

LETNO POROČILO
javnega podjetja
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
ZA LETO 2009

Maj 2010

Predlagatelj:
Zakoniti zastopnik
mag. VOJKO SOTOŠEK



KAZALO:

1. UVODNI DEL	4
1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA.....	4
1.2. POROČILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA.....	6
1.3. POROČILO NADZORNEGA SVETA.....	7
2. POSLOVNO POROČILO	11
2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA.....	11
2.1.1 Splošni podatki.....	11
2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja.....	12
2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja.....	13
2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja.....	14
2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA.....	15
2.2.1 Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni.....	15
2.2.2 Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save.....	15
2.2.3 Koriščenja naplavin (prod).....	15
2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ.....	16
2.4 PRODAJA IN KUPCI.....	17
2.5 POGODBENI PARTNERJI.....	17
2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA.....	31
2.7 ZAPOSLENI.....	31
2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ.....	32
2.8.1 HE BOŠTANJ.....	32
2.8.2 HE BLANCA.....	33
2.8.3 HE KRŠKO.....	34
2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE.....	35
2.9.1 HE BOŠTANJ.....	35
2.9.2 HE BLANCA.....	47
2.9.3 HE KRŠKO.....	57
2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI.....	63
2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE.....	63
2.11.1 HE BOŠTANJ.....	63
2.11.2 HE BLANCA.....	65
2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE.....	65
2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE.....	65
2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA.....	65
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	66
3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA.....	66
3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	67
3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov.....	67
3.2.2 Tečaj in način preračuna.....	67
3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov.....	67
3.2.4 Bilanca stanja.....	67
3.2.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....	67
3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva za izvedbo projektov izgradnje infrastrukture.....	68
3.2.4.3 Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju (projekti izgradnje infrastrukture).....	68
3.2.4.4 Poslovne terjatve.....	68
3.2.4.5 Denarna sredstva.....	68
3.2.4.6 Kapital.....	68
3.2.4.7 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	68
3.2.4.8 Dolgovi.....	69
3.2.4.9 Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova namensko pridobljenih sredstev za izgradnjo (projekti).....	69

3.2.4.10	Kratkoročne časovne razmejitve	69
3.2.4.11	Izvenbilančna evidenca	69
3.2.5	<i>Izkaz poslovnega izida</i>	69
3.2.5.1	Prihodki	70
3.2.5.2	Odhodki	70
3.2.5.3	Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki	70
3.2.6	<i>Izkaz denarnih tokov</i>	71
3.2.7	<i>Izkaz gibanja kapitala</i>	71
3.2.8	<i>Računovodski izkazi za leto 2009</i>	71
3.2.8.1	Bilanca stanja	72
3.2.8.2	Izkaz poslovnega izida	73
3.2.8.3	Izkaz denarnih tokov	74
3.2.8.4	Izkaz gibanja kapitala za leto 2009	75
3.2.8.5	Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2008	75
3.3	POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM	76
3.3.1	<i>Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja</i>	76
3.3.1.1	Dolgoročna sredstva	76
3.3.1.2	Kratkoročna sredstva	78
3.3.1.3	Aktivne časovne razmejitve	79
3.3.1.4	Kapital	79
3.3.1.5	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	80
3.3.1.6	Dolgoročne obveznosti	80
3.3.1.7	Kratkoročne obveznosti	81
3.3.1.8	Pasivne časovne razmejitve	82
3.3.1.9	Izvenbilančna evidenca	82
3.3.2	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida</i>	82
3.3.2.1	Prihodki	82
3.3.2.2	Odhodki	82
3.3.2.3	Poslovni izid	85
3.3.3	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov</i>	86
3.3.4	<i>Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala</i>	86
3.3.5	<i>Druga pojasnila/razkritja</i>	87
3.3.5.1	Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)	87
3.3.5.2	Prejemki (nadzorni organ)	87
3.3.5.3	Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom	87
3.3.5.4	Znesek porabljen za revizorja	87
3.3.5.5	Kazalniki	88
3.3.5.6	Pregled porabe prejetih državnih podpor	89
3.4	REVIZORJEVO POROČILO	90

1. UVODNI DEL

1.1. KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA

Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje Save.

Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2009 so bile:

HE Boštanj:

- dokončanje del po pogodbi za ureditev kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5/0332 Radeče – Boštanj, od km 10.825 do km 11.215,
- dokončanje del za izvedbo nadomestne premostitve Prapreškega potoka,
- izveden primopredajni dokument predaje brvi na Šmarčni v osnovna sredstva Občine Sevnica,
- izvajanje vzdrževalnih del na akumulacijskem bazenu : košnja trave, čiščenje propustov SŽ proge na pritokih akumulacijskega bazena,
- izvajanje tehničnega dela monitoring-a akumulacijskega bazena HE Boštanj.

HE Blanca:

- dokončanje vseh vodnih in energetskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca ter izvedba tehničnega pregleda izvedenih del,
- pričetek poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Blanca,
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu,
- pričetek aktivnosti poskusnega obratovanja,
- dokončanje projektno tehnične dokumentacije za vodne in energetske infrastrukturne ureditve na akumulacijskem bazenu ,
- v sklopu izgradnje je bilo v letu 2009 izvedeno :
 - zgrajeni vsi predvideni objekti in ureditve v sklopu akumulacijskega bazena in pritokov,
 - izgrajena cestna infrastruktura, katera je v postopku primopredaje na DRSC in Občino Sevnica,
 - izgrajena železniška infrastruktura, na kateri se izvajajo dela odprave pomanjkljivosti ter je v fazi primopredaje SŽ d.o.o.,
 - izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 5L,
 - izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 2L in 3L,
 - dokončanje odvodnikov pritokov na Florjanski in Drožanjski ulici,
 - ureditve na Loškem polju,
 - ureditve na Zgornjem in spodnjem Brezovškem polju,
 - sanacija nekaterih objektov predvidenih skladno s dokumentom novelacija programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca,
- odkup zemljišč in delno dokončane nadomestne gradnje objektov.

HE Krško:

- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo akumulacijskega bazena,
- izvedba revizije izdelane projektne dokumentacije za izgradnjo akumulacijskega bazena,
- izgradnja cestne deviacije pri jezovni zgradbi G1-5/336 v km 1,6 do 1,9,
- izdelava projektne dokumentacije za lokalno cesto Videm- Sotelsko- Brestanica vključno s dopolnitvijo SVTK projektov in pridobitvijo ustreznih soglasij in dovoljenj za pričetek izgradnje,
- izvedena so bila predhodna arheološka izkopavanja, na desnem bregu so detajlne arheološke raziskave zaključene, levi breg pa je v zaključni fazi izvajanja del,
- izdelan je delavni dokument Investicijski program, kateri je v potrjevanju na MOP-u,
- izvajali so se postopki za pridobivanje zemljišč.

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2009 1.912.312 EUR.

PRIHODKI	GJS	DELEŽI
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	880.400	46%
PRIHODKI OD PORABE IN ODPRAVE PČR	38.755	2%
DRUGI PRIHODKI	990.304	52%
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.909.459	100%
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	702	
DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	2.151	
SKUPAJ PRIHODKI	1.912.312	

V letu 2009 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.912.312 EUR.

STROŠKI	GJS	DELEŽI
STROŠKI STORITEV	289.155	31%
STROŠKI DELA	575.537	62%
STROŠKI MATERIALA	18.515	2%
AMORTIZACIJA	38.537	4%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	31	1%
SKUPAJ STROŠKI	921.775	100%
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI IZ FINAČNIH NALOŽB	988.168	
SKUPAJ PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.366	
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	3	
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	1.912.312	

V letu 2009 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR.

Na dan 31.12.2009 je bilo v podjetju zaposlenih 14 delavcev.

1.2. POROČILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

Zakoniti zastopnik javnega podjetja INFRA je bil imenovan s sklepom Vlade RS št. 01411-28/2009/3 z dne 27.08.2009 s pričetkom mandata 1.9.2009.

Ugotavljam, da so aktivnosti podjetja INFRA v letu 2009 potekale v skladu s Poslovnim načrtom 2009, predvsem za dokončanje projektov pri zaključevanju gradnje HE Boštanj in HE Blanca.

Pri HE Blanca smo izvedli postopek tehničnega monitoringa zaradi nujnosti pridobivanja uporabnega dovoljenja za zgrajene infrastrukturne objekte in naprave, prav tako pa potekajo postopki pridobivanja soglasij upravljalcev, predvsem državne infrastrukture, za pridobivanje uporabnega dovoljenja.

Gradnjo HE Blanca so zaznamovale predvsem aktivnosti, ki so vodile k zaključnim aktivnostim gradnje zaradi izvedbe tehničnega pregleda infrastrukturnih objektov in naprav, zaradi pridobivanja uporabnega dovoljenja na področju urejanja državne, vodne in lokalne infrastrukture. Uporabno dovoljenje za poizkusno obratovanje je bilo tudi pridobljeno v decembru 2009.

Gradnjo HE Krško pa je zaznamovalo več težav. Kljub dejstvu, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo akumulacijskega bazena, da smo gradili deviacijo ceste G1-5, opravili arheološka raziskovanja, pričeli s postopkom izdelave Investicijskega programa, postopkom javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del za akumulacijski bazen in del infrastrukturnih ureditev, pripravo poslovnega načrta za leto 2010, smo bili primorani upočasniti nekatere naše aktivnosti, nekatere postopke pa celo zaustaviti ali prekiniti (javno naročilo za gradnjo bazena). Način financiranja vodne, državne in lokalne infrastrukture, je obveza vodnega sklada (MOP), predvsem pa tudi drugih upravljalcev infrastrukturnih ureditev, tako državnih kot lokalnih. V postopku sprejemanja Investicijskega programa, ni prišlo do soglasja pri virih financiranja, predvsem zaradi dejstva, da so se vrednosti investicije povečale, razlog pa je bil utemeljen v popisih del tehnične dokumentacije za izvedbo. Vrednost investicije po Programu infrastrukturnih ureditev, ki ga je Vlada RS sicer že sprejela pa je temeljila na oceni vrednosti iz idejnih projektov.

Zaradi teh dejstev je nastala zamuda pri gradnji HE Krško (infrastrukturni del) in jo ocenjujemo na 6-8-mesecev.

Nadaljujemo z aktivnostmi usklajevanja pridobivanja zadostnih sredstev za gradnjo HE Krško, izdelavo dopolnjenega Investicijskega programa in Poslovnega načrta za 2010, kar je pogoj za ponovno objavo javnega razpisa za gradnjo akumulacijskega bazena in drugih infrastrukturnih ureditev ter nemoteno delovanje podjetja v prihodnje.

1.3. POROČILO NADZORNEGA SVETA

Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA d.o.o. je na podlagi 282. Člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 26/07, 33/07, 67/07, 100/07-popr., 10/08, 68/08, 23/09-Odl. US, 42/09, 65/09-UPB3, 83/09-Odl. US) za ustanovitelja javnega podjetja, Vlado Republike Slovenije, pripravil naslednje

POROČILO O PREVERITVI LETNEGA POROČILA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. za leto 2009

V poslovnem letu 2009 je bila sestava nadzornega sveta javnega podjetja sledeča:

1. v obdobju od 01.01.2009 do 17.03.2009: mag. Tatjana Colnar (predsednica), Marijana Mali (namestnica predsednice), dr. Žiga Andoljšek (član), vsi kot predstavniki ustanovitelja, Ivan Iveta (član), kot predstavnik družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. ter Melita Čopar (članica), kot predstavnica lokalnih skupnosti Posavja.
2. v obdobju od 18.03.2009 do 09.09.2009: mag. Tatjana Colnar (predsednica), dr. Žiga Andoljšek (član), kot predstavnik ustanovitelja ter Melita Čopar (članica), kot predstavnica lokalnih skupnosti Posavja.
3. v obdobju od 10.09.2009 do 31.12.2009: Bojan Žmavc (predsednik), mag. Tatjana Colnar (namestnica predsednika), dr. Žiga Andoljšek (član), vsi kot predstavniki ustanovitelja Ivan Iveta (član), kot predstavnik družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. ter Melita Čopar (članica), kot predstavnica lokalnih skupnosti Posavja.

Dne 17.03.2009 je dvema članoma nadzornega sveta potekel mandat in sicer predstavnici Ministrstva za okolje in prostor, Marijani Mali, ter predstavniku družbe Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o., Ivanu Iveti. Vlada Republike Slovenije je nova člana imenovala dne 10.09.2009 in sicer Bojana Žmavca, predstavnika Ministrstva za okolje in prostor ter Ivan Iveto, predstavnika družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.. Nadzorni svet je na seji dne 17.09.2009 za predsednika izvolil Bojana Žmavca, za namestnico predsednika pa mag. Tatjano Colnar.

Direktorici Ani Gračner je dne 01.09.2009 potekel mandat. Z odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 27.08.2009 je bil mag. Vojko Sotošek imenovan za zakonitega zastopnika INFRE z dnem 01.09.2009, vendar največ za 12 mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja.

Komisija nadzornega sveta v sestavi Ivan Iveta (predsednik), Ervina Jarc (članica, predstavnica Ministrstva za finance) ter Marjeta Rejc Saje (članica, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor), je opravljala strokovne naloge v zvezi s posameznimi sejami nadzornega sveta. Predsedniku komisije Ivanu Iveta je dne 07.03.2009 kot članu nadzornega sveta potekel mandat, katerega je nadzorni svet na 35. redni seji dne 12.11.2009 ponovno imenoval za predsednika.

1.1 SPREMLJANJE IN NADZOR POSLOVANJA JAVNEGA PODJETJA

Nadzorni svet javnega podjetja je v poslovnem letu 2009 izvedel sedem rednih sej in tri korespondenčne seje, na katerih je obravnaval in odločal o zadevah na podlagi pooblastil in pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o gospodarskih družbah, Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. ter Poslovnika o delu nadzornega sveta. Skupno je bilo sprejetih 57 sklepov, realizacijo katerih je nadzorni svet redno preverjal.

Poslovni načrt javnega podjetja za leto 2009 je bil sprejet na 30. redni seji Vlade RS, dne 05.04.2009. Vodstvo družbe je nadzorni svet seznanjalo s poslovanjem družbe ter z realizacijo sprejetega poslovnega načrta za leto 2009 preko kvartalnih poročil. Na podlagi seznanitve s Poročilom o realizaciji Poslovnega načrta javnega podjetja za leto 2009 v obdobju januar – avgust 2009 in oceno poslovanja javnega podjetja do konca leta 2009 ter predvideno novelacijo realizacije poslovanja v letu 2009 je nadzorni svet soglašal z rebalansom Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009 in pooblastil zakonitega zastopnika javnega podjetja, da ga posreduje v sprejem ustanovitelju, Vladi

Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

Republike Slovenije. Rebalans poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. je bil sprejet na 58. redni seji Vlade RS dne 10.12.2009.

Nadzorni svet je preveril Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2008 z mnenjem revizorja ter predlog uporabe bilančnega dobička ter sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008. Vlada Republike Slovenije je dne 27.08.2009 sprejela Letno poročilo javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2008, potrdila in odobrila delo direktorice in nadzornega sveta javnega podjetja v poslovnem letu 2008 ter jima podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.

Na podlagi obravnave anonimnega pisma o poslovanju javnega podjetja je nadzorni svet predlagal Ministrstvu za okolje in prostor, da glede na določila točke 5 Nadzor in poročanje Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save z dne 04.07.2005, izvede ustrezno obliko nadzora poslovanja javnega podjetja. Ministrstvu za finance pa je predlagal, da glede na določila 2. odst. 72. člena Zakona o javnih financah, izvede ustrezno obliko revizije poslovanja javnega podjetja. Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-1/2009/3 z dne 22.01.2009 o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize so člani nadzornega sveta podpisali izjave o odpovedi razlike med sejinami.

Nadzorni svet je bil seznanjen, da je Ministrstvo za okolje in prostor s Sklepom o začetku postopka redne (notranje) revizije z dne 06.04.2009 uvedlo postopek notranje revizije o poslovanju javnega podjetja od ustanovitve 2004 do 2009. Služba za notranjo revizijo Ministrstva za okolje je dne 31.07.2009 izdala končno delno revizijsko poročilo Upravljanje z vodami: financiranje iz Vodnega sklada – javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Sevnica (nadomestne gradnje na območju HE Blanca), s katerim se je nadzorni svet seznanil na 33. redni seji. Dne 10.12.2009 je Služba za notranjo revizijo Ministrstva za okolje in prostor izdala Končno delno revizijsko poročilo: Pridobivanje zemljišč za HE Blanca in HE Krško, s katerim se je nadzorni svet seznanil na 36. redni seji, dne 29.01.2010.

S sklepom o izvedbi revizije z dne 16.04.2009 je Računsko sodišče Republike Slovenije v javnem podjetju INFRA d.o.o. in Ministrstvu za okolje in prostor uvedlo postopek revizije o smotnosti ureditve ter pravilnosti in smotnosti izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju od 01.01.2006 do 31.12.2008. Postopek je še v teku.

Poleg navedenega je nadzorni svet obravnaval tudi:

- dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k Pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za HE Krško – sklop 1,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 3 k Pogodbi za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 2. razpisni sklop,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 3 k Pogodbi za izvedbo rekonstrukcije odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek med km 9,079,60 in km 10+312,63,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 2 k Pogodbi za izvedbo rekonstrukcije odseka ceste G1-5 Celje – Sevnica – Krško, odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 4 k Pogodbi za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Blanca – 1. razpisni sklop,
- dal soglasje za podpis Pogodbe o prenosu investicije vodovodno omrežje na Kompolju s primarnim cevovodom in priključkom na črpališče v Boštanju z Občino Sevnica,
- seznanil se je z mnenjema DURS, Generalnega davčnega urada glede obdavčitve obresti po pogodbi o najemu dolgoročnega kredita pri italijanski banki s poroštvom RS,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k Pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 2 in sklop 3,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 4 k Pogodbi za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 2. razpisni sklop,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 4 k Pogodbi za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Blanca – 1. razpisni sklop,

Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

- dal soglasje za podpis Dodatka št. 1 k pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 01/2008, dne 30.06.2008 sklenjene med INFRO d.o.o. in BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A in posrednikom Banko Koper d.d.,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k Pogodbi za izvedbo rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k Pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 4, zavarovanje brežin Save,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 6 k Pogodbenemu sporazumu o izdelavi projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca, sklop 1 – vodnogospodarske in energetske ureditve in sklop 2 – gradnja in rekonstrukcija cest,
- pooblastil predsednico nadzornega sveta za podpis pogodbe o zaposlitvi z zakonitim zastopnikom javnega podjetja INFRA d.o.o.,
- se seznanil s stanjem v postopku sprejema Investicijskega programa za HE Krško,
- se seznanil s prekinitvijo postopka javnega naročanja »Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško – LOT A3/1: energetske ureditve in pripadajoče vodne ureditve« in »Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško – LOT A3/2: vodne ureditve« zaradi neizpolnjenega pogoja sprejet Investicijski programi za HE Krško,
- dal soglasje za popis naslednjih aneksov zaradi spremembe roka plačila:
 - o Aneks št. 3 k pogodbi za izvedbo Rekonstrukcije odseka ceste R3-679/3909 Sevnica – Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64, dne 24.02.2009 podpisana z družbo CPM d.d. iz Maribora
 - o Aneks št. 5 k pogodbi za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen HE Blanca – 1. razpisni sklop, dne 29.08.2007 podpisana s konzorcijem Nivo d.d. iz Celja in CGP d.d. iz Novega mesta
 - o Aneks št. 5 k pogodbi za izvedbo za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 2. razpisni sklop, dne 02.10.2007 podpisana z družbo Primorje d.d. iz Ajdovščine
 - o Aneks št. 7 k Pogodbenemu sporazumu za izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca – sklop 1 Vodnogospodarske in energetske ureditve, sklop 2 Gradnja in rekonstrukcija cest, dne 01.08.2006 podpisana z družbo IBE d.d. iz Ljubljane
 - o Aneks št. 2 k pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 2 in sklop 3, dne 07.03.2008 podpisana s konzorcijem HSE-INVEST d.d. iz Maribora in Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. iz Maribora
 - o Aneks št. 3 k pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 4, dne 07.03.2008 podpisana z družbo Inženiring za vode d.o.o. iz Ljubljane
 - o Aneks št. 3 k pogodbi za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 1, dne 07.03.2008 podpisana z družbo IBE d.d. iz Ljubljane.
- odobril sklenitev Aneksa št. 1 z dne 20.04.2009 k Pogodbi za rekonstrukcijo odseka ceste R3-679/3909 Sevnica – Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 2 k Pogodbi za izvedbo rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 2 k Pogodbi za rekonstrukcijo odseka ceste R3-679/3909 Sevnica – Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k Pogodbi za gradbena dela za izvedbo brvi čez reko Savo – povezava naselij Breg in Šmarčna,
- dal soglasje za podpis pogodbe o dolgoročnem kreditu s poroštvom Republike Slovenije za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v letu 2009 v znesku 2.473.764,48 EUR
- dal soglasje za podpis sporazuma o prenosu investicije »Brv Šmarčna – Breg«, z Občino Sevnica in HESS, d.o.o..
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 4 k pogodbi za izvedbo Rekonstrukcije odseka ceste R3-679/3909 Sevnica – Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64,
- dal soglasje za podpis Aneksa št. 3 k pogodbi za izvedbo Rekonstrukcije odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek od km 1.600 do km 1,690,

Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

- se seznanil s predlogom javnega podjetja za spremembo sedeža javnega podjetja in najemom novih poslovnih prostorov na naslovu Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem ter ostalimi predlaganimi spremembami in dopolnitvami akta o ustanovitvi javnega podjetja

Kot izhaja iz zgornjega povzetka o poteku in načinu dela nadzornega sveta javnega podjetja, je nadzorni svet med poslovnim letom 2009 redno preverjal vodenje družbe v skladu s pristojnostmi, ki izhajajo iz zakonskih določil, akta o ustanovitvi in Poslovnika o delu nadzornega sveta.

1.2 PREVERITEV LETNEGA POROČILA TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA

Nadzorni svet je nerevidirano Letno poročilo obravnaval na svoji 37. redni seji dne 31.03.2010, revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009 z revizorjevim poročilom in predlogom zakonitega zastopnika ustanovitelju o uporabi bilančnega dobička pa na 39. redni seji dne 16.07.2010.

Nadzorni svet je podrobno pregledal in proučil Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009 in ugotovil, da je skladno s temeljnimi poslovnimi načeli, veljavno zakonodajo ter aktom o ustanovitvi. Na podlagi Letnega poročila ter doseženih rezultatov nadzorni svet ugotavlja, da je poslovanje družbe v letu 2009 potekalo v skladu s Poslovnim načrtom in Rebalansom poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009.

Poslovodstvo družbe je nadzornemu svetu omogočilo pregledovanje in preverbo vseh podlag za Letno poročilo.

Revizijo računovodskih izkazov javnega podjetja ter pregled skladnosti poslovnega poročila družbe za leto 2009 je izvedla revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Ljubljana. Po mnenju revizorja z dne 31.05.2010 so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja javnega podjetja INFRA d.o.o. na dan 31.12.2009 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) revizor potrjuje, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi. Na osnovi pregleda revizijskega poročila nadzorni svet k revizijskemu poročilu nima pripomb.

Na podlagi pojasnil, ki so bila posredovana na sami seji nadzornega sveta, rednega spremljanja poslovanja javnega podjetja ter mnenja revizorja nadzorni svet po končani preveritvi k Letnemu poročilu javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009 nima pripomb.

1.3 PREVERITEV PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet se je seznanil z izkazanim čistim izidom poslovnega leta 2009, ki znaša 0 EUR. Zato poslovodstvo družbe ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

Leskovec pri Krškem, dne 16.07.2010

Predsednik nadzornega sveta
javnega podjetja INFRA d.o.o.
Bojan Žmavc


2. POSLOVNO POROČILO

2.1 PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

2.1.1 Splošni podatki

Firma:	INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Sedež:	Trg svobode 9, 8290 Sevnica
Dejavnost:	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Šifra dejavnosti:	71.129
Transakcijski račun:	02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana
ID številka za DDV:	SI60617357
Matična številka:	1946510
Vpis v sodni register:	Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150, št. vložka 1/04304/00
Osnovni kapital:	10.015,00 EUR
Ustanovitelj:	Republika Slovenija
Telefon:	(07) 81 63 800
Telefax:	(07) 81 63 814

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja



2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice preko Vlade Republike Slovenije.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.

Direktorici Ani Gračner je dne 01.09.2009 potekel mandat. Z odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 27.08.2009 je bil mag. Vojko Sotošek imenovan za zakonitega zastopnika INFRE z dnem 01.09.2009, vendar največ za 12 mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja.

Dne 17.03.2009 je dvema članoma nadzornega sveta potekel mandat in sicer predstavnici Ministrstva za okolje in prostor, Marijani Mali, ter predstavniku družbe Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o., Ivanu Iveti. Vlada Republike Slovenije je nova člana imenovala dne 10.09.2009 in sicer Bojana Žmavca, predstavnika Ministrstva za okolje in prostor ter Ivan Iveto, predstavnika družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.. Nadzorni svet je na seji dne 17.09.2009 za predsednika izvolil Bojana Žmavca, za namestnico predsednika pa izvoli mag. Tatjano Colnar.

Nadzorni svet javnega podjetja je v letu 2009 izvedel sedem rednih sej in tri korespondenčne seje, na katerih je obravnaval in odločal o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo 11.04.2005.

Nadzorni svet je v letu 2009 obravnaval revidirano Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2008 in sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2008. Vlada Republike Slovenije je Letno poročilo javnega podjetja za leto 2008 sprejela dne 27.08.2009. Hkrati je potrdila in odobrila delo direktorja in nadzornega sveta javnega podjetja v poslovnem letu 2008 ter jima podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.

Na podlagi obravnave anonimnega pisma o poslovanju javnega podjetja je nadzorni svet predlagal Ministrstvu za okolje in prostor, da glede na določila točke 5 Nadzor in poročanje Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save z dne 04.07.2005, izvede ustrezno obliko nadzora poslovanja javnega podjetja. Ministrstvu za finance pa je predlagal, da glede na določila 2. odst. 72. člena Zakona o javnih financah, izvede ustrezno obliko revizije poslovanja javnega podjetja. Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-1/2009/3 z dne 22.01.2009 o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize so člani nadzornega sveta podpisali izjave o odpovedi razlike med sejinami.

Nadzorni svet je bil seznanjen, da je Ministrstvo za okolje in prostor s Sklepom o začetku postopka redne (notranje) revizije z dne 06.04.2009 uvedlo postopek notranje revizije o poslovanju javnega podjetja od ustanovitve 2004 do 2009. Služba za notranjo revizijo Ministrstva za okolje je dne 31.07.2009 izdala končno delno revizijsko poročilo Upravljanje z vodami: financiranje iz Vodnega sklada – javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Sevnica (nadomestne gradnje na območju HE Blanca), s katerim se je nadzorni svet seznanil na 33. redni seji. Dne 10.12.2009 je Služba za notranjo revizijo Ministrstva za okolje in prostor izdala Končno delno revizijsko poročilo: Pridobivanje zemljišč za HE Blanca in HE Krško, s katerim se je nadzorni svet seznanil na 36. redni seji, dne 29.01.2010.

S sklepom o izvedbi revizije z dne 16.04.2009 je Računsko sodišče Republike Slovenije v javnem podjetju INFRA d.o.o. in Ministrstvu za okolje in prostor uvedlo postopek revizije o smotrnosti ureditve ter pravilnosti in smotrnosti izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju od 01.01.2006 do 31.12.2008. Postopek je še v teku.

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 91/07) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Ur. list RS, 22/04, 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 11.04.2005, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

- ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje INFRA d.o.o. lahko opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru Proračuna RS na p.p. 3017 vodni sklad v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami;
- in z opravljanjem dejavnosti.

2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 04.06.2009 (št. sklepa 47604-3/2009/10), je bila kot prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja opredeljena pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save ter posameznih programih izvedbe infrastrukturnih ureditev v obsegu, ki se nanaša na izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture.

Kot poslanstvo podjetja je bilo torej opredeljeno opravljanje in izvrševanje vseh aktivnosti, ki so opredeljene v prej naštetih dokumentih. Kot bistveno pa je bilo poudarjeno, da podjetje vse aktivnosti izvede v skladu s terminskimi plani, ki so usklajeni s koncesionarjem, ki gradi energetski del.

V Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2009, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 04.06.2009 so bili kot strateški cilji javnega podjetja opredeljeni:

2.2.1 Izgradnja infrastrukture pri posamezni hidroelektrarni

Prvi od strateških ciljev javnega podjetja po Poslovnem načrtu javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2009, je bil izpolnitev obveznosti iz programa infrastrukturnih ureditev pri posamezni hidroelektrarni. Kako so se v letu 2009 izpolnjevale obveznosti po posameznih programih infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško, je razvidno v nadaljevanju tega poročila.

2.2.2 Izvajanje gospodarske javne službe skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save

Na podlagi navedene uredbe lahko INFRA d.o.o. dejavnost gospodarske javne službe izvaja le na območju posamezne HE na Spodnji Savi, za katero je že bil sprejet DLN. Na ostalih območjih to gospodarsko javno službo opravljajo druga podjetja oziroma koncesionarji. Ker do spremembe zakonodaje, ki ureja to področje še ni prišlo, javno podjetje tudi ni moglo dejansko razširiti svoje dejavnosti. So pa bile v tem smislu na pristojno ministrstvo posredovane ustrezne pobude.

2.2.3 Koriščenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih bilanc za posamezno hidroelektrarno tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Vse izčrpane naplavine iz reke Save so bile uporabljene pri izgradnje infrastrukturnih objektov :

- večnamenske poti in vzdrževalne poti
- izvedba tamponskih osnov pri izgradnji cestišč
- izvedba drenažnih sistemov
- delna izvedba energetskih nasipov
- in podobno.

Črpanje naplavin je razvidno iz glavne knjige obračunskih izmer za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Blanca. Uporaba naplavin je razvidna iz knjig obračunskih izmer izgradnje navedenih infrastrukturnih objektov.

2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju podjetij smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

- Likvidnostno tveganje

V letu 2009 je Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s pogodbenimi določili v roku poravnava izstavljenih fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za financiranje izvedbe vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj smo črpali sredstva iz proračunske postavke vodni sklad na podlagi sklenjene pogodbe št. 2511-09-810007 v višini 632.802,33 EUR ter pogodbe št. 2511-09-810217 v višini 54.184,45 EUR, ki je ostala v letu 2009 nerealizirana v višini 14.692,88 EUR.

Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v letu 2009 je bila dne 30.06.2008 sklenjena pogodba o najemu dolgoročnega kredita št. 01/2008 pri BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. v višini 22.220.937 EUR, na podlagi kateri je bil v obdobju od 01.01.2009 do 01.07.2009 črpan kredit v višini 12.348.126,22 EUR. Z Ministrstvom za okolje in prostor je bila dne 09.07.2009 sklenjena pogodba št. 2511-09-810158 o zagotovitvi proračunskih sredstev v višini 4.695.514 EUR za obdobje od 01.06.2009 do 31.12.2009. Pogodba je bila v letu 2009 v celoti realizirana, od česar je zapadlo v plačilo v letu 2010 70.635,32 EUR.

Za financiranje vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je bila z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-08-810156, na podlagi katere je bilo v letu 2009 izplačano 445.792,21 EUR, pogodba št. 2511-09-810072 v višini 1.025.310,00 EUR ter pogodba št. 2511-09-810179 v višini 474.690,00 EUR. Ker še vedno ni bil sprejet Investicijski program za HE Krško, nismo dobili pozitivnega mnenja s strani Ministrstva za okolje in prostor za zadolževanje s poroštvom Republike Slovenije v višini 10.000.000 EUR skladno s Poslovnim načrtom za leto 2009. Z Rebalansom poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o., ki je bil sprejet na 58. redni seji Vlade RS dne 10.12.2009 (sklep št. 47604-3/2009/16), so bila manjkajoča sredstva v ocenjeni višini 313.013,22 EUR zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev vodnega sklada iz postavke 2.4.1 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Boštanj na postavko 2.4.3 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo – HE Krško. Zaradi dolgotrajnih postopkov do sklenitve pogodbe, ki zagotavlja vir financiranja vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško, z Ministrstvom za okolje in prostor v letu 2010 ni prišlo, zaradi česar INFRA v mesecu decembru 2009 na projektu HE Krško ni bila likvidna. Na dan 31.12.2009 so znašale neporavnane zapadle obveznosti za HE Krško 185.977,13 EUR.

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

- Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah.

- Obrestno in valutno tveganje

Z naslova najetega kredita s poroštvom Republike Slovenije pri SKB banki nismo bili izpostavljeni obrestnemu tveganju, saj je najeti kredit po fiksni nominalno obrestni meri, medtem ko je obrestna mera za kredite najete pri Bawag banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BIIS Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. 6M – Euribor. V skladu s pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save nam ministrstvo za okolje in prostor iz proračunske postavke vodni sklad zagotavlja sredstva za odplačilo obresti (poleg glavnice) po dejanskem obračunu obresti. Vsi najeti krediti so v EUR, zaradi česar nismo bili izpostavljeni valutnemu tveganju.

2.4 PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za začasno financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – marec 2009 je bila dne 03.02.2009 z naročnikom Republiko Slovenijo - Ministrstvo za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2511-09-810006 in sicer za financiranje strokovnih nalog ministrstva v višini 193.714 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 83.958 EUR brez DDV.

Dne 08.05.2009 je bil podpisan aneks št. 1 k pogodbi št. 2511-09-810006 za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju april - junij 2009 v višini 210.853 EUR brez DDV in za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 78.125 EUR brez DDV.

Dne 31.07.2009 je bil podpisan aneks št. 2 k pogodbi št. 2511-09-810006 za financiranje izvajanja nalog ministrstva za obdobje julij – september 2009 v višini 229.072 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 40.811 EUR brez DDV.

Dne 12.10.2009 je bil podpisan aneks št. 3 k pogodbi št. 2511-09-810006 za financiranje izvajanja nalog ministrstva za obdobje oktober – december 2009 v višini 207.710 EUR brez DDV ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj v višini 72.375 EUR brez DDV.

Iz naslova opravljanja strokovnih nalog ministrstva so bili pogodba in aneksi realizirani v višini 764.768 EUR brez DDV (brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe) ter iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 111.989 EUR brez DDV.

Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj pa je bilo ustvarjenih 2.814 EUR prihodkov.

V okviru izvajanja gospodarske javne službe smo v skladu s 6. odstavkom 2. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe ustvarili prihodek s prodajo lesne mase podjetju Brin d.o.o. v višini 829 EUR.

Kupci	Delež
Republika Slovenija - Ministrstvo za okolje in prostor	99,59%
Ostali	0,41%

2.5 POGODBENI PARTNERJI

Iz naslova izvajanja gospodarske javne službe, katere prioriteta je izvedba infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partnerji so konzorcij Nivo, gradnje in ekologija d.d., Celje ter CGP, cestno in gradbeno podjetje d.d., Novo mesto za gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca - I. sklop, vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 42,66% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2009 ter družba Primorje d.d., Ajdovščina za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca – II. Sklop, katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 26,67% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca na dan 31.12.2009 prikazanih v točki 2.6.2. ter IBE d.d., Ljubljana za izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – I. sklop, katerega vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 29,6% vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2009 in CPM d.d. Maribor za rekonstrukcijo ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960, katere vrednost sklenjene pogodbe predstavlja 25 % vrednosti vseh sklenjenih pogodb za HE Krško na dan 31.12.2009.

Priloge:

- Sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb po ZJN - 2 v letu 2009
- Drugi postopki po ZJN - 2 v letu 2009

SKLENJENE POGODBE PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB V LETU 2009

Zap.št.	Sklep o začetku	Vrsta pogodbe	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek brez DDV	Znesek z DDV	Datum sklenitve	Veljavnost pogodbe
1/2009	12.1.2009	storitev	Savaprojekt d.d., CKZ 59, Krško	Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko-dodatni obseg	21.900,00 EUR	26.280,00 EUR	9.3.2009	225 dni po podpisu pogodbe
2/2009	27.1.2009	blago	DZS d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana	Dobava pisarniškega materiala za potrebe naročnika v letu 2009	max. 10.500,00 EUR	max. 12.600,00 EUR	16.3.2009	12 mesecev od podpisa pogodbe
3/2009	4.2.2009	storitev	Gradbeni inštitut ZRMK, Dimičeva 12, Ljubljana	Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960	17.665,25 EUR	21.198,30 EUR	28.8.2009	30.06.2009 oz. najpozneje do zaključka gradnje s strani izvajalca CPM
4/2009	5.2.2009	storitev	IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana	Izvedba hidrogeološkega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne mreže železnice na Gornjebrezovškem polju	37.871,50 EUR	45.445,80 EUR	6.3.2009	30.6.2010
5/2009	6.2.2009	storitev	Gradbeni inštitut ZRMK, Dimičeva 12, Ljubljana	Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica - Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64	17.665,25 EUR	21.198,30 EUR	12.3.2009	20.4.2009 oz. najkasneje do zaključka gradnje ceste R3

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

6/2009	12.2.2009	storitev	Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana	Zavarovanje »akumulacijskega bazena HE Boštanj« in zgrajenih objektov v okviru »zaščite Kompolja« za temeljne požarne nevarnosti in nevarnost poplave, visoke in talne vode za čas od 11.04.2009 do 11.04.2010	20.410,69 EUR	22.154,38 EUR z 6,5% davkom od prometa zavarovalnih poslov	9.4.2009	11.4.2010
7/2009	12.2.2009	gradnja	Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, Celje	Ureditev poljskih poti na Logu	79.861,19 EUR	95.833,43 EUR	17.4.2009	v roku 30 dni po uvedbi v delo
8/2009	26.2.2009	gradnja	Elektro Celje d.d., Vruncčeva 2a, Celje	Polaganje in spajanje SN kablov na Florjanski ulici	50.715,62 EUR	60.858,74 EUR	4.3.2009	3.4.2009
9/2009	16.3.2009	storitev	Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana	Izvajanje konzultantskega svetovanja, storitev pri projektiranju ureditev zaščite železnic na območju akumulacijskega bazena HE Krško in vseh drugih infrastrukturnih objektov v varovalnem pasu železniške infrastrukture v sklopu izgradnje HE Krško.	33.408,00 EUR	40.089,60 EUR	7.5.2009	31.3.2010
10/2009	31.3.2009	gradnja	Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, Celje	Ureditev energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpališča	41.852,42 EUR	50.222,90 EUR	27.5.2009	v roku 60 dni po uvedbi v delo=1.8.2009

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

11/2009	8.4.2009	gradnja	Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina	Ureditev brežin Save za omogočanje namestitvev začasnih črpalšč	26.061,09 EUR	31.273,31 EUR	20.5.2009	v roku 60 dni po uvedbi v delo
12/2009	15.4.2009	storitev	javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Košnja brežin akumulacijskega bazena HE Boštanj	19.900,00 EUR	23.880,00 EUR	2.6.2009	storitev bo opravljena v juniju 2009 in avgustu 2009
13/2009	11.5.2009	storitev	Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana	Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj	12.500,00 EUR	15.000,00 EUR	9.6.2009	50 dni od podpisa pogodbe = 28.7.2009
14/2009	5.6.2009	gradnja	Rafael d.o.o., Savska cesta 24, Sevnica	Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško – Sevnica v km 481+000	79.179,34 EUR	95.015,21 EUR	21.9.2009	20 dni po uvedbi v delo
15/2009	5.6.2009	storitev	IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana	Izvedba hidrogeoloških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dviga nivojev podzemne vode na Dolnje Brezovškem polju	35.561,42 EUR	42.673,70 EUR	4.9.2009	40 dni po uvedbi v delo

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

16/2009	5.6.2009	storitev	Geofoto d.o.o., Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica	Izvajanje geodetskih storitev za potrebe izgradnje HE Blanca	38.999,00 EUR	46.798,80 EUR	22.8.2009	31.12.2010
17/2009	5.6.2009	storitev	Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11., 8250 Brežice	Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na križišču regionalne ceste R3-679/3909 Sevnica – Brestanica v km 8,450 in Drožanjske ceste	22.700,00 EUR	27.240,00 EUR	15.7.2009	14.8.2009
18/2009	8.6.2009	gradnja	Rafael d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, 8290 Sevnica	Sanacija usada na Drožanjski cesti v Sevnici	42.032,92 EUR	50.439,50 EUR	21.07.2009	v roku 60 dni od uvedbe v delo
19/2009	8.6.2009	storitev	Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11., 8250 Brežice	Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste	38.100,00 EUR	45.720,00 EUR	15.7.2009	30 dni po podpisu pogodbe
20/2009	11.6.2009	storitev	Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana	Tehnično opazovanje akumulacijskega bazena HE Boštanj v letu 2009	20.636,00 EUR	24.763,20 EUR	5.10.2009	15.1.2010
21/2009	12.6.2009	gradnja	CGP d.d., Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto	Ureditev poljske poti na desnem bregu dolvodno od HE Blanca	52.214,50 EUR	62.657,40 EUR	30.7.2009	v roku 30 dni od uvedbe v delo

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

22/2009	16.6.2009	gradnja	IMP Promont montaža d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana	Gradnja blok ventila BV2 na Gornjem Brezovem	69.290,63 EUR	83.148,76 EUR	22.7.2009	10.9.2009
23/2009	20.8.2009	gradnja	Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško	Sanacija kanalizacije na Radni	59.148,95 EUR	70.978,74 EUR	15.12.2009	30 dni po uvedbi v delo
24/2009	20.8.2009	gradnja	Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško	Sanacija kanalizacije ob ureditvi Loškega potoka	44.566,30 EUR	53.479,56 EUR	29.10.2009	30 dni po uvedbi v delo
25/2009	18.6.2009	storitev	Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p., Cankarjeva cesta 1, Ljubljana	Geodetsko opazovanje akumulacijskega bazena HE Boštanj v letu 2009	14.038,00 EUR	16.845,60 EUR	16.12.2009	15.01.2010
26/2009	17.7.2009	storitev	Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana	Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na območju akumulacijskega bazena HE Krško	12.500,00 EUR	15.000,00 EUR	13.8.2009	50 dni od podpisa pogodbe = 2.10.2009
27/2009	23.7.2009	storitev	Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana	Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na območju akumulacijskega bazena HE Blanca	12.500,00 EUR	15.000,00 EUR	10.8.2009	50 dni od podpisa pogodbe = 29.09.2009

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

28/2009	24.7.2009	gradnja	Kostak d.d., Leskovaška cesta 2a, Krško	Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konijsca v dolžini 40 m	37.803,62 EUR	45.364,34 EUR	29.9.2009	30 dni po uvedbi v delo
29/2009	19.8.2009	gradnja	Rafael d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, 8290 Sevnica	Prestavitev kamnitega prepusta iz Mivke k Loškemu potoka	24.031,64 EUR	28.837,97 EUR	13.10.2009	30 dni po uvedbi v delo
30/2009	25.8.2009	gradnja	javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica	Priključitev HE Blanca na vir pitne vode	79.995,28 EUR	95.994,34 EUR	24.9.2009	60 dni po uvedbi v delo
31/2009	31.8.2009	gradnja	Kostak d.d., Leskovaška cesta 2a, Krško	Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni	78.981,20 EUR	94.777,44 EUR	20.10.2009	60 dni po uvedbi v delo
32/2009	31.8.2009	storitev	Region d.o.o., Cesta prvih borcev 1.1, 8250 Brežice	Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu	37.300,00 EUR	44.760,00 EUR	9.10.2009	PZI=31 dni po podpisu pogodbe, PID= 14 dni po končanju vseh del
33/2009	1.9.2009	gradnja	Strabag gradbene storitve.o.o., Letališka 33, Ljubljana	Sanacije dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št. 61, 63, 65, 67, 69 in 71 v Sevnici	78.385,76 EUR	94.062,91 EUR	29.10.2009	60 dni po uvedbi v delo

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

34/2009	9.9.2009	gradnja	Domstan d.o.o., Koroška 48, Velenje	Sanacija jaškov v podjetju Tanin Sevnica d.d.	34.160,34 EUR	40.992,41 EUR	13.10.2009	23.10.2009
35/2009	29.9.2009	gradnja	MINS No1 d.o.o. Velenje, Cesta Simona Blatnika 18, Velenje	Redna vzdrževalna dela na železniških prepustih in usedalniku na HE Boštanj	66.326,40 EUR	79.591,68 EUR	13.8.2009	za odstranitev 120 m3 naplavin 30 dni po uvedbi v delo, za odstranitev preostanka naplavin 30 dni po pisnem obvestilu s strani naročnika
36/2009	26.10.2009	gradnja	NIVO,gradnje in ekologija d.d.	Ureditev kmetijskih površin	60.763,11 EUR	72.915,73 EUR	16.12.2009	30 dni po uvedbi v delo
37/2009	16.11.2009	storitev	LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor	Izdelava prometne študije ureditve ceste na odseku R3- 679/3909 Sevnica- Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64	29.295,00 EUR	35.154,00 EUR	07.01.2010	10 dni po podpisu pogodbe
38/2009	16.11.2009	gradnja	Sklep o prekinitvi postopka z dne 10.12.2009	Menjava oken na objektih Arto 16, Gornje Brezovo 2 in Blanca 36	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 10.12.2009	/
39/2009	10.12.2009	storitev		Izvedba 3D posnetka dna akumulacijskega bazena HE Blanca				

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

40/2009	10.12.2009	storitev		Izvedba monitoringa poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Blanca				
---------	------------	----------	--	--	--	--	--	--

POSTOPKI PO ZJN-2 2009

Zap.št.	Sklep o začetku	Vrsta postopka	Vrsta pogodbe	Podjetje	Naslov pogodbe	Znesek brez DDV	Znesek z DDV	Datum sklenitve	Veljavnost pogodbe
1- ZJN/2009, delež INFRE 100% (SVTK), 93% (most)	13.1.2009	s pogajANJI brez predhodne objave	storitev	IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 1, zavarovanje železniškega omrežja – dodatna dela – ANEKS št.1	56.100,00 EUR	67.320,00 EUR	3.3.2009	roku 50 (oz. 180) dni od dneva podpisa aneksa zadnje pogodbene stranke
2- ZJN/2009, delež INFRE 95%	20.1.2009	s pogajANJI brez predhodne objave	storitev	HSE Invest d.o.o., Obrežna 170a, Maribor in VGB d.o.o., Glavni trg 19c, Maribor	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 2 in sklop 3 – dodatna dela (aneks št.1)	36.200,00 EUR	43.440,00 EUR	3.4.2009	120 dni od dneva veljavnosti aneksa = 1.8.2009
3-ZJN/2009	28.1.2009	s pogajANJI brez predhodne objave	storitev	INŽENIRING ZA VODE d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacije železniških prepustov na območju HE Blanca – dodatna dela	33.694,00 EUR	40.432,80 EUR	5.2.2009	30 dni po pridobitvi vseh podlog s strani naročnika

4-ZJN/2009	29.1.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	Primorje d.d., Vipavska cest 3, Ajdovščina	Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Blanca – 2. razpisni sklop – dodatna	1.627.568,24 EUR	1.953.081,89 EUR	26.2.2009	30.4.2009
5-ZJN/2009	3.2.2009	odprti	gradnje	MAP TRADE d.o.o., Špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica	Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca	483.883,96 EUR	580.660,75 EUR	21.5.2009	1.12.2009
6-ZJN/2009	19.3.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	Teleg – M d.o.o., Cesta Pečale 36, Ljubljana	Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca – dodatna dela	22.288,40 EUR	26.746,08 EUR	19.3.2009	18.5.2009
7-ZJN/2009	30.3.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	NIVO d.d., Lava 11, Celje	Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Blanca – 1. razpisni sklop – dodatna dela	/	/	postopek je v teku	/
8-ZJN/2009	8.6.2009	odprti	gradnje	Sklep o prekinitvi postopka z dne 28.10.2009	Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško – LOT A3/1: energetske ureditve in pripadajoče vodne ureditve	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 28.10.2009	/
9-ZJN/2009	8.6.2009	zbiranje ponudb po predhodni objavi, s pogajanjem	gradnje	Aljoz Globevnik s.p., Gorenja Gomila 24, Šentjernej	Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca	71.837,21 EUR	86.204,65 EUR	22.9.2009	60 dni po uvedbi v delo

10- ZJN/2009	9.6.2009	odprti	gradnje	Sklep o prekinitvi postopka z dne 28.10.2009	Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Krško – LOT A3/2: vodne ureditve	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 28.10.2009	/
11- ZJN/2009 delež INFRE 96%	10.6.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	INŽENIRING ZA VODE d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana	Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za akumulacijski bazen HE Krško – sklop 4, Zavarovanje brežin Save – dodatna dela Aneks št. 1	33.800,00 EUR	40.560,00 EUR	5.8.2009	do konca izdelave PZI dokumentacije, po osnovni pogodbi
12- ZJN/2009	11.6.2009	odprti	gradnje	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	Gradnja obvoznice Krško od km 2.180 do km 4.120: izdelava prepustov skozi telo obvoznice ter večnamenske poti	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	/
13- ZJN/2009	18.6.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina	Gradnja prepusta Kolarjev graben na cesti R3-679/3909	68.246,34	81.895,61	05.01.2010	90 dni po uvedbi v delo
14- ZJN/2009	18.6.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	Eurolux d.o.o., Litostrajska cesta 44a, Ljubljana	Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpališč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca – DODATNA DELA-Aneks št. 2	27.002,89 EUR	32.403,47 EUR	17.7.2009	30.9.2009
15- ZJN/2009	15.7.2009	zbiranje ponudb po predhodni objavi, s pogajanjem	storitev	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	Opravljanje gradbenega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazena na HE Krško – LOT A3/2: vodne ureditve	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	/

16- ZJN/2009	17.7.2009	zbiranje ponudb po predhodni objavi, s pogajanjem	storitev	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	Opravljanje gradbenega nadzora nad gradnjo akumulacijskega bazen na HE Krško – LOT A3/1: vodne ureditve	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	/
17- ZJN/2009	17.7.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	Map Trade d.d., Špindlerjeva ulica 2c, Slovenska Bistrica	Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca – dodatna dela	145.165,08 EUR	174.198,10 EUR	28.7.2009	1.12.2009
18- ZJN/2009, v imenu in za račun RS	10.9.2009	zbiranje ponudb po predhodni objavi, s pogajanjem	storitev	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo sanacij in rušenj ogroženih objektov na območju akumulacijskega bazena HE Krško	/	/	Sklep o prekinitvi postopka z dne 26.10.2009	/
19- ZJN/2009	15.10.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	CGP d.d., Ljubljanska cesta 36. Novo mesto	Rekonstrukcija Drožanjske ceste v Sevnici - dodatna in več dela, podaljšanje pogodbenega roka ter skrajšanje plačilnega roka - aneks št. 1	45.844,70 EUR	55.013,64 EUR	29.10.2009	30.10.2009
20- ZJN/2009	21.10.2009	zbiranje ponudb po predhodni objavi, s pogajanjem	storitev	»MESTOR« Mešček Alojz s.p., Armeško 37, Brestanica	Izvajanje storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v letih 2009- 2012	23,50 EUR/uro	-	19.01.2010	31.12.2012 oziroma najpoznejše do zaključka gradnje HE Krško
21- ZJN/2009	19.10.2009	s pogajanjem brez predhodne objave	gradnje	Teleg-M d.o.o., Cesta Pečale 36, Ljubljana	Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca – dodatna dela, podaljšanje	93.618,84	112.342,61	30.11.2009	do uspešne izvedbe tehničnega pregleda oziroma primopredaje izvedenih del

Letno poročilo javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2009

22- ZJN/2009	21.10.2009	s pogajANJI brez predhodne objave	gradnje	Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana	Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici – dodatna dela, podaljšanje pogodbenega roka ter skrajšanje plačilnega roka-aneks št. 1	45.457,77	56.949,33	29.10.2009	30.11.2009
23- ZJN/2009	27.10.2009	s pogajANJI brez predhodne objave	gradnje	CPM d.d., Iztokova ulica 30, Maribor	Rekonstrukcija odseka cesta R3-679 Sevnica – Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64-več dela, podaljšanje pogodbenega roka – aneks št. 4	137.204,43	164.645,32	05.01.2010	30.11.2009

2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

2.7 ZAPOSLENI


V javnem podjetju je bilo na dan 01.01.2009 zaposlenih 14 delavcev, na dan 31.12.2009 je bilo število zaposlenih nespremenjeno.

Vse pogodbe o zaposlitvi so sklenjene za nedoločen čas.

Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 01.01.2009 in 31.12.2009

	01.01.2009	31.12.2009
Zakoniti zastopnik družbe	1	1
Splošna služba	2	2
Tehnični sektor	7	7
Finančno računovodski sektor	2	2
Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve	2	2
SKUPAJ	14	14

Povprečno število zaposlenih znaša na dan 31.12.2009 14,10 zaposlenih.



2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ

Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč in nadomestnih gradenj pri gradnji HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško v letu 2009.

2.8.1 HE BOŠTANJ

Zaradi ugotavljanja končne zasedbe prostora pri gradnji HE Boštanj so bile izvedene parcelacije zasedenih zemljišč zaradi ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture. Na podlagi pravnomočnih odločb GURS so bile sklenjene ustrezne pogodbe s posameznimi lastniki in pripravljeni predlogi za vpis v zemljiško knjigo. Postopki so v teku.

Pridobivanje zemljišč obsega parcelacije končnega stanja, izdelavo cenitvenih poročil, odkup zemljišč in notarske storitve. V letu 2009 je bilo planiranih za območje HE Boštanj 100.000 EUR, z rebalansom so bila sredstva zmanjšana na 45.432,03 EUR. Poraba je 35.395,54 EUR, kar je 77,91%. Dolgotrajni postopki parcelacij (nestrinjanja lastnikov zemljišč na terenu), izdajanje odločb s strani GURS-a, pravnomočnost odločb, je vzrok nedoseganje realizacije za leto 2009.

V letu 2009 je bilo v imenu in za račun RS na območju HE Boštanj odkupljenih 3.833 m² zemljišč, kar znaša približno 4 EUR/m².

2.8.2 HE BLANCA

V letu 2009 so bila odkupljena zemljišča za potrebe prestatitve blok ventila na prenosnem plinovodu ter za izvedbo večnamenske poti in kolesarske steze ob železnici.

V letu 2009 je bilo za zemljišča – Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) planiranih 430.000,00 EUR, z rebalansom pa so bila sredstva zmanjšana na 113.016,33 EUR, porabljenih pa je bilo 90.960,19 EUR, kar znaša 80,48%. Zaradi pridobivanja končnega geodetskega stanja s strani izvajalcev se postopki parcelacij, končne odmere, odkupa, cenitev in notarskih storitev za območje HE Blanca, še niso pričeli, zato tudi realizacija ni bila dosežena.

V letu 2009 je bilo odkupljenih 4.908 m² zemljišč, kar znaša približno 9 EUR/m², medtem ko je bilo vzpostavljenih služnostnih pravic na površini 8.813 m², kar znaša približno 2,8 EUR/m².

Pri vplivih na poselitve – najbolj ogroženi objekti, pa je bilo planiranih 1.048.000,00 EUR, z rebalansom so bila sredstva povečana na 1.410.392,57 EUR, poraba pa je bila 1.038.773,50 EUR, kar znaša 73,65% realizacije. Postavka 2,1 najbolj ogroženi objekti zajema nadomestne gradnje, pri katerih so v letu 2009 potekale naslednje aktivnosti. Realizacija pri nadomestnih gradnjah ni bila dosežena, zaradi prenosa posameznih končnih situacij v poslovno leto 2010.

Na postavki 2,2 Ogroženi objekti – sanacije je na podlagi strokovnih poročil o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih, bila namesto zaščitnih posegov na objektu izplačana odškodnina (razrešen postopek dedovanja). Na objektih Log 33 in Log 34 ter Savska cesta 9, pa je bila izvedena sanacija.

2.8.3 HE KRŠKO

Izvedeni so bili postopki parcelacij, cenitve in podpisi pogodb o nakupu in vzpostavitvi začasne služnostne pravice za namen izvedbe nadvišanja Pijavškega polja in ureditve pritokov.

Za zemljišča na območju HE Krško (1 stroški odkupa in odškodnin; 2 Vplivi na poselitev) je bilo v letu 2009 planiranih 2.100.000,00 EUR, z rebalansom pa so bila zmanjšana na 1.275.828,26 EUR, porabljenih pa je bilo 1.249.920,67 EUR, kar znaša 97,97% realizacije.

V sklopu porabe sredstev pridobivanja zemljišč, vzpostavitve služnostnih pravic, parcelacij, izdelave cenitvenih poročil ter notarskih storitev je bilo v letu 2009 planiranih 1.600.000,00 EUR, z rebalansom pa zmanjšano na 1.249.615,89 EUR, porabljeni pa je bilo 1.248.848,13 EUR, kar znaša 99,94% realizacije. Odkupljenih zemljišč za potrebe izgradnje HE Krško je bilo 85.660 m², kar znaša približno 6,8 EUR/m², služnostna pravica pa je bila vzpostavljena na 382.714 m², kar znaša 1,4 EUR/m².

Na postavki Vplivi na poselitev je bilo v letu 2009 planiranih 500.000,00 EUR, z rebalansom pa zmanjšano na 26.212,37 EUR, porabljenih pa je bilo 1.072,54 EUR, kar znaša le 4,09% realizacije. Vzrok nedosežene realizacije je obremenitev potrebnega objekta za odkup s hipotekami. Objekt je bil razpisan na javni dražbi, na katerega smo se kot kupec s plačano varščino prijavili. Na sklep o domiku se je zastavni upnik pritožil. Zadeva je v reševanju na Višjem sodišču v Ljubljani.

2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE

2.9.1 HE BOŠTANJ

Izgradnje vseh ureditev skladno z dokumentom : »Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj« je zaključena. Zgrajene in dokončane so vse ureditve, katere je bilo potrebno izvesti kot obvezo, skladno z navedenim dokumentom. Na akumulacijskem bazenu je pridobljen ponovno sklep, o podaljšanju poskusnega obratovanja. Razlog za to je podaljšanje roka odprave pomanjkljivosti izgradnje energetskih infrastrukturnih ureditev na železniški infrastrukturi. Le to predvidevamo odpraviti v letu 2010. Izvajali smo zaključne faze izgradnje dokončanja nekaterih manjših ureditev akumulacijskega bazena ter aktivnosti vzdrževanja vodnih infrastruktur na bazenu in pritokih.

2.9.1.1 Izvedba del

Izgradnja kolesarske steze pri bencinski črpalki v Boštanju

Objavljen je bil javni razpis za izvedbo manjkajočega dela kolesarske steze pri bencinski črpalki v Boštanju na podlagi že izdelanega projekta v letu 2007. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Nivo d.d. Celje, s katerim je bila sklenjena pogodba in je bil v začetku oktobra 2008 uveden v delo. Dela so se zaključila v letu 2009. Tokom izgradnje je prišlo do spremembe izgradnje, kjer je bilo potrebno pogodbeni odnos dopolniti z aneks- om. Prav tako se je obseg del spremenil, za kar še potekajo aktivnosti uskladitve končne situacije. Dela so zaključena v letu 2009.

Premostitev na potoku Prapretno

Pridobljen je izvajalec del, kateri je skladno s projektno tehnično dokumentacijo izvedel dela premostitve praprotnega potoka. Tokom izvajanja del s strani podjetja Rafael d.o.o. smo pridobili tudi zunanji strokovni nadzor. Dela so zaključena v letu 2009.

Brv preko reke Save na Šmarčni

Opravljen je bil tehnični pregled zgrajene brvi in pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvajalec del je podal zahtevek za priznane dodatnih del, kateri je bil usklajen v letu 2009. Prav tako se je izvedla primopredaja objekta v last in upravljanje Občini Sevnica. Pogodba je zaključena.

Odstopanja od terminskega plana

V sklopu izgradnje HE Boštanj so bile izvedene vse potrebne infrastrukturne ureditve, ki so bile potrebne, da je lahko hidroelektrarna pravočasno pričela s poskusnim obratovanjem. Izvedene so bile znotraj rokov, ki jih opredeljuje koncesijska pogodba.

2.9.1.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

V spodnjih tabelah je prikazana skupna vrednost vlaganj za HE Boštanj v višini 27.862.061 EUR brez vrednosti interkalarnih obresti od najetih dolgoročnih kreditov, ki so do dne 31.12.2006 povečevale vrednost vlaganj v skupni višini 615.902 EUR. Celotna vrednost vlaganj z vključenimi interkalarnimi obrestmi za HE Boštanj je znašala do 31.12.2009 28.477.963 EUR, od česar je bilo v tem obdobju prenesenih na upravljavce infrastrukturnih objektov za 12.077.602 EUR objektov. Podroben pregled prenesenih infrastrukturnih objektov je razviden iz točke 2.9.1.3. Na dan 31.12.2009 znaša vrednost investicije v teku brez vrednosti prenesenih objektov za HE Boštanj 16.400.361 EUR.

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Boštanj je znašala v letu 2009 367.317,33 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009 96% realizacijo, medtem ko je bilo v istem obdobju plačano iz naslova črpanja sredstev Vodnega sklada v višini 898.965,55 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Boštanj po fazah na dan 31.12.2009.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj je znašala na dan 31.12.2009 27.868.513 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi s potrjeno končno oceno vlaganj s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006, ki ga je Vlada RS sprejela na 65. redni seji – sklep št. 47607-6/2006/8, 99,40% angažiranost finančnih sredstev.

Ostale priloge:

- Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj na dan 31.12.2009 s potrjeno končno oceno vlaganj
- s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2006
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Boštanj s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009

Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Boštanj po fazah na dan 31.12.2009

(v EUR)

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGOBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
11 - Študije, analize, poročila, ostalo				494.134,46	494.134,46	0,00	494.134,46	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	2864/04	Izvedba študije/preverjanje podobnosti stabilnostnih raz. mer na HE Vrhovo in Boštanj	13.8.2004	19.363,48	19.363,48	0,00	19.363,48	0,00
Girus - geodetske storitve Kržan Brank	naročilnica	Izvajanje geodetskih storitev, izdajanje geodetskih podatkov	27.9.2004	399,39	399,39	0,00	399,39	0,00
Geot d.o.o.	11/2004 - naročilnica	Izvedba geološko-geotehničnih raziskav za potrebe zaščitni zid	9.9.2004	6.365,36	6.365,36	0,00	6.365,36	0,00
Girus - geodetske storitve Kržan Brank	28/2004 - naročilnica	Izvajanje geodetskih storitev	28.10.2004	360,28	360,28	0,00	360,28	0,00
Elektroinštitut Milan Vidmar	32/2004	Izdelava poročila o vplivih na okolje za 110 kV kabelski priključek	27.7.2004	16.174,26	16.174,26	0,00	16.174,26	0,00
IBE d.d. Ljubljana	10/2004 - naročilnica	Terenski ogled in mnenje - 110 kV priključek	25.8.2004	584,21	584,21	0,00	584,21	0,00
Telekom Slovenije d.d.	25/2004 - naročilnica	Izdaja projektnih pogojev za 110 kV kablovod za HE Boštanj	20.10.2004	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
Dolenjski list d.o.o. Novo mesto	naročilnica HSE d.o.o.	Objava oglasa v Dolenjskem listu	27.9.2004	2.464,48	2.464,48	0,00	2.464,48	0,00
Republika Slovenija	naročilnica HSE d.o.o.	Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za akum. bazen HE Boštanj	27.9.2004	1.101,53	1.101,53	0,00	1.101,53	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine	02-4560/51-01/04	Ekstenzivni arheološki pregled in podvodno rekognosciranje na lokacijah Šmarčna, Ko	19.7.2004	10.637,54	10.637,54	0,00	10.637,54	0,00
Erico, inštitut za ekološke raziskave,	17-02-04	Izdelava študije odpadnih vod na cesti G1-5: Boštanjaska graščina - Korpolje	25.3.2004	22.481,72	22.481,72	0,00	22.481,72	0,00
Savaprojekt d.d.	34/04 - naročilnica	Izdelava revizije poročila o vplivih na okolje za 110 kV kabelski priključek HE Boštanj	17.11.2004	3.254,88	3.254,88	0,00	3.254,88	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine	02-4560/101-01/04	Predhodne arheološke raziskave na ureditvenem območju HE Boštanj	23.11.2004	11.673,42	11.673,42	0,00	11.673,42	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	14/04	Izvedba geološko-geotehničnih raziskav za potrebe geomehanskih razmer v obstoječih	21.12.2004	23.410,45	23.410,45	0,00	23.410,45	0,00
Telekom Slovenije d.d.	naročilnica	Izdaja soglasja k projektnim rešitvam št. 767/2005	13.1.2005	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
CGP d.d.	Naročilnica 03/05	Elaborat začasne prometne ureditve	12.1.2005	660,99	660,99	0,00	660,99	0,00
CGP d.d.	Naročilnica	Mnenje za zaporo ceste G1-5 odsek 0332 Radeče - Boštanj	17/01/2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
Geotel d.o.o.	13/2004+Aneks	Izvedba kontrolnih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Boštanj	30.11.2004	47.703,83	47.703,83	0,00	47.703,83	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	4/2005	Geološko-geotehnične raziskave v območju tesnilne zaves za Zaščitno Korpolja	28.1.2005	23.180,03	23.180,03	0,00	23.180,03	0,00
JUS-KO Consulting	Naročilnica 07/05	Svetovanje pri pridobivanju dokumentacije za gradb. dovoljenje	25.1.2005	650,98	650,98	0,00	650,98	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	02-4560/120-01/05	Predhodne arheološke raziskave na ureditvenem območju HE Boštanj		11.659,63	11.659,63	0,00	11.659,63	0,00
CGP d.d.	Naročilnica	Mnenje za zaporo ceste osek H-1 0322 Radeče-Boštanj	14.3.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	23/2005	Izvedba kontrolnih preiziskav za cesto G1-5/0332 Radeče-Boštanj	29.3.2005	8.072,33	8.072,33	0,00	8.072,33	0,00
IRMA d.o.o.	IRMA 02-031-05/Š	Izvedba kontrolnih preiziskav za cesto R3-679/3909 Breg-Sevnica-Brestanica	23.3.2005	12.886,00	12.886,00	0,00	12.886,00	0,00
Girus - geodetske storitve Kržan Brank	naročilnica 05/05	Izvajanje geodetskih storitev za ureditev Korpolja	15.4.2005	4.888,67	4.888,67	0,00	4.888,67	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine, C	02-4560/135-01/05	Rheološke raziskave na ureditvenem območju HE Boštanj-arheološko najdišče pod M	17.5.2005	12.216,60	12.216,60	0,00	12.216,60	0,00
Savaprojekt d.d.	Naročilnica 20/05	Dobava dodatnih izvodov izrisov iz LN HE Boštanj	19.4.2005	801,20	801,20	0,00	801,20	0,00
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	Naročilnica 17/05	Stabilnostne analize brežin železniške proge Ljubljana-Dobova	6.6.2005	3.004,51	3.004,51	0,00	3.004,51	0,00
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	Naročilnica 17/05	Revizija projektne dokumentacije za naslovom: stabilnostne analize železniškega odse	6.6.2005	801,20	801,20	0,00	801,20	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	19/05	Geološko-geomehanske raziskave za sanacijo in opazovanje objektov v naselju dvorec	20.6.2005	12.393,89	12.393,89	0,00	12.393,89	0,00
Geotel d.o.o.	24/05	Geodetske storitve za potrebe izdelave projektne dokumentacije cest na območju HE	4.8.2005	10.003,10	10.003,10	0,00	10.003,10	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	876/05	Izvedba geološko-geomehanskih raziskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije	7.9.2005	42.865,68	42.865,68	0,00	42.865,68	0,00
CGP d.d.	74/05 - naročilnica	Mnenje za zaporo ceste G1-5	29.9.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
CGP d.d.	74/05 - naročilnica	Elaborat začasne prometne ureditve za cesto G1-5	29.9.2005	816,22	816,22	0,00	816,22	0,00
SŽ-projektivno podjetje Ljubljana d.d.	62/05 - naročilnica	Izdelava recenzije projekta za izvedbo sanacije 3 propustov v okviru izgradnje HE Bošt	3.10.2005	2.453,68	2.453,68	0,00	2.453,68	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	60/05 - naročilnica	Mikrobiološke in kemijske analize pitne vode na vodovodu Korpolja in Orehovo	17.10.2005	404,72	404,72	0,00	404,72	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	31/05	Izdelava geološko-geomehanskih preiskav na brežini nad cesto G1-5 na območju HE B	7.11.2005	24.852,78	24.852,78	0,00	24.852,78	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	82/05 - naročilnica	Mikrobiološke in kemijske analize pitne vode na vodovodu Korpolja in Orehovo	16.11.2005	404,72	404,72	0,00	404,72	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	93/05 - naročilnica	Inklinometrične meritve nad G1-5	27.12.2005	1.101,65	1.101,65	0,00	1.101,65	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve	28.11.2005	736,10	736,10	0,00	736,10	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za cesto G1-5	24.11.2005	440,66	440,66	0,00	440,66	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Mnenje za zaporo cest G1-5	28.11.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
CGP d.d.	97/05 - naročilnica	Mnenje za zaporo cest G1-5	28.11.2005	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00
IRMA d.o.o.	IRMA 02-099-06/Š	Izvedba kontrolnih preiskav za breg čez reko Savo med Šmarčno in Bregom	26.1.2006	6.569,95	6.569,95	0,00	6.569,95	0,00
Geotel d.o.o.	42/05	Izvajanje geodetskih storitev za potrebe del v okviru izgradnje infrastrukturnih in drugih	20.1.2006	35.618,09	35.618,09	0,00	35.618,09	0,00
IRGO Consulting d.o.o.	5/06	Izdelava geološko-geomehanskih preiskav za pilotno steno nad cesto G1-5 na območju	3.4.2006	44.838,35	44.838,35	0,00	44.838,35	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	ZAG št. 3342/06	Dinamična analiza kritičnega profila železniške proge ob HE Boštanj	14.4.2006	8.764,51	8.764,51	0,00	8.764,51	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	98/05 - naročilnica	Odvzem vzorcev pitne vode na Vodovodih Korpolja in Orehovo	10.5.2006	999,82	999,82	0,00	999,82	0,00
HSE d.o.o.		Taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za ak. Bazne HE Boštanj	23.5.2006	134,08	134,08	0,00	134,08	0,00
Elektroinštitut Milan Vidmar	14/06 (56/2006)	Izdelava študije prenapetostnih razmer 110 kV kablovoda HE Boštanj	21.6.2006	12.518,78	12.518,78	0,00	12.518,78	0,00
Upravna enota Sevnica		Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za vodovodno omrežje Orehovo II. Faza	21.7.2006	212,82	212,82	0,00	212,82	0,00
Zavod za zdravstveno varstvo Celje	66/06 - naročilnica	Mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode na oskrbnem sistemu Šmarčn	28.7.2006	981,14	981,14	0,00	981,14	0,00
Upravna enota Sevnica		Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo brvi Šmarčna - Breg	18.10.2006	49,07	49,07	0,00	49,07	0,00
Inštitut za vode RS	94/06 - naročilnica	Revizija projekta izgradnje ak. bazena HE Boštanj	21.12.2006	3.104,66	3.104,66	0,00	3.104,66	0,00
Ribiška družina Radeče	SV 137/2006	Odskodnina za škodo na ihtiofarni pritokov reke Save-Podvinskem, Liškem, Črnem, Praj	27.3.2007	13.492,17	13.492,17	0,00	13.492,17	0,00
I-M-I d.o.o.	naroč. 59/07	Izvedba geomehanskih raziskav in izdelava geotehnične poročila o pogojih temelnje	4.4.2007	1.754,76	1.754,76	0,00	1.754,76	0,00
Geodetski biro Iztok Slatinski s.p.	11-2025-00	Ureditve obstoječih geodetskih posnetkov bazena HE Boštanj v smislu izdelave geod	20.7.2007	18.062,09	18.062,09	0,00	18.062,09	0,00
GIRI d.o.o.	naroč. 118/07	Recenzija projekta kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5	5.9.2007	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
ZAG Ljubljana	naroč. 159/07	Zaključne meritve, analize podatkov in končno poročilo monitoringa železniške proge ob	24.2.2008	4.913,33	4.913,33	0,00	4.913,33	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
12 - Projektna in tehnična dokumentacija				1.065.222,58	1.065.222,58	0,00	1.065.222,58	0,00
IBE d.d. Ljubljana	K-726/03-A200/020A+Aneks	Izdelava projekta PZI in PID za gradb. dela ak. Bazena LOT A3 HE Boštanj	19.3.2004	400.291,94	400.291,94	0,00	400.291,94	0,00
AR Projekt d.o.o.	06-07-04 + Aneks	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR - prestavitel stanovanjske hiše in gosp. d	04 / 08.09.04	7.232,10	7.232,10	0,00	7.232,10	0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o.	80/04	Izdelava dokumentacije za projekt rekonstrukcije ceste G1-5	29.7.2004	32.482,06	32.482,06	0,00	32.482,06	0,00
Gradis biro za projektiranje Maribor d.	34/04	Dodatne projektantske storitve za nadvoz čez železniško progo v okviru prestavitve ces	18.8.2004	15.122,68	15.122,68	0,00	15.122,68	0,00
Savaprojekt d.d.	04163-00	Izdelava izrisa iz LN HE Boštanj za prestavitel ceste R3/679	5.10.2004	10.393,59	10.393,59	0,00	10.393,59	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	19/2004	Teh. svetovanje pri pripravi nadvoza preko proge Lj.-Dobova ter izdelava PZI ureditve VN	19.10.2004	40.702,72	40.702,72	0,00	40.702,72	0,00
Elektro Celje d.d.	1/3-2987-2004	Ureditve električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	23.2.2004	29.494,24	29.494,24	0,00	29.494,24	0,00
Elektro Celje d.d.	1/3-25112/2004-inž.RM/KI+anel	Izdelava PD PZI ureditve el. Vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	24.9.2004	31.223,84	31.223,84	0,00	31.223,84	0,00
Region d.o.o.	R013/04+ Aneks	Vodovodno omrežje v Kompolju s primarnim vodom in priključkom na črpališče v Boš	14.7.2004	58.469,37	58.469,37	0,00	58.469,37	0,00
Region d.o.o.	R014/04+Aneks	Projektiranje vodovodnega omrežja Orehovo z vodnim virom in priključnim primarnim vo	14.7.2004	31.410,17	31.410,17	0,00	31.410,17	0,00
Hydrosvet d.o.o., Celje	015H/2004	Izdelava projektne dokumentacije za preureditev jezua na Mirni	3.8.2004	24.536,81	24.536,81	0,00	24.536,81	0,00
Savaprojekt d.d.	21/04 - naročilnica	Izdelava izrisa iz LN HE Boštanj za 110 kV kabelski priključek	23.9.2004	3.896,24	3.896,24	0,00	3.896,24	0,00
Savaprojekt d.d.	5012	Projekt za izvedbo in sprememba projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za ured	24.1.2005	49.509,26	49.509,26	0,00	49.509,26	0,00
GVO d.o.o.	46/04 - naročilnica	Izdelava teh. dokumentacije PZI za zaščito TK omrežja pri prečkanju z 110 kV kablov	3.2.2005	881,32	881,32	0,00	881,32	0,00
Elektro Celje d.d.	04-2005- naročilnica	Načrt PGD/PZI ureditev nizkonapetostnega omrežja v Orehovem	8.3.2005	1.822,73	1.822,73	0,00	1.822,73	0,00
Elektro Celje d.d.	04/2005 - naročilnica	Projekt PZI začasnoakabiranje DV Orehovo zaradi urejanja brežin	8.3.2005	1.562,34	1.562,34	0,00	1.562,34	0,00
IBE d.d. Ljubljana	Aneks št. 3 k pog. št. K-618/03	Projektna in tehnična dokumentacija za 110 kV kabelski priključek na omrežje HE boš	4.4.2005	41.277,96	41.277,96	0,00	41.277,96	0,00
Girus -geodetske storitve Kržan Brank	Naročilnica 19/05	Geodetske storitve za ureditev Kompolja-naselje Dvorec	4.5.2005	1.386,95	1.386,95	0,00	1.386,95	0,00
Girus -geodetske storitve Kržan Brank	Naročilnica 23/05	Izvajanje geodetskih storitev-izmera višin kleti v naselju Kompolje	6.5.2005	547,58	547,58	0,00	547,58	0,00
IBE d.d. Ljubljana	Naročilnica	PGD, PZI za HE Boštanj - 110 kV kabelski priključek	3.5.2005	4.606,91	4.606,91	0,00	4.606,91	0,00
AR Projekt d.o.o.	04-01-05	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR za gradnjo nadomestnega poslopja za Vi	4.1.2005	5.007,51	5.007,51	0,00	5.007,51	0,00
STIA d.o.o.	18/05 + Aneks 1,2	Izdelava projektne dokumentacije za prestavitel ceste R3/679/3909	11.7.2005	54.221,33	54.221,33	0,00	54.221,33	0,00
Ko-biro d.o.o.	Naročilnica 37/05	Načrt gradbenih konstrukcij projekta PZI za bve za pešce prek Save med naseljem Ši	8.8.2005	5.007,51	5.007,51	0,00	5.007,51	0,00
Timi Krško Gradbeništvo d.o.o.	263/2005	Lociranje in izmera jaskov, greznic, gnojnih jam na Kompolju	19.7.2005	2.526,79	2.526,79	0,00	2.526,79	0,00
STIA d.o.o.	20/05+Aneks2	Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ceste G1-5/0332	27.6.2005	58.347,52	58.347,52	0,00	58.347,52	0,00
Telekom Slovenije d.d.	Naročilnica	Izdaja soglasja za ureditev Kompolja	17.8.2005	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
Girus -geodetske storitve Kržan Brank	Naročilnica 53/05	Geodetske storitve za Revnišek Kompolje	24.8.2005	143,99	143,99	0,00	143,99	0,00
Ko-biro d.o.o.	30/05	Projektna dokumentacija PGD, PZI za brv žez Savo med Šmarčno in Bregom	25.10.2005	31.265,05	31.265,05	0,00	31.265,05	0,00
GVO d.o.o.	65/05 - naročilnica	Izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZI za zaščito TK omrežja ob prestavitvi ceste	10.11.2005	4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00
GVO d.o.o.	69/05 - naročilnica	Izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZI za zaščito TK omrežja ob cesti G1-5	13.12.2005	4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16	0,00
Girus -geodetske storitve Kržan Brank	109/05 - naročilnica	Geodetske storitve za čistilno napravo na Dvorcu	23.12.2005	411,43	411,43	0,00	411,43	0,00
Telekom Slovenije d.d.	Naročilnica	Izdaja projektnih pogojev za ureditev zaselka Dvorec - Kompolje	30.12.2005	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
Proctor d.o.o. in MOP	Naročilnica	Tehnični pregled prestavitve cest R3/679	6.1.2006	406,43	406,43	0,00	406,43	0,00
GIRI d.o.o.	40/05, 11-191/06	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, opomih zidov ob cestah R3 in G1-5	9.1.2006	16.574,86	16.574,86	0,00	16.574,86	0,00
STIA d.o.o.	38/05, 21/05-P	Izdelava projektne dokumentacije PZI za prestavitel ceste R3/679	9.1.2006	47.070,61	47.070,61	0,00	47.070,61	0,00
K.A.B. d.o.o.	2231/06 - Naročilnica	Recenzija projektov PGD Kompolje - ureditev naselja Dvorec	6.12.2006	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Savaprojekt d.d.	Naročilnica št. 91/06	Izdelava projekta za vpis infrastrukturnih objektov v kataster za kanalizacijo sistema dr	24.1.2005	1.001,51	1.001,51	0,00	1.001,51	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	26/06 (157/07)	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI ureditve manjših levih pritokov Save na obr	1.2.2007	28.217,32	28.217,32	0,00	28.217,32	0,00
STIA d.o.o.	VIII/07	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/0332	12.6.2007	16.115,99	16.115,99	0,00	16.115,99	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	naroč.30/08	Izdelava načrta PZI ureditve struge za premostitev Prapreškega potoka	14.3.2008	2.425,92	2.425,92	0,00	2.425,92	0,00
Savaprojekt d.d.	naroč.90/06	Izdelava projekta za vpis spremembe vrste rabe v zemljiški kataster na parc.št.20/4 v k	27.5.2008	375,56	375,56	0,00	375,56	0,00
13 - Nadzor in inženiring				790.474,10	785.787,86	4.686,24	785.787,86	0,00
Gradbeni biro Janko Zernjak s.p.	5/2004+ Aneks 1, 2	Strokovni nadzor nad gradnjo akumulacijskega bazena HE Boštanj - Lot A3	29.6.2004	141.174,01	141.174,01	0,00	141.174,01	0,00
Global Bojan Vajda s.p.	9/04	Izvajanje investicijskega inženiringa pri izgradnji objektov	3.9.2004	38.723,08	38.723,08	0,00	38.723,08	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	01/06-2004	Strokovni nadzor nad izvedbo sanacije propustov, sprestitutvijo SVTK kablov in zaščito	14.7.2004	42.701,95	42.701,95	0,00	42.701,95	0,00
DDC, svetovanje in inženiring, Družba	HSE-01/2004	Strokovno svetovanje inženirske storitve pri izgradnji cestne infrastrukture	23.2.2004	314.112,57	314.112,57	0,00	314.112,57	0,00
HSE Invest d.o.o.	57/2004	Investicijski inženiring za izgradnjo priklj. 110 kV kablovoda	13.10.2004	48.572,86	48.572,86	0,00	48.572,86	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	3005/05	Izvedba kontrolnih in testnih preskusov za akumulacijski bazen - 1. faza	13.1.2005	44.715,41	44.715,41	0,00	44.715,41	0,00
Zavod za gradbeništvo Slovenije	3006/05	Izvedba kontrolnih in testnih preskusov za akumulacijski bazen - 2. faza	13.1.2005	42.294,39	42.294,39	0,00	42.294,39	0,00
Inženiring Vaba d.o.o.	22/05	Investicijski inženiring za izgradnjo objektov na uredivnem območju HE Boštanj	24.7.2005	27.981,97	27.981,97	0,00	27.981,97	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	107/2005	Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za del ureditev Kompolja	12.10.2005	21.757,05	21.757,05	0,00	21.757,05	0,00
Region d.o.o.	43/05	Strokovni nadzor in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno-konzultantskih s	27.1.2006	26.619,61	26.619,61	0,00	26.619,61	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	naročilnica 51/07	Svetovanje in nadzor nad ukinitvijo dveh nivojskih prehodov Orehovo 1	20.3.2007	11.976,00	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00
HSE Invest d.o.o.	Pog. z dne 07.08.2008	Strokovni nadzor v času poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Boštanj	7.8.2008	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
Slovenska cestna podjetja d.o.o.	Pog. 26/06+ Aneks št.1	Opravljanje gradbenega nadzora nad ureditvijo kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5	10.10.2008	18.151,20	14.520,96	3.630,24	14.520,96	0,00
MV Biro- Marija Vlahušič s.p.	Pog. 39/2009+ Aneks št.1	Opravljanje gradbenega nadzora nad izvedbo nadomstne premostitve Prapreškega pot	18.5.2009	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE		DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
		Opis	Opis						
14 - Izvedba					25.518.681,90	25.516.916,79	1.765,11	25.516.916,79	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	11-236-00 + aneks1,2,3,5,6		Gradbena dela za akumulacijski bazen (LOT A3)	23.4.2004	10.602.536,78	10.602.536,78	0,00	10.602.536,78	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-25711/2004-DZ		Ureditev električnih vodov in naprav 1-20kV na območju bazena	14.7.2004	111.145,89	111.145,89	0,00	111.145,89	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-25711/2004-DZ		Aneks št. 1	15.9.2004	11.331,37	11.331,37	0,00	11.331,37	0,00
Gozdarstvo Kmc Miro s.p.	15-06-04		Izvedba vleke Boštanj-Kompolje (zaradi začasne prestavitve daljnovoda 20 kV Hoteme)	15.6.2004	39.317,31	39.317,31	0,00	39.317,31	0,00
CGP d.d.	12/2004 - naročilnica		Dobava in postavitve odbojne ograje	13.9.2004	4.648,93	4.648,93	0,00	4.648,93	0,00
Geo - hidro d.o.o.	1706-1/2004		Izvedba vrtno hidroloških del za HE Boštanj	28.7.2004	45.908,86	45.908,86	0,00	45.908,86	0,00
Vodnogospodarsko podjetje Novo Mesto	P.46/04 + Aneks 1,2		Preureditev jezua na mirni v Boštanju v hrpavo drčco	8.11.2004	110.785,50	110.785,50	0,00	110.785,50	0,00
Rafaël d.o.o.	11/04		Rušenje objekta čuvajnice na Orehovem	17.11.2004	21.532,30	21.532,30	0,00	21.532,30	0,00
SCT d.d. Ljubljana	CP-2211/00 + aneks 2		Prestavitve ceste R3-679/3909 Breg - Sevnica in izgradnja nadvoza nad železniško prid	1.12.2004	3.937.251,78	3.937.251,78	0,00	3.937.251,78	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-60025/2004-DZ		Ureditev elekt. vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	20.12.2004	47.045,57	47.045,57	0,00	47.045,57	0,00
Strabag AG	013-C/05 + aneks 2		Rekonstrukcija ceste G1-5, odsek 0332 Radeče-Boštanj	19.1.2005	2.856.416,33	2.856.416,33	0,00	2.856.416,33	0,00
ABB d.o.o.	11-219-00+aneks 1		Izgradnja priključnega kablovoda 110 kV za HE Boštanj	29.11.2004	1.231.670,76	1.231.670,76	0,00	1.231.670,76	0,00
CGP d.d.	08/05 - naročilnica		Prestavitve zapore na cesti G1-5 odsek Radeče-Boštanj	28.2.2005	1.110,62	1.110,62	0,00	1.110,62	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	7/05-D		Prestavitve in zaščita SV in TK kablov in preureditev vozne mreže na območju gradnje	10.3.2005	498.315,19	498.315,19	0,00	498.315,19	0,00
Rafaël d.o.o.	6/05		Izkop, nakladanje in transport gramoza iz Save na cesto R3-679/3909 Breg-Sevnica-B	7.4.2005	150.214,52	150.214,52	0,00	150.214,52	0,00
CGP d.d.	08/05 - naročilnica		Ureditev el. vodov in naprav na območju HE Boštanj	11.4.2005	236.557,94	236.557,94	0,00	236.557,94	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-18655/2005-DZ		Kabliranje DV 20kV Potovec med oporišči št. 8 in št. 15	31.3.2005	1.806,31	1.806,31	0,00	1.806,31	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	09-05-2005 + aneks 1		Zaščita Kompolja	22.4.2005	53.487,73	53.487,73	0,00	53.487,73	0,00
Rafaël d.o.o.	07/05		Izkop, nakladanje in transport gramoza iz Save na cesto G1-5/0332 Radeče-Boštanj	9.5.2005	960.377,29	960.377,29	0,00	960.377,29	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	ponudba P22/2005		Izvedba del pri popravilu daljnovoda Boštanj po ponudbi št. P22/2005	30.3.2005	150.224,80	150.224,80	0,00	150.224,80	0,00
Ribiška družina Sevnica	naročilnica		Intervencijski odlov na Mirni zaradi gradnje Drče	27.7.2005	4.469,64	4.469,64	0,00	4.469,64	0,00
Rafaël d.o.o.	54/2005		Izdelava temeljev rečnih stebrov brvi čez Savo med Šmarčno in Bregom	31.8.2005	4.094,75	4.094,75	0,00	4.094,75	0,00
Iztok Bence s.p.	Naročilnica 73/05		Posek dreves na relaciji odcep Lisičje jame - odcep Kompolja	18.8.2005	98.413,82	98.413,82	0,00	98.413,82	0,00
SCT d.d. Ljubljana	CP-2381/00		Rekonstrukcija križišča Boštanj	5.10.2005	1.752,63	1.752,63	0,00	1.752,63	0,00
Elektro Celje d.d.	Naročilnica 114/05		Preklopi na DV 20 kV Hotemež	10.11.2005	367.358,75	367.358,75	0,00	367.358,75	0,00
Elektro Celje d.d.	Naročilnica 115/05		Prestavitve kabla na gradbišču apeniškega potoka	16.12.2005	577,81	577,81	0,00	577,81	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	39/05, G-2006-003 + Aneks 1		Sanacija pokopališkega zidu ob cerkvi sv. Mihaela na Kompolju	16.12.2005	3.371,78	3.371,78	0,00	3.371,78	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	37/06		Izgradnja vodovodnega omrežja Orehovo z vodnim virom in priključnim primarnim vodov	17.1.2006	65.935,06	65.935,06	0,00	65.935,06	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d.d., Celje	P-5/05; G-2006-007		Zaščita Kompolja - II. Faza	18.1.2006	98.094,95	98.094,95	0,00	98.094,95	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-1780/2006-ŠD		Prestavitve 20 kV DV Dvorc in ureditve križanja reke Save z DV 20 kV Razbor	13.1.2006	806.920,03	806.920,03	0,00	806.920,03	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	3/06 (P-G-08/2006)+Aneks 1		Izgradnja črpalnice in vodovoda od črpalnice do ceste G1-5 v Boštanju	16.1.2006	18.439,33	18.439,33	0,00	18.439,33	0,00
Elektro Celje d.d.	515816-KK-19761		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje	4.4.2006	117.437,66	117.437,66	0,00	117.437,66	0,00
Elektro Celje d.d.	515981-KK/19406		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje	24.4.2006	924,40	924,40	0,00	924,40	0,00
Timi Krško Gradbeništvo d.o.o.	Naročilnica 99/05		Čiščenje kobilskega potoka in propistorov po neurju	24.4.2006	2.692,99	2.692,99	0,00	2.692,99	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06		Prevoz vode Sevnica - Kompolja - Sevnica	20.4.2006	9.940,27	9.940,27	0,00	9.940,27	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	4/06; POG-09/2006+Aneks 1		Izgradnja vodovodnega omrežja Kompolja	10.5.2006	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00
Elektro Celje d.d.	04-4/3-25219/2006-ŠD		Prestavitve NNO Orehovo zaradi prestavitve ceste	18.4.2006	133.573,12	133.573,12	0,00	133.573,12	0,00
Rafaël d.o.o.	6/06 + Aneks 1		Prenova kapele Sv. Nikolaja v Boštanju	16.5.2006	5.808,20	5.808,20	0,00	5.808,20	0,00
Producta d.o.o.	Naročilnica 59/06		Pcchečkih vario Chlorine-pH	11.5.2006	131.929,14	131.929,14	0,00	131.929,14	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06		Prevoz vode Sevnica - Kompolja - Sevnica	24.5.2006	480,72	480,72	0,00	480,72	0,00
Strabag AG	035-C/06-3111		Izvedba podpornih ukrepov za zavarovanje brežin pred porušitvijo nad glavno cesto G1-	31.5.2006	1.042,56	1.042,56	0,00	1.042,56	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06		Prevoz vode Sevnica - Kompolja - Sevnica	23.5.2006	608.087,20	608.087,20	0,00	608.087,20	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 64/06		Prevoz vode iz kleti objektov na Dvorcu	15.6.2006	2.397,90	2.397,90	0,00	2.397,90	0,00
Strabag AG	Naročilnica 65/06		Odbojna ograja ob dovodni cesti za Kompolja	19.6.2006	172,24	172,24	0,00	172,24	0,00
Sevni dom Mirko Hribar s.p.	Naročilnica 70/06		Dela na vodovodnem sistemu Kompolje-Šmarčna	15.6.2006	3.995,99	3.995,99	0,00	3.995,99	0,00
ZVD Zavod za varstvo pri delu	Naročilnica 61/06		Poročilo o storitvah Kablovod Boštanj	22.6.2006	3.968,15	3.968,15	0,00	3.968,15	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naročilnica 53/06		Prevoz vode Sevnica - Kompolja - Sevnica	20.6.2006	1.788,98	1.788,98	0,00	1.788,98	0,00
Mirko Hribar s.p.	Naročilnica 73/06		Izdelava vodovodnega priključka na Gornili	30.6.2006	2.884,43	2.884,43	0,00	2.884,43	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	15/06 (POG-28/2006)		Izgradnja vodohrana na Gornili (Kompolja)	27.6.2006	1.348,42	1.348,42	0,00	1.348,42	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO		EE za črpalnice Boštanj	19.7.2006	99.628,35	99.628,35	0,00	99.628,35	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	48780/2006/2-HBO		Izvedba zunanje kontrole ob rekonstrukciji križišča v Boštanju na cesti G1-5/0322 Breg	17.7.2006	284,93	284,93	0,00	284,93	0,00
HSE d.o.o.	48780/2006/2-HBO		EE za vodovod črpalnice Boštanj	19.7.2006	4.943,01	4.943,01	0,00	4.943,01	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO		Taksa in stroški izvedencev za tehnični pregled - ureditev Kompolja	16.8.2006	148,07	148,07	0,00	148,07	0,00
Upravna enota Sevnica	48780/2006/2-HBO		EE za vodovod Boštanj	25.8.2006	848,45	848,45	0,00	848,45	0,00
Rafaël d.o.o.	347-07-150/2006		Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovodnega omrežja na Kd	18.9.2006	129,11	129,11	0,00	129,11	0,00
CPM d.d.	430-0044/2006+Aneks 1		Gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332 Kompolje-Boštanj, med k	19.9.2006	232,90	232,90	0,00	232,90	0,00
Elektro Celje d.d.	48780/2006/2-HBO		EE za vodovod Boštanj	27.9.2006	407.462,53	407.462,53	0,00	407.462,53	0,00
			Gradbena dela za izdelavo brvi Šmarčna - Breg	11.10.2006	55.666,76	55.666,76	0,00	55.666,76	0,00
			EE za vodovod Boštanj	16.10.2006	367,06	367,06	0,00	367,06	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
Elektroservis d. d.	Naročilnica 87/06	Ozmiljitev prenapetostnih odvodnikov 110 kV HE Boštanj	13.11.2006	995,24	995,24	0,00	995,24	0,00
Elektro Celje d. d.	04-4/3-61043/06-IB	Prestavitev droga v kraju Kropolje, zaradi izgradnje opornega zidu od cesti G1-5	17.11.2006	4.962,53	4.962,53	0,00	4.962,53	0,00
GVO d.o.o.	23/06	Prestavitev in zaščita TK vodov na območju prestavitve ceste R3-679 - Breg-Sevnica-B	27.11.2006	19.780,86	19.780,86	0,00	19.780,86	0,00
Javno podjetje Komunala d.o.o.	Naročilo	Priključnina za vodovod Orehovo	14.4.2006	14.605,88	14.605,88	0,00	14.605,88	0,00
Meblo a+a Nova gorica d.o.o.	27/06	Dobava in postavitve opreme za zavarovanje prometa pri rekonstrukciji ceste G1-5/0333	30.1.2007	12.515,95	12.515,95	0,00	12.515,95	0,00
Elektro Celje d. d.	54712/2007/1-IBO	EE za vodovod Boštanj	2.2.2007	3.654,94	3.654,94	0,00	3.654,94	0,00
Gradnje d.o.o.	XII/06	Gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/0332 Radeče -Boštanj	28.2.2007	78.944,29	78.944,29	0,00	78.944,29	0,00
Elektro Celje d. d.	519967-kk/pog	Priključitev na distribucijsko omrežje št.519967-kk/pog-čistilna naprava Kropolje	23.3.2007	811,74	811,74	0,00	811,74	0,00
Elektro Celje d. d.	515817-kk/pog	Priključitev na distribucijsko omrežje št.515817-kk/pog-Vodohtan Gomila	4.4.2007	941,79	941,79	0,00	941,79	0,00
Gradis TRO G2 d.o.o.	Naročilnica št. 134/06	Gradbena dela za izdelavo pilotne stene na cesti G1-5/0332 Kropolje-Boštanj, med k	31.3.2007	3.834,36	3.834,36	0,00	3.834,36	0,00
Rafael d.o.o.	III/07	Gradbena dela za ukinitvev dveh nivojskih prehodov ceste preko glavne železniške prog	26.4.2007	95.716,62	95.716,62	0,00	95.716,62	0,00
Heser PSI d.o.o.	Pog.IV/07	Ukinitvev dveh nivojskih prehodov ceste preko glavne železniške proge na Orehovem za	17.4.2007	26.481,13	26.481,13	0,00	26.481,13	0,00
Kanja Brege d.o.o.	Naročilnica št. 70/07	Izdelava treh prometnih znakov	28.5.2007	494,46	494,46	0,00	494,46	0,00
Elektro Celje d. d.	EGS C/30189/07-DZ	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	16.7.2007	158.664,00	158.664,00	0,00	158.664,00	0,00
Geotel d.o.o.	naročilnica 107/07	Zakoličba osi visokovodnega nasipa in kolesarske steze stara Sevnica	6.8.2007	1.809,60	1.809,60	0,00	1.809,60	0,00
Elektro Celje d. d.	naročilnica 100/07	Ureditev električnih vodov in naprav na območju bazena HE Boštanj	16.7.2007	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 123/07	Izvedba del na ukinitvem nivojskem prehodu na Orehovem	18.9.2007	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 34/08	Popravilo ceste Boštanj-Graščina	25.4.2008	12.038,04	12.038,04	0,00	12.038,04	0,00
Rafael d.o.o.	naročilnica 15/08	Ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5 Radeče -Boštanj	25.4.2008	23.996,10	23.996,10	0,00	23.996,10	0,00
Gradnje d.o.o.	2-ZJN/08	Ureditev manjših levih pritokov Save na območju HE Boštanj	17.4.2008	321.539,61	321.539,61	0,00	321.539,61	0,00
Nivo, gradnje in ekologija, d. d., Celje	1-ZJN/08 + Aneks 1	Ureditev kolesarskih in peš površin ob cesti G1-5/0332 radeče-Boštanj	10.9.2008	562.379,93	562.614,82	1.765,11	562.614,82	0,00
Upravna enota Sevnica	sklep št. 351-158/2008	Upravna taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt vodovodnega omrežja na Kor	10.10.2008	783,60	783,60	0,00	783,60	0,00
Elektro Celje d. d.	Pog. 528469/77291	Priključitev na distribucijsko omrežje št.528469/77291-Črpalšče Boštanj	20.10.2008	145,86	145,86	0,00	145,86	0,00
Rafael d.o.o.	Pog. z dne 22.10.08+ Aneks št.	Nadomestna premostitev Prapršekga potoka	22.10.2008	13.438,99	13.438,99	0,00	13.438,99	0,00
HSE d.o.o.	Sklep št. 35106/48/2006/TS	Uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen He Boštanj	5.11.2008	562,92	562,92	0,00	562,92	0,00
Upravna enota Sevnica	351-158/2008	Upravna taksa za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt vodovodnega omrežja na Kor	10.11.2008	163,83	163,83	0,00	163,83	0,00
Geotel d.o.o.	naročilnica 113/08	Zakoličba vlečne poti pri Praprškem potoku	15.12.2008	4.034,04	4.034,04	0,00	4.034,04	0,00
S K U P A J				27.868.513,04	27.862.061,62	6.451,35	27.862.061,62	0,00

Priloga 2: Skupen pregled realizacije in plačil ter virov financiranja za HE Boštanj po letih

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Boštanj po letih

HE BOŠTANJ	Leto 2004		Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		SKUPAJ	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Z DDV	1.709.200,86	869.114,59	13.145.880,63	9.406.242,52	10.550.384,50	13.910.081,23	10.550.384,50	2.464.382,97	667.903,62	313.274,78	367.317,33	898.965,55	27.862.061,62	27.862.061,62
Skupaj z DDV	1.709.200,86	869.114,59	13.145.880,63	9.406.242,52	10.550.384,50	13.910.081,23	2.464.382,97	667.903,62	313.274,78	367.317,33	898.965,55	27.862.061,62	27.862.061,62	

(v EUR vključno z DDV)

Viri financiranja	Leto 2004		Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		SKUPAJ	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Kredit SKB (5.079.637 eur)	869.114,59	4.210.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.636,12	1.421.374,68
Vodni sklad 2005 (2.943.986,81 eur)	0,00	2.943.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.986,81	1.421.374,68
Vračilo DDV-ja iz kredita Bawag	0,00	1.083.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.897,66	1.421.374,68
Kredit BAWAG (10.172.337,93 eur)	0,00	1.167.836,52	7.920.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088.440,27	2.464.382,97
Vodni sklad 2006 (4.564.680,35 eur)	0,00	0,00	4.564.680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.680,35	313.274,78
Vodni sklad 2006 (1.477.215,82 eur)	0,00	0,00	1.090.883,79	386.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.215,82	313.274,78
Vodni sklad 2006 (834.585,21 eur)	0,00	0,00	277.376,67	557.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.585,21	313.274,78
Sredstva ELES-a (1.419.750,20 eur)	0,00	0,00	56.536,67	1.359.805,18	3.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.750,40	313.274,78
Vodni sklad 2007 (500.000,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	161.037,24	201.537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.575,12	313.274,78
Vodni sklad 2008 (135.000,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	88.265,03	46.734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	313.274,78
Vodni sklad 2008 (200.000,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,32	179.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	313.274,78
Vodni sklad 2009 (632.802,33 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.802,33	313.274,78
Vodni sklad 2009 (54.184,45 EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.491,57	0,00	39.491,57	313.274,78
SKUPAJ	869.114,59	9.406.242,52	13.910.081,23	2.464.382,97	313.274,78	898.965,55	27.862.061,62	27.862.061,62	27.862.061,62	27.862.061,62	27.862.061,62	27.862.061,62	27.862.061,62	

(v EUR vključno z DDV)

Priloga 4: Primerjava realizacije vihanj za HE Boštanj s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009**PN 2009**

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno z DDV														
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
HE BO1	Kolesarska steza ob elektrarni	0	0	327.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.706	1.765	342.297
HE BO2	Premostitev na Potoku Prapretno	0	0	0	0	0	8.187	5.252	1.134	0	0	0	0	3.603	0	18.176
HE BO3	Ostale nepredvidene ureditve	0	0	0	0	0	9.504	0	0	0	0	0	0	10.977	1.056	21.537
	SKUPAJ:	0	0	327.826	0	0	17.691	5.252	1.134	0	0	0	14.580	12.706	2.821	382.010
	VIRI FINANCIRANJA															
1	Vodni sklad	0	0	327.826	0	0	17.691	5.252	1.134	0	0	0	14.580	12.706	2.821	382.010
	SKUPAJ:	0	0	327.826	0	0	17.691	5.252	1.134	0	0	14.580	12.706	2.821	2.821	382.010

Realizacija

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno z DDV														
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
HE BO1	Kolesarska steza ob elektrarni	0	0	327.826	0	0	25	0	0	0	0	0	0	9.076	0	336.927
HE BO2	Premostitev na Potoku Prapretno	0	0	0	0	0	8.261	5.252	1.134	0	0	0	0	0	0	14.647
HE BO3	Ostale nepredvidene ureditve	0	0	0	0	0	9.405	0	0	0	0	0	0	6.339	0	15.744
	SKUPAJ:	0	0	327.826	0	0	17.691	5.252	1.134	0	0	0	15.415	0	0	367.317
	VIRI FINANCIRANJA															
1	Vodni sklad	0	0	327.826	0	0	17.691	5.252	1.134	0	0	0	15.415	0	0	367.317
	SKUPAJ:	0	0	327.826	0	0	17.691	5.252	1.134	0	0	15.415	0	0	0	367.317

Primerjava Realizacije s Planom

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno z DDV														
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ		
HE BO1	Kolesarska steza ob elektrarni			100%			100%									98%
HE BO2	Premostitev na Potoku Prapretno						99%	100%	100%							81%
HE BO3	Ostale nepredvidene ureditve	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	58%	106%	0%	73%
	SKUPAJ:	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	106%	0%	0%	96%
	VIRI FINANCIRANJA															
1	Vodni sklad			100%			100%	100%	100%				106%	0%	0%	96%
	SKUPAJ:	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	106%	0%	0%	96%

2.9.1.3 Prenos objektov na upravljavce

Po točki 2.5 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2005 po zgraditvi postane objekt vodne infrastrukture last RS, Infra pa ga je dolžna upravljati in vzdrževati v skladu s točko 3 navedene pogodbe.

Na podlagi točke 2.6.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2005 po zgraditvi postane objekt ali ureditev državne infrastrukture last RS, o čemer je Infra dolžna nemudoma obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, pristojni organ RS pa mora v najkrajšem možnem času določiti upravljavca objekta državne infrastrukture oziroma urediti razmerje z osebo, ki bo upravljala to državno infrastrukturo.

V skladu s točko 2.7.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2005 je INFRA dolžna prenesti zgrajen objekt ali ureditev lokalne infrastrukture na lokalno skupnost ali ustreznega upravljavca takega objekta, ki ga določi lokalna skupnost.

Na podlagi zgornjih navedb so se v letu 2007 in 2008 prenesli infrastrukturni objekti za HE Boštanj po pogodbah o brezplačnem prenosu infrastrukturnih objektov v skupni vrednosti 10.062.890,40 EUR v last in upravljanje pooblaščenim upravljavcem. Medtem, ko je bil priključni kablovod in daljnovod 110 kV v letu 2006 prenesen na podlagi pogodbe o odplačnem prenosu v višini 1.419.750,20 EUR v last in posest Elektro Slovenija d.o.o..

Na podlagi Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save – točka 2.7.2 in na osnovi podpisane pogodbe z dne 12.03.2009 o brezplačnem prenosu infrastrukturnega objekta Vodovodno omrežje na Kompolju s primarnim cevovodom in priključkom na črpališče v Boštanju in spremljajočih ureditev v višini 594.961,56 EUR je javno podjetje INFRA d.o.o. dne 25.03.2009 preneslo objekt v last Občine Sevnica.

Priloga:

- Prenos opravljenih brezplačnih / odplačnih prenosov objektov in ureditev infrastrukture

Priloga 1: Prenos opravljenih brezplačnih / odplačnih prenosov objektov in ureditev infrastrukture – stanje na dan 31.12.2009

Objekt	Datum sklenitve pogodbe	Knjigovodska vrednost v EUR	Način prenosa	Datum prenosa	Prezemnik / Upravljavec
Prenosi objektov v letu 2006					
Priključni kablovod in daljnovod 110 kV za priključitev HE Boštanj na obstoječe 110 kV omrežje	28.11.2006	1.419.750,20	odplačni	18.12.2006	Elektro – Slovenija d.o.o.
Skupaj preneseni objekti v letu 2006		1.419.750,20			
Prenosi objektov v letu 2007					
Vodovodno omrežje – Vodovod Orehovo	19.06.2007	453.608,00	brezplačni	04.07.2007	Občina Sevnica / Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Cesta R3 – 679 Breg – Sevnica – Brestanica	09.07.2007	4.181.930,14	brezplačni	09.07.2007	Direkcija RS za ceste
Infrastruktura na Kompolju – Kanalizacija s čistilno napravo	8.05.2007	547.938,44	brezplačni	14.06.2007	Občina Sevnica / Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Cesta G1-5 na odseku Radeče – Boštanj in križišče v Boštanju	03.12.2007	4.582.578,91	brezplačni	03.12.2007	Direkcija RS za ceste
Skupaj preneseni objekti v letu 2007		9.766.055,49			
Prenosi objektov v letu 2008					
TK kanalizacije na območju HE Boštanj	01.02.2008	296.834,91	brezplačni	01.02.2008	Telekom Slovenije d.d.
Skupaj preneseni objekti v letu 2008		296.834,91			
Prenosi objektov v letu 2009					
Vodovodno omrežje na Kompolju	12.03.2009	594.961,56	brezplačni	25.03.2009	Občina Sevnica
Skupaj preneseni objekti v letu 2009		594.961,56			
SKUPAJ preneseni objekti 2006-2009		12.077.602,16			

2.9.1.4 Posojila s poroštvom Republike Slovenije**Dolgoročni kredit po pogodbi 978761-001 najet pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR**

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega kredita po pogodbi 978761-001 najetega v letu 2004 pri SKB banki d. d. v znesku 5.079.636,12 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj.

(V EUR)

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
29.9.2006	298.802,12	338.419,38	637.221,50
30.3.2007	298.802,12	107.154,86	405.956,98
28.9.2007	298.802,12	100.457,68	399.259,80
31.3.2008	298.802,12	95.179,32	393.981,44
30.9.2008	298.802,12	87.302,51	386.104,63
31.3.2009	298.802,12	80.366,15	379.168,27
30.9.2009	298.802,12	74.073,74	372.875,86
Skupaj	2.091.614,84	882.953,64	2.974.568,48

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 7. anuitete je 2.988.021,25 EUR.

Dolgoročni devizni kredit po pogodbi št. 27/05 najet pri Bawag banki d. d. v znesku 10.180.427,00 EUR

V spodnji tabeli je prikazana realizacija plačil dolgoročnega deviznega kredita po pogodbi št. 27/05 pri Bawag banki d.d., sklenjeni dne 15.12.2005 v višini 10.180.427,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj.

(V EUR)

Datum	Glavnica	Obresti	Skupaj
24.12.2007	598.848,65	702.859,32	1.301.707,97
23.6.2008	598.848,65	239.907,12	838.755,77
23.12.2008	598.848,65	239.928,72	838.777,37
23.6.2009	598.848,65	141.280,33	740.128,98
23.12.2009	598.848,65	64.519,57	663.368,22
Skupaj	2.994.243,25	1.388.495,06	4.382.738,31

Ostanek kreditnih obveznosti po odplačilu 5. anuitete je 7.186.183,75 EUR.

2.9.2 HE BLANCA

V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca je v letu 2009 izvedeno :

- dokončanje vseh vodnih in energetskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca ter izvedba tehničnega pregleda izvedenih del,
- pričetek poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Blanca,
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, kateri je bil opravljen z dne 29.10.2009,
- pričetek aktivnosti poskusnega obratovanja,
- dokončanje projektne tehnične dokumentacije za vodne in energetske infrastrukturne ureditve na akumulacijskem bazenu ,
- v sklopu izgradnje je bilo v letu 2009 izvedeno :
 - zgrajeni vsi predvideni objekti in ureditve v sklopu akumulacijskega bazena in pritokov,
 - izgrajena cestna infrastruktura, katera je v postopku primopredaje na DRSC in Občino Sevnica,
 - izgrajena železniška infrastruktura, na kateri se izvajajo dela odprave pomanjkljivosti ter je v fazi primopredaje SŽ d.o.o.,
 - izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 5L,
 - izvedba rekonstrukcije ceste R3/679 Sevnica – Brestanica, odsek 2L in 3L,
 - dokončanje odvodnikov pritokov na Florjanski in Drožanjski ulici,
 - ureditve na Loškem polju,
 - ureditve na Zgornjem in spodnjem Brezovškem polju,
 - sanacija nekaterih objektov predvidenih skladno s dokumentom novelacija programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca,
- odkup zemljišč in delno dokončane nadomestne gradnje objektov.

2.9.2.1 Izvedba del

V fazi poskusnega obratovanja in odprave pomanjkljivosti izgradnje je so naslednje infrastrukturne ureditve HE Blanca:

1. energetski nasipi, tesnitve, deponije in črpališča,
2. vodnogospodarske ureditve,
3. cestne ureditve,
4. železniška infrastruktura,
5. ureditve naravnih virov in habitatov
6. druge infrastrukturne ureditve izvedene v sklopu vodnih in energetskih ureditev.

Z dinamiko odprave napak in pomanjkljivosti izgradnje se dopolnjujejo tudi PID in POV projekti. V sklopu priprave tehnične dokumentacije smo pridobili potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo načrtovanih ureditev, kot tudi tehnično dokumentacijo spremljajočo gradnji ter dopolnitvi in potrditvi izgrajenih objektov in ureditev.

V sklopu izgradnje so bile izvedene naslednje ureditve in obsegi :

Izgradnja ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca v sklopu vodne infrastrukture

Dokončane so vse vodne ureditve, katere smo bili obvezani skladno z DLN za HE Blanca in dokumentom Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca izvesti. Prehajamo v fazo, ko je potrebno odpraviti pomanjkljivosti tehničnega pregleda ter opraviti ponovni kvaliteten pregled ureditev z soglasodajalci ter izdajatelji pripomb na tehničnem pregledu. Obenem se izvaja tudi monitoring poskusnega obratovanja in prvih meritev, katerega je potrebno izvesti v sklopu poskusnega obratovanja.

Izgradnje ureditev železniške infrastrukture

Dokončane so vse ureditve, katere smo bili obvezani skladno z DLN za HE Blanca in dokumentom Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca izvesti. Dela so izvajana na osnovi VDJK. Iz

navedenega naslova ni potrebno izvesti tehničnega pregleda, izgradnja ureditev je pregleda na osnovi kvalitetnega pregleda. Pripombe na podanem kvalitetnem pregledu so podane, izvajajo se aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu.

Izgradnje cestnih ureditev

Dokončane so ureditve na cestnem, odseku R3 /679 Sevnica Brestanica odsek 5L ter 2L in 3L. Opravljen je tehnični pregled izvedenih del ter podane pripombe na kvalitetnem pregledu. V prvem kvartalu naslednjega leta bodo pripombe odpravljene ter infrastruktura predana v upravljanje DRSC.

Na področju nadomestnih gradenj sta zgrajena stanovanjske in gospodarski objekt Kragl.

Odstopanja od terminskega plana

Zamuda je nastala pri sprejemanju dokumenta Novelacije programa infrastrukturnih ureditev za HE Blanco, ki znaša 12 mesecev. Na podlagi usklajevanja terminskega plana izvedbe infrastrukturnih ureditev in centralne čistilne naprave Sevnica (INFRA, koncesionar, Občina Sevnica) je prišlo do zamude 5 mesecev pri pričetku poskusnega obratovanja.

Iz navedenih razlogov in manjših zamud izvajalcev del v času izgradnje, za katere je bil primarno vzrok nekvalitetno izvedena dela ter sanacija le teh, je v končnem pregledu terminskega plana prišlo do več kot 1 letnih zamud pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca. Zamude smo poskušali sprotno odpravljati, pri čemer smo podajali ukrepe ter predloge za odpravo ali omilitev zamud.

2.9.2.2 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Blanca je znašala v letu 2009 11.410.930,72 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009 94% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz dolgoročnega kredita najetega pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) plačano 12.361.226,61 EUR z DDV in iz Vodnega sklada v višini 4.626.084,93 z DDV ter 50.000,00 EUR z DDV iz naslova zadržanih sredstev od najetega dolgoročnega kredita pri UniCredit banki d.d..

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Blanca« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Blanca na dan 31.12.2009.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca je znašala na dan 31.12.2009 37.697.853,27 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca – Novelacija št. 1 84,51 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2009 pa je znašala 36.468.505,76 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Blanca
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2009 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Blanca - Novelacija št. 1
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009

Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Blanca po fazah na dan 31.12.2009

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE		DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
		Opis							
FAZA - USTANOVNA VLAGANJA					4.462.294,33	3.781.345,72	637.586,61	3.625.837,82	155.507,90
HSE d.o.o.	21-11-05		ŠTUDIJE, ANALIZE, PROJEKTA, DOKUMENTACIJA, NADZOR	21.11.2005					
Savaprojekt d.d.	17/2005 (05/115) + Aneks 2		Sporazum o izvedbi javnega naročila	23.8.2005	46.146,63	46.146,63	0,00	46.146,63	0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p.	13/06		Izdelava programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca	16.6.2006	60.507,53	60.507,53	0,00	60.507,53	0,00
IBE d.d.	VIII/06+ aneks št.1,2,3,4,5,6,7		Izvajanje strokovno konzultantskih storitev pri vodenju projekta izgradnje HE Blanca-faza projektiranja	1.8.2006	1.874.896,32	1.523.317,17	351.579,15	1.523.317,17	0,00
Genera, ceostne tehnične rešitve d.o.o.	X/07		Izdelava projektno tehnične rešitve za potrebe zaključka izdelave PGD in postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za ak. bazen HE Blanca	22.3.2007	20.617,20	20.617,20	0,00	20.617,20	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	NAROČ. 37/07		Ocena razpoložljivih količin proda v Savi za HE Bianco	16.2.2007	11.286,00	11.286,00	0,00	11.286,00	0,00
Holding Slovenske železnice d.o.o.	II/07 + aneks št. 1		Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture v sklopu gradnje ak bazena HE Blanca	26.4.2007	39.686,40	39.686,40	0,00	39.686,40	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	X/07		Izdelava stabilnostne ocene vpliva akumulacije HE Blanca na železniški nasip in objekte (mostovi, prepusti in nadvozi)	14.5.2007	47.892,60	47.892,60	0,00	47.892,60	0,00
Germis d.o.o.	XII/07 + Aneks št. 1		Izdelava projektno tehnične rešitve za rekonstrukcijo Drožanjske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi	11.6.2007	46.557,00	46.557,00	0,00	46.557,00	0,00
Region d.o.o.	naroč. 84/2007		Izdelava investicijskega programa za priključitev HE Blanca na vir pitne vode	18.6.2007	23.034,00	20.520,00	2.514,00	20.520,00	0,00
Region d.o.o.	XI/07		Izdelava investicijskega programa za infrastrukturno ureditev HE Blanca	12.6.2007	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
Region d.o.o.	XI/07		Izdelava projektno tehnične rešitve za rekonstrukcijo Florjanske ulice z vsemi infrastrukturnim vodi	18.6.2007	47.524,20	47.524,20	0,00	47.524,20	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	XV/07 + aneks št. 1,2		Monitoring objektov na območju HE Blanca	11.7.2007	54.064,80	31.114,80	22.950,00	31.114,80	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	naroč. 77/07		Arheološke raziskave in arheološki nadzor na ureditvenem območju HE Blanca	2.7.2007	59.722,84	32.028,20	27.694,64	32.028,20	0,00
ZRMK d.o.o.	XVI/07		Elaborat o opravljenem pregledu vlage v ogroženih objektih v območju HE Blanca	1.6.2007	10.150,98	10.150,98	0,00	10.150,98	0,00
Geotel d.o.o.	XVII/07		Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca	21.8.2007	22.992,60	22.992,60	0,00	22.992,60	0,00
Geotel d.o.o.	XVIII/07		Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca	16.8.2007	21.836,65	21.836,65	0,00	21.836,65	0,00
Rafael d.o.o.	naroč. 101/07		Strojni izkopi temeljev na železniških objektih na odseku med Semicno in Gornjim Brezovim	26.7.2007	9.348,02	9.348,02	0,00	9.348,02	0,00
Geotel d.o.o.	XVIII/07		Izvedba kontrolnih geodetskih meritev za potrebe obračuna izvednih gradbenih del v okviru gradnje ak. b. HE Blanca	30.8.2007	20.434,25	20.434,25	0,00	20.434,25	0,00
Geotel d.o.o.	XIX/07		Izvedba kontrolnih geodetskih meritev v območju akumulacijskega bazena HE Blanca	30.8.2007	24.286,30	24.286,30	0,00	24.286,30	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	naroč. 102/07		Sondažni razkopi ob objektih na območju železniške infrastrukture za HE Blanca	30.8.2007	4.481,40	4.481,40	0,00	4.481,40	0,00
Gradbeni biro, Janko Zemljak s.p.	VII-ZJN/07		Vodenje projekta izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca-faza izvedbe	31.8.2007	59.806,68	59.806,68	0,00	59.806,68	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	naroč. 82/07		Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na ureditvenem območju HE Blanca	31.8.2007	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Region d.o.o.	XXII/07 + Aneks 1		Izdelava projektno tehnične rešitve in delnih prestavitvenih vodovodnih sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	8.10.2007	34.191,43	34.191,43	0,00	34.191,43	0,00
Region d.o.o.	XXIII/07		Izdelava projektno tehnične rešitve in delne prestavitve kanalizacije v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	8.10.2007	43.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Germis d.o.o.	XXIV/07		Izdelava projektno tehnične rešitve in delnih prestavitvenih sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	12.11.2007	36.960,00	36.960,00	0,00	36.960,00	0,00
Region d.o.o.	XXV/07 + Aneks št.1		Izdelava projektno tehnične rešitve in delnih prestavitvenih sistemov v sklopu infrastrukturnih ureditev HE Blanca	12.11.2007	46.266,00	41.639,40	4.626,60	41.639,40	0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o.	naroč. 143/07		Idejna študija za urejanje nivojskih prehodov NPN ceste preko železnice v sklopu gradnje HE Blanca	5.11.2007	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
Zavod za gradbeništvo	VII-ZJN/07 + aneks 1,2		Izvedba kontrolnih in testnih preskusov ter monitoringa za dela v akumulacijskem bazenu HE Blanca	19.12.2007	451.179,72	321.451,36	129.728,36	280.856,06	40.596,30
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	naroč. 157/07		Recenzija projektno tehnične rešitve stabilnostne ocene akumulacije HE Blanca	27.12.2007	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
Elektro Celje d.d.	XXXIV/07		Izdelava projektno tehnične rešitve PZI za nizkonapetostne priključke črpalnišča na območju HE Blanca	29.1.2008	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
Lineal d.o.o.	024835		Izdelava IDZ ukrepov na cestni mreži za ukinitve nivojskih prehodov železniške proge na območju HE Blanca	31.1.2008	11.627,20	11.627,20	0,00	11.627,20	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	1/08+ aneks 1		Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Semicna-Brestanica, odsek med km 9,079,60 in km 10+312,63	27.2.2008	50.457,60	50.457,60	0,00	50.457,60	0,00
Region d.o.o.	3/08+Aneks 1,2,3		Izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo elektroinstalacijskih in strojnih del in poslovno sodelovanje pri opravljanju del strokovno - konzultativno	3.3.2008	60.600,00	50.612,92	9.987,08	50.612,92	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	naroč. 1/08/TS		Izdelava presoje stabilnosti železniškega mostu čez Drožanjski potok	27.2.2008	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 24/08		Izvedba idejnih predlogov za sanacijo kleti na zgradbah Savska cesta 8 in 10 v Semicu	19.2.2008	3.200,40	3.200,40	0,00	3.200,40	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije	naroč. z dne 21.03.08		Arheološke raziskave na lokaciji Log-Grblje na ureditvenem območju HE Blanca	21.3.2008	224.473,52	224.473,52	0,00	224.473,52	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	POG. 6/08		Izdelava projektno tehnične rešitve PZI za varovanje železniškega nasipa glaven železniške proge št. 10 d.m. Dobova-Ljubljana od krr	6.4.2008	45.294,00	45.294,00	0,00	45.294,00	0,00
Inženiring zavode d.o.o.	naroč. TS/3/08		Hydrotehnične osnovne in ocene stroškov za prestavitve Loškega potoka, Mivke in Globovskega potoka	17.3.2008	2.992,56	2.992,56	0,00	2.992,56	0,00
PAP Informatika inženiring d.o.o.	5/08+ Aneks št.1		Izdelava projektno in tehnične dokumentacije za zaščito SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca	4.4.2008	39.948,00	24.960,00	14.988,00	24.960,00	0,00
Geotel d.o.o.	naroč. 2/2008		Kontrolne meritve R3-679 Semicna* Brestanica odsek 2L in 3L	31.3.2008	4.927,08	4.927,08	0,00	4.927,08	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 22/2008		Izvedba pregledov začetnega stanja lokalnih cest in javnih poti ob ak. bazenu HE Blanca	31.3.2008	2.796,84	2.796,84	0,00	2.796,84	0,00
DDC d.o.o.	naroč. 42/2007		Izdelava revizije projekta po ZGO-1 za cesto R3-679 Semicna -Brestanica	31.3.2008	5.815,36	5.815,36	0,00	5.815,36	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	3-ZJN/08+ aneks 1,2		Izdelava projektno in tehnične dokumentacije za sanacijo železniških prepustov na območju akumul. bazena HE Blanca	22.4.2008	201.606,96	172.038,48	29.568,48	159.404,88	12.633,60
SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d.	naroč. TS/4/08		Strokovno mnenje o vplivu posegov v podzemnih železniških mostov čez Florjanski in Drožanjski potok v Semicu	26.5.2008	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	naroč. 103/08		Revizija PGD podpornih konstrukcij PS-1, PZ-1 in PS4	11.6.2008	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	naroč. 2/08/TS		Geološka spremljava razkopov in izdelava geološkega poročila za izgradnjo HE Blanca	3.6.2008	376,20	376,20	0,00	376,20	0,00
Lineal d.o.o.	naroč. 50/08		Študija prothrupne zaščite in ocena stroškov za potrebe PHZ za zaščito objekta na parceli 135	19.6.2008	3.088,80	3.088,80	0,00	3.088,80	0,00
Geotel d.o.o.	naroč. 33/2008		Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca	30.6.2008	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	pog. 5/2008-P+ Aneks št.1		Izvajanje revizije projektno tehnične dokumentacije ter nadzora nad investicijskimi deli zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa na vplivnem d	6.6.2008	75.168,00	75.168,00	0,00	75.168,00	0,00
Geotel d.o.o.	naroč. 33/2008		Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca	1.8.2008	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGOBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
FAZA- USTANOVNA VLAGANJA		ŠTUDIJE, ANALIZE, PROJEKTI, DOKUMENTACIJA, NADZOR						
Saje-Fakin d.o.o.	naroč. 52/2008	PGD za projekt prepostov kolarjev greben na ob. He Blanca	1.8.2008	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Geotel d.o.o.	naroč. 2/2008	Kontrolna meritev na cesti R3-679 odsek 2L in 3L	31.7.2008	4.060,03	4.060,03	0,00	4.060,03	0,00
Geotel d.o.o.	naroč. 88/08	Določitev višine kleti v naselju za HE Blanca	29.6.2008	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 82/08	Dodatna obrazložitev predloga sanacije Savske ceste 9	31.7.2008	1.177,20	1.177,20	0,00	1.177,20	0,00
Telep-M d.o.o.	Sklep št. 018-119/2008-3	Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za izvedbo zaščite železniških SVTK naprav zaradi izgradnje HE Blanca	8.9.2008	6.668,92	6.668,92	0,00	6.668,92	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	naroč. 76/2008	PZI načrt prestavitve treh obstoječih kamnitih prepostov na Loškem potoku, Mivki in Globovškem potoku	7.10.2008	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Map-trade d.o.o.	Sklep št. 018-146/2008-2	Povračilo stroškov nastalih pri postopku javnega naročila za sanacijo železniških prepostov na ob. ak. b. HE Blanca	21.10.2008	6.652,40	6.652,40	0,00	6.652,40	0,00
IBE d.d.	23/08	Izdelava študije vpliva akumulacijskega bazena HE Blanca in visokih voda na poljavno varnost do dokončanja izgradnje kanalizacijskega sistema	20.10.2008	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00
Elektro Celje d.d.	Naroč. 56/08	Soglasje za nizkonapetostne priključke črpalnišča na ob. HE Blanca	5.11.2008	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	Naroč. 99/08	Izdelava geološkega poročila za potrebe izgradnje prodne pregrade na Drožanjskem potoku in varovanju brežine na Drožanjski cesti	7.11.2008	2.818,80	2.818,80	0,00	2.818,80	0,00
Hydrosvet d.o.o.	Naroč. 107/08	Projekt vključitev pločnika ob Drožanjski ulici	7.11.2008	7.910,40	7.910,40	0,00	7.910,40	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	Naroč. 8/08	Izdelava hidrogeoloških osnov za potrebe drenaže ob železnici na G. Brezovem polju	24.11.2008	8.016,00	8.016,00	0,00	8.016,00	0,00
Region d.o.o.	Pog. št. 30/08 + Aneks št. 1	Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za vgradnjo blok ventila BS2 na plinovodu na ob. HE Blanca	28.11.2008	35.904,00	32.640,00	3.264,00	32.640,00	0,00
Region d.o.o.	Pog. št. 29/08	Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64	10.12.2008	29.388,00	0,00	29.388,00	0,00	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	Pog. št. 135/2008	Pogodba o izvajanju nalog upravljalca pri izvajanju investicijskih del na javni železniški infrastrukturi za zagotavljanje varnosti železniškega p	17.12.2008	104.178,00	104.178,00	0,00	80.734,20	23.443,80
Saje-Fakin d.o.o.	Naroč. št. 135/2008	Sprememba projektne dokumentacije PGD, PZI prepusta peko Kolarjevega grabna na ob. HE Blanca	15.1.2009	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Geostern d.o.o.	naroč. TS/10/08	Nadzor vrtilnih del na energetskega nasipu HE Blanca	29.1.2009	5.947,20	5.947,20	0,00	5.947,20	0,00
Inženiring za vode d.o.o.	naroč. 77/2008	Izdelava PZI načrta za zaščito stanovanj objektov ob Loškem potoku pred stoletnimi pretoki Save	21.1.2009	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
Region d.o.o.	Naroč. št. 112/2008	Izdelava projektne dokumentacije za odsrtanje blok ventila BS2 na prenosnem plinovodu R 42 na ob. HE Blanca	30.1.2009	11.503,80	11.503,80	0,00	11.503,80	0,00
Region d.o.o.	Naroč. št. 104/2008	Ureditev NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici	30.1.2009	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00
Map-trade d.o.o.	sklep št. 018-14/2009-6	Odkodnina v postopku javnega naročanja za sanacijo železniških prepostov na ob. ak. b. HE Blanca	30.1.2009	4.434,93	4.434,93	0,00	4.434,93	0,00
Rafaal d.o.o.	naroč. 71/07	Čiščenje 4 km-ntih mostov na vlečni poti na območju HE Blanca	28.5.2007	6.809,23	6.809,23	0,00	6.809,23	0,00
Region d.o.o.	Naroč. št. 106/2008	Ureditev območja med R3 in železnico	12.2.2009	8.184,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
Region d.o.o.	Naroč. št. 116/2008	Izdelava projekt. dok. Za tangiranje plinovoda z izgradnjo polke poti 3 med Globovskim potokom in Mivko ter izd. projekta zaščite prenosnega	12.2.2009	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00
Region d.o.o.	Naroč. št. 124/2008	Izdelava načrta predvidenega popl-območja ob zajebi reke Save na področju poteka prenosnega plinovoda R42	12.2.2009	6.372,00	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	5/2009+ Aneks št. 1	Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste R3-679 Sevnica-Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64	12.3.2009	21.196,30	14.340,00	6.856,30	8.152,80	6.187,20
Hydrosvet d.o.o.	naroč. 1/09-TS	PZI za prodno pregrado na Drožanjskem potoku, sprememba projekta ureditve Drožanjskega otoka in podporni zid pod kozolcem	20.3.2009	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
Geostern d.o.o.	naroč. 6/09-TS	PZI za izvedbo sanacije brežine na Drožanjski cesti v Sevnici	25.5.2009	11.964,00	11.964,00	0,00	11.964,00	0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.	Naroč. št. TSI 9/08	Izdelava projektne dokumentacije idejne rešitve in PZI za odzem objekta črpalnišča NS Blanca	25.5.2009	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.	Naroč. št. 19/09	Izdelava idejne zasnove za odzem vode za namakanje na območju HE Blanca	25.9.2009	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Saje-Fakin d.o.o.	Naroč. št. 52/08	Pridobitev soglasja DRS za izdelavo PGD, PZI projekta prepusta Kolarjevega grabna	20.5.2009	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Lumin d.o.o.	Naroč. št. 30/09	Recenzija revizije načrta za objekt vgradnje blok ventila	1.6.2009	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.	Naroč. št. 52/09	Izdelava projektne dokumentacije PZI za odzem vode na ob. HE Blanca	30.6.2009	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.	Naroč. št. 57/2009	Izdelava projektne dokumentacije PZI za namakalni cevovod Blanca ob cesti v rekonstrukciji Sevnica-Brestanica	30.6.2009	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	Naroč. 44/2009	Nadzor in spremljanje tesnilne zavesne na visokovodnem nasipu akumulacijskega bazena HE Blanca	2.7.2009	10.752,00	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00
Region d.o.o.	Pog. 17/2009+ Aneks št. 1	Izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo priključkov občinskih cest na knjišču reg. ceste R3-679/3909 Sevnica Brestanica v k	15.7.2009	27.240,00	27.240,00	0,00	21.300,00	5.940,00
Region d.o.o.	Pog. 19/2009	Izdelava projektne dokumentacije PZI za izvedbo obnove pločnikov ob Drožanjski cesti in prilagoditev celotne Drožanjske ceste	15.7.2009	45.720,00	45.720,00	0,00	45.720,00	0,00
Geotel d.o.o.	Naroč. 15/2009	Dodatna dela v sklopu HE Blanca	30.1.2009	2.673,34	2.673,34	0,00	2.673,34	0,00
Prometni inštitut Ljubljana d.o.o.	Pog. z dne 10.08.09+ Aneks št. 1	Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak. b. HE Blanca	10.8.2009	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Geostern d.o.o.	Naroč. 67/2009	Izdelava geološko geomehanskega poročila za Drožanjski potok, brežine nad prodno pregrado Drožanjskega potoka	10.9.2009	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
GR investicije, geotehnologija in rudarje	Naroč. 76/2009	Geodetski posnetki s topografsko karto za objekte na Florjanski ulici	14.9.2009	3.187,20	3.187,20	0,00	3.187,20	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	Naroč. 81/2009	Izdelava strokovnih, podlag sanacije dovornih poti in brežin v Florjanski ulici v Sevnici	11.9.2009	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00
Univerza V Ljubljani-Naravoslovno tehni	Naroč. 86/2009	Sodelovanje v komisiji za ugotovitev vzrokov in podajanje tehniških rešitev za umejitve precejšenja vodoe skozi tesnilno zaveso na energ nas	22.9.2009	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Geostern d.o.o.	Naroč. 80/2009	Izdelava geološko geomehanskega poročila za ugotovitev stanja Florjanskega potoka	28.9.2009	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
A-PROJEKT d.o.o.	Naroč. 45/2009	Izdelava dodatka k A -projektu študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za rek. delov ceste G1/5	15.9.2009	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Lineal d.o.o.	Pog. 32/2009	Izdelava spremembe projektne dokumentacije PZI za R3-679/3909, pod odsek L-1	2.10.2009	6.998,40	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00
Region d.o.o.	Naroč. 93/09	Izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za obnovo obstoječih pločnikov in spremembo rekonstrukcije ceste v Florjanskem grabnu	9.10.2009	44.760,00	40.320,00	4.440,00	0,00	40.320,00
AAS d.o.o.	Naroč. 90/09	Izdelava izvedeniškega mnenja o stanju objektov ter svetovanje za odpravljanje upogotvitvenih pomankljivosti	4.11.2009	7.529,46	7.529,46	0,00	7.529,46	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	Naroč. 90/09	Izvedba posebnega pregleda in izdelava poročila za objekte v Florjanski ulici št. 61, 63, 65, 67, 69 in 71 „Arto 16, Dolnje Brezovo št. 33, Cesta pl	17.11.2009	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00
Univerza V Ljubljani-Fakulteta za grad	Naroč. 93/09	Izvedba računske analize in strokovnega sodelovanja pri ugotavljanju vodotesnosti in stabilnosti levo obrežnega energetskega nasipa HE Blan	4.11.2009	5.551,20	5.551,20	0,00	0,00	5.551,20
MOP	sklep št. 35106-71/2009/7TS	Plačilo upravne takse za akumulacijski bazen He Blanca za izdajo uporabnega dovoljenja	1.12.2009	216,25	216,25	0,00	216,25	0,00
Proctor d.o.o.	sklep št. 35106-72/2009/7TS	Predhodni pregled dokumentacije in sodelovanje na teh. prepedu za ureditev na državni cestah G1-5 in R3 ter ak. b. He Blanca	17.11.2009	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Upravna enota Sevnica	sklep št. 35113-49/2009/2	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo za javno razsvetljavo	15.12.2009	112,80	112,80	0,00	0,00	112,80

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
FAZA - IZVEDBA				33.235.558,94	32.687.160,04	548.398,58	30.369.948,73	2.317.211,31
NIVO, gradnje in ekologija d.d. in CGP II-ZJIN07 + Aneks 1,2,3,4,5		Gradbena dela za akumulacijski bazen HE Blanca-I-skllop	29.8.2007	16.064.054,69	16.063.212,53	842,16	15.393.912,02	669.300,51
Primorje d.d.		Izvedba vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu He Blanca-II-skllop	2.10.2007	10.042.672,48	10.042.498,38	174,10	9.463.251,71	579.246,67
SCT d.d. Ljubljana, CPM D.D. in Cestri XI-ZJIN07 + Aneks 1,2,3		Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevica - Brestanica, odsek med km 9+079,60 in km 10+312,63	4.1.2008	598.732,85	598.732,85	0,00	598.732,85	0,00
SCT d.d. Ljubljana, CPM D.D. in Cestri XI-ZJIN07		Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje - Sevica - Krško, odsek 334 med km 3+813,35 in km 4+508,99 ter odsek 335 med km 0+0,00 in km 1+172,32	4.1.2008	690.409,58	690.409,58	0,00	690.409,58	0,00
CGP d.d. in NIVO, gradnje in ekologija III-ZJIN07 + Aneks 1,2,3,4,5		Rekonstrukcija odseka ceste G1-5 Celje - Sevica - Krško, odsek 335 med km 1+172,32 in km 2+970,28	4.1.2008	415.649,89	415.649,89	0,00	415.649,89	0,00
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Prestavitve vodovoda v Vranju	20.3.2008	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
Elektro Celje d.d.		Prestavitve SN 20 KV elektrovnodnega kabla tovarne Tanin d.o.o. Sevica	3.4.2008	36.302,11	36.302,11	0,00	36.302,11	0,00
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Drožanjski ulici	4.4.2008	82.245,58	61.023,72	21.221,86	61.023,72	0,00
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Infra ureditev komunalnih vodov na območju DLN HE Blanca - vodooskrbni sistemi IC Tanin	25.4.2008	13.317,34	13.317,34	0,00	13.317,34	0,00
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Florjanski ulici	8.5.2008	120.525,90	118.293,47	2.232,43	118.293,47	0,00
Elektromehanika Branko Gregorič s. Vilkgard d.o.o.		Rekonstrukcija jame razsvetljave ob Drožanjski cesti	7.5.2008	21.744,30	0,00	21.744,30	0,00	0,00
Strabag AG Podružnica Ljubljana		Rekonstrukcija plinovodnega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici	27.5.2008	105.402,57	105.402,58	0,00	105.402,58	0,00
Timi Krško Gradbenstvo d.o.o.		Rekonstrukcija Florjanske ulice v Sevnici	12.6.2008	248.530,43	204.750,48	43.779,95	170.484,12	34.286,36
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Rekonstrukcija meteorne kanalizacije v Florjanski ulici v Sevnici	9.6.2008	159.132,00	159.132,00	0,00	159.132,00	0,00
Elektro Celje d.d.		Rekonstrukcija meteorne kanalizacije na Drožanjski cesti v Sevnici	16.6.2008	117.989,72	117.667,77	331,95	117.667,77	0,00
GVO d.o.o.		zaščita NN kablov, Drožanjski potok	1.8.2008	368,20	368,20	0,00	368,20	0,00
Zavarovalnica Triglav d.o.o.		Rekonstrukcija telekomunikacijskega omrežja v Drožanjski in Florjanski ulici v Sevnici	26.6.2008	183.934,63	112.684,04	71.250,59	112.684,04	0,00
Zavod kabelske televizije NHM Semica		zavarovanje objekta in premoženjske škode za plinovod BV 2	6.8.2008	2.650,13	2.650,13	0,00	2.650,13	0,00
Timi Krško Gradbenstvo d.o.o.		Rekonstrukcija omrežja kabelske televizije v Florjanski ulici	18.7.2008	37.094,11	37.094,11	0,00	37.094,11	0,00
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Prestavitve kamnitega prepusta na izlivu Loškega potoka	6.8.2008	55.804,71	53.044,72	2.759,99	53.044,72	0,00
Geoplin plinovodi d.o.o.		Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Vranjskem potoku	4.8.2008	13.994,95	13.994,95	0,00	13.994,95	0,00
IMP Promont Montaža d.o.o.		Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgraditvijo in prestavitvijo blok ventila BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf. ureditev ki	11.8.2008	47.565,42	47.565,42	0,00	47.565,42	0,00
CGP d.d.		Odstranitev blok ventilov BV na Loškem polju	13.8.2008	238.713,36	210.488,04	28.225,32	162.566,65	47.921,39
GVO d.o.o.		Začasne prestavitve TK omrežja Impoljski potok NMI36-08	20.8.2008	8.580,77	8.580,77	0,00	8.580,77	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevica		Požarna straža na delih na plinovodu BV2	25.8.2008	455,95	455,95	0,00	455,95	0,00
Adriaplin d.o.o.		Stroški najema reg. opreme, itd. v času prekinitve dobave plina zaradi nadvišanej bolk ventilov BV2	28.8.2008	1.516,98	1.516,98	0,00	1.516,98	0,00
Mirko Hribar s.p. - Servis dom		Popravilo okvar na cevovodu v Florjanski ulici	15.9.2008	602,16	602,16	0,00	602,16	0,00
Rafaal d.o.o.		Prestavitve dveh kamnitih prepustov na izlivih Mlake in Globovskega potoka	23.9.2008	81.629,40	81.629,07	0,00	81.629,07	0,00
Cestno podjetje Ljubljana d.d.		Montažna dela pri prestavitvi vodovoda na odseku ceste 4D-3	30.9.2008	5.192,62	5.192,62	0,00	5.192,62	0,00
Teleg-M d.o.o.		Izvedba zaščite železniških SVTK naprav zaradi vpliva izgradnje HE Blanca	11.10.2008	610.575,75	549.518,17	61.057,58	446.817,89	102.700,28
Rohr-Blitz d.o.o.		Dela na Doljem Brezovem-Inplet čistilna	15.10.2008	363,13	363,13	0,00	363,13	0,00
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.		Rekonstrukcija vodovodnega omrežja IC Sevica, Stilles	13.11.2008	32.298,50	28.744,48	3.554,02	28.744,48	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine S		Številčenje in nadzor pri prestavitvi mostov na Loškem potoku v okviru premostitve za poljsko pot	10.12.2008	2.404,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00
Kostak d.d.		Rušenje objekto v Drožanjski in Florjanski ulici	10.12.2008	62.640,00	62.640,00	0,00	62.640,00	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine S		Ureditve NN elektro kanalizacije v Florjanski ulici	10.12.2008	95.999,77	87.719,62	8.280,15	87.719,62	0,00
Kostak d.d.		Fotografski posnetki in oštevilčenje ter nadzor pri premostitvi poljskih poti na ob. Mlake in pod Selami	17.12.2008	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
Eurolux d.o.o. + Aneks št. 1,2		Čiščenje plavja na Drožanjskem potoku in Florjanskem grabnu	23.12.2008	10.293,39	10.293,39	0,00	10.293,39	0,00
Irgo Consulting d.o.o.		Izvedba nizkonapetostnih priključkov črpalnišč in cestnih razsvetljav na območju HE Blanca	7.1.2009	138.840,79	138.840,79	0,00	138.840,79	0,00
Elektro Celje d.d.		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpalnišče čl.3 izliv Drožanjskega potoka	13.1.2009	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
Elektro Celje d.d.		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpalnišče čl.1 Sevica	4.2.2009	1.062,86	1.062,86	0,00	1.062,86	0,00
Elektro Celje d.d.		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpalnišče čl.2 izliv Florjanskega potoka	4.2.2009	1.062,86	1.062,86	0,00	1.062,86	0,00
Elektro Celje d.d.		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpalnišče čl.3 izliv Drožanjskega potoka	4.2.2009	1.062,86	1.062,86	0,00	1.062,86	0,00
Iteo Raka d.o.o.		Rušenje stanovanjske hiše - Arto	31.1.2009	12.396,00	12.396,00	0,00	12.396,00	0,00
SMIT d.o.o.		Odstranitev plavja in nanosov v strugi in na obali Zdeenskega Žeminskega in Kolarjevega potoka	20.2.2009	11.740,80	11.740,80	0,00	11.740,80	0,00
CPM D.D.		Rekonstrukcija odseka ceste R3-679 Sevica - Brestanica, odsek od km 14+771,60 do km 15+690,64	24.2.2009	818.866,04	818.417,21	468,83	572.480,09	245.937,12
Elektro Celje d.d.		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpalnišče čl.6 izliv Blansčice	13.2.2009	1.668,20	1.668,20	0,00	1.668,20	0,00
Elektro Celje d.d.		Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za črpalnišče čl.1 izliv Mirne	13.2.2009	1.668,20	1.668,20	0,00	1.668,20	0,00
Irgo Consulting d.o.o.		Izvedba hidrogeološkega monitoringa ter monitoringa pomikov temeljev vozne meže železnice na Gornjebrezovškem polju	6.3.2009	45.445,80	13.275,20	32.170,60	13.275,20	0,00
Kostak d.d.		Izvedba dežurstva za zagon agregata in regulacijo črpal v črpalnišču vod ČD-1 Črpalnišče Mirna	30.3.2009	4.238,93	4.238,93	0,00	4.238,93	0,00
Kostak d.d.		Rušenje gospodarskega poslopja ter silosa na Gornjem Brezovo 9	31.3.2009	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
NIVO, gradnje in ekologija d.d.		Ureditve poljskih poti na Logu	17.4.2009	95.833,43	94.876,07	957,36	94.876,07	0,00
Primorje d.d.		Ureditve brežin Save za omogočanje namestitve začasnih črpalnišč	20.5.2009	31.273,31	30.641,47	631,84	30.641,47	0,00
Map-trade d.o.o.		Sanacija železniških prepustov na območju akumulacijskega bazena HE Blanca	21.5.2009	754.868,25	754.868,25	0,00	652.579,55	102.278,70
NIVO, gradnje in ekologija d.d.		Ureditve energetskega nasipa za potrebe izvedbe stacionarnega črpalnišča	27.5.2009	50.222,91	48.743,46	1.479,45	0,00	48.743,46
Elektro Celje d.d.		Dobava, polaganje ter spajanje kablov v Drožanjski ulici	8.6.2009	11.057,22	11.057,22	0,00	11.057,22	0,00

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE Opis	DATUM	POGOBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
FAZA- IZVEDBA								
IMP Promont Montaža d.o.o.	Pog.22/09+Aneks št.1	Gradnja blok ventil BV2 na Fomjem Brezovem	22.7.2009	69.428,92	69.428,92	0,00	69.428,92	0,00
Rafael d.o.o.	Pog.18/09+Aneks št.1	Sanacija usada na Drožanski cesti v Sevnici	21.7.2009	50.439,51	20.980,13	29.459,38	0,00	20.980,13
CGP d.d.	Pog.21/09	Ureditev poljskih poti na desnem bregu dolovodno od HE Blanca	30.7.2009	62.667,40	62.660,56	6,84	62.660,56	0,00
Geoplin plinovodi d.o.o.	Pog. z dne 03.08.09	Pogodba o načinu plačila stroškov nastalih v zvezi z izgradnjo blok ventil BV2 na prenosnem plinovodu R42 in inf.ured. komunalnih vodov	3.8.2009	13.957,78	13.957,78	0,00	13.957,78	0,00
Kostak d.d.	Naroč.62/09	Upravljanje, vzdrževanje in dežurstvo na črpališčih zalednih voda na HE Blanca	31.7.2009	6.580,19	6.580,19	0,00	6.580,19	0,00
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica	Naroč.	Polivanje pranje cestišča	15.7.2009	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00
Irgo Consulting d.o.o.	Pog. 15/09	Izvedba hidrogeoloških raziskav za ugotavljanje vzrokov izpiranja energetskega nasipa HE Blanca ter dvig nivojev podzemne vode na Dolnjem t	4.9.2009	21.336,85	21.336,85	0,00	21.336,85	0,00
Elektro Cella d.d.	Naroč.81/08	Zajezba ureditve Vranjskega potoka	8.9.2009	17.470,64	17.470,64	0,00	17.470,64	0,00
Alojz Globemik s.p.-Opravljanje storit	Pog.9-ZJN09	Izdelava poljske poti na levem bregu Save od Kolarjevega grabna do HE Blanca	22.9.2009	86.204,65	86.082,95	121,70	0,00	86.082,95
Elektro Cella d.d.	Pog.VZ K90679/09-BI	Polažanje in spajanje SN kablov na lokaciji Florjanska ulica	4.3.2009	60.868,74	60.868,74	0,00	60.868,74	0,00
Kostak d.d.	Pog.28/09	Ureditev lokalne ceste po izgradnji zaprtega odvodnika potoka Konjšca v dolžini 40 m	29.9.2009	33.284,53	33.284,53	0,00	0,00	33.284,53
Rafael d.o.o.	Pog.14/09+Aneks št.1	Izvedba zavarovanja železniške proge ob izvedbi tesnilne zavese pod progo na odseku glavne železniške proge Krško-Sevnica v km 481 +000	21.9.2009	73.775,18	73.775,18	0,00	0,00	73.775,18
Javno podjetje KOMUNALA d.o.o.	Pog.30/09+Aneks št.1	Priključitev HE Blanca na vir pitne vode	24.9.2009	95.994,34	0,00	95.994,34	0,00	0,00
Kostak d.d.	Naroč.72/09	Zajetje dodatnih hudorniških pritokov ob Florjanskem potoku zaradi izvedbe zaprtega odvodnika Florjanskega potoka	30.9.2009	21.625,42	21.625,42	0,00	21.625,42	0,00
Rafael d.o.o.	Pog. 29/09	Prestavitev kamnitega prepusta iz Mikke k Loškemu potoku	13.10.2009	28.130,60	28.130,60	0,00	0,00	28.130,60
Kostak d.d.	Pog. 31/09	Izvedba varnostne ograje od AP Radna do brvi na Radni	20.10.2009	94.464,06	94.464,06	0,00	0,00	94.464,06
CGP d.d.	Naroč. 76/09	Postavitev kužnega znamenja in vzpostavitve v prvotno stanje	30.9.2009	23.399,04	23.399,04	0,00	0,00	23.399,04
Elektromehanika Branko Gregorič s.	Naroč. 79/09	Izvedba javne razsvetljave Arto	15.10.2009	14.691,82	14.691,82	0,00	0,00	14.691,82
Elektromehanika Branko Gregorič s.	Naroč. 61/09	Izvedba javne razsvetljave Arto	15.10.2009	3.601,94	3.601,94	0,00	0,00	3.601,94
Strabag d.o.o.	Pog. 33/09	Sanacija dovoznih poti in brežin za objekte v Florjanski ulici št.61,63,65,67,69 in 71 v Sevnici	29.10.2009	94.062,92	80.226,01	13.836,91	0,00	80.226,01
Kostak d.d.	Naroč.91/09	Intenencijska dela na Drožanski ulici	23.10.2009	11.992,88	11.992,88	0,00	11.992,88	0,00
Primorje d.d.	Naroč.84/09	Izvedba dvizne rampe pri dostopu do Save	30.10.2009	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
Elektro Cella d.d.	Pog.št.531647/116384	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za cestno razsvetljavo križišča ob Impoljskem potoku	27.11.2009	934,67	0,00	934,67	0,00	0,00
Elektro Cella d.d.	Pog.št.529968/116385	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za izliv Vranjskega potoka	27.11.2009	934,44	0,00	934,44	0,00	0,00
Elektro Cella d.d.	Pog.št.533943/116386	Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo Blanca	27.11.2009	1.116,27	0,00	1.116,27	0,00	0,00
Primorje d.d.	Naroč.89/09	Rušenje mostu čez Čajanski potok	3.11.2009	23.716,56	23.716,56	0,00	0,00	23.716,56
NIVO,gradnje in ekologija d.d.	Pog.36/09	Ureditev kmetijskih površin	16.12.2009	72.915,73	0,00	72.915,73	0,00	0,00
SKUPAJ POGODBE				37.697.853,27	36.468.505,76	1.185.985,19	33.995.786,55	2.472.719,21

Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih v EUR z DDV

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Blanca po letih

HE BLANCA Z DDV	Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		SKUPAJ	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Skupaj z DDV	12.724,09	0,00	164.170,32	71.482,19	3.383.700,91	1.266.867,27	21.496.979,72	15.620.125,55	11.410.930,72	17.037.311,54	36.468.505,76	33.995.786,55
	12.724,09	0,00	164.170,32	71.482,19	3.383.700,91	1.266.867,27	21.496.979,72	15.620.125,55	11.410.930,72	17.037.311,54	36.468.505,76	33.995.786,55

(v EUR vključno z DDV)

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Blanca po letih

Viri financiranja	Leto 2005		Leto 2006		Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		SKUPAJ
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	
Vodni sklad 2006 (417.292,61 eur)	0,00	71.482,19	345.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.292,61
Kredit Bank Austria Credenstalt (3.275.030 eur)	0,00	0,00	921.056,85	2.303.973,16	50.000,00	3.275.030,01					3.275.030,01
Vodni sklad 2008 (3.456.442 eur)	0,00	0,00	0,00	3.456.442,00	0,00	3.456.442,00					3.456.442,00
Kredit 2008 (22.220.937 eur)	0,00	0,00	0,00	9.859.710,39	12.361.226,61	22.220.937,00					22.220.937,00
Vodni sklad 2009 (4.695.514 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.878,68	4.624.878,68					4.624.878,68
Vodni sklad 2009 (705.164,58 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,25	1.206,25					1.206,25
SKUPAJ	0,00	71.482,19	1.266.867,27	15.620.125,55	17.037.311,54	33.995.786,55					33.995.786,55

(v EUR vključno z DDV)

Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca na dan 31.12.2009 s Programa infrastrukturnih ureditev za HE Blanca – Novelacijo št. 1

št. iz Pro.	sm	Kontinuirana ocena HE Blanca		AMGAZRANO - sklenjene pogodbe		Skupaj realizacija do 31.12.2008		Realizacija od 01.01.-31.12.2009		Skupaj realizacija do 31.12.2009		Anagz. Kont.oc.			
		vezna	lokalna	vezna	lokalna	vezna	lokalna	vezna	lokalna	vezna	lokalna	vezna	lokalna	vezna	lokalna
0	HE BLANCA	2.561.404,74	4.144.564,93	37.696.837,01	1.160.734,48	25.067.575,04	6.294.110,01	11.410.930,72	1.871.199,57	3.031.934,05	5.747.689,80	36.465.505,76	84,51%	81,75%	
0	Ustanovna vlaganja	1.889.034,65	501.452,41	4.462.294,33	273.315,44	2.697.237,47	283.310,11	1.084.108,25	245.900,77	554.897,37	1.708.120,08	3.781.345,72	71,10%	60,25%	
20001	Investicijski inženjirski strokovni nadzor	710.078,90	339.790,48	91.184,05	1.141.033,33	342.949,84	57.897,16	17.953,26	230.041,48	187.738,80	339.363,34	572.893,24	54,27%	62,48%	
20001	Študije, raziskave, projekti, tehnična dokumentacija	3.195.745,17	1.529.244,07	4.10.288,36	5.155.277,60	1.125.798,74	973.120,37	255.365,60	2.354.285,71	395.646,35	1.388.768,72	3.206.352,48	74,84%	189,92%	
3,2	Vpliv na železniško omrežje	164.967,88	109.978,89	0,00	274.946,47	0,00	3.623.370,60	1.194.142,50	0,00	395.263,68	4.817.613,10	5.212.776,78	190,62%	189,92%	
4	Vpliv na cestno omrežje	7.864.470,61	0,00	1.448.607,01	9.813.077,62	3.519.710,26	1.134.320,60	1.157.522,72	1.417.893,46	866.927,18	2.552.184,06	3.432.313,36	37,39%	36,46%	
4.1	Glavna cesta G 1 – 5	1.610.579,07	0,00	0,00	1.134.320,60	0,00	592.796,84	0,00	522.193,72	0,00	1.114.980,56	1.114.980,56	69,00%	69,00%	
4.2	Regionalna cesta tretjega reda R-3679	5.222.481,11	0,00	1.448.607,01	8.680.758,55	3.519.710,26	541.523,76	0,00	895.689,74	0,00	1.437.193,50	33.284,53	27,60%	9,70%	
4.3	Priljučki	343.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.284,53	0,00	0,00	33.284,53	9,70%	0,00%	
4.4	Kolesarske steze	187.015,15	0,00	187.015,15	374.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	3,08%	3,08%	
4.5	Pojiske poti	0,00	0,00	293.780,30	293.780,30	244.895,48	0,00	0,00	0,00	243.608,58	243.608,58	243.608,58	83,29%	83,29%	
4.7	Dostopna cesta do jezovne zgradbe	463.743,04	0,00	463.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.9	Osnovna ulica ob ureditvah Družnistiškega in FI	0,00	0,00	967.811,56	967.811,56	677.857,36	0,00	23.202,12	23.202,12	568.513,07	568.513,07	591.715,19	70,01%	61,14%	
4.1	Sanacija mostu čez Mirno	137.473,23	0,00	137.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5	Energetski nasipi, tesnitve, deponije	7.742.103,51	0,00	7.742.103,51	5.784.722,84	0,00	5.784.722,84	1.472.280,84	0,00	1.472.280,84	7.257.013,78	7.257.013,78	93,73%	93,73%	
5.1	Energetski nasipi	1.455.075,82	0,00	1.455.075,82	690.343,08	0,00	690.343,08	153.920,37	0,00	153.920,37	844.263,45	844.263,45	58,02%	58,02%	
5.2	Tesnilna zavesa	2.448.514,72	0,00	3.347.139,58	2.545.432,86	0,00	2.545.432,86	801.706,72	0,00	801.706,72	3.347.139,58	3.347.139,58	136,70%	136,70%	
5.4	Ovzerni in deponije v bazenu	3.838.512,97	0,00	3.065.610,75	2.549.946,90	0,00	2.549.946,90	516.663,85	0,00	516.663,85	3.065.610,75	3.065.610,75	79,65%	79,65%	
6	Vodnogospodarske ureditve	17.391.342,23	0,00	14.089.804,97	10.715.979,12	0,00	3.944.368,46	0,00	0,00	3.944.368,46	14.060.345,68	14.060.345,68	81,05%	80,89%	
6.1	Urejanje ribnih odsekov pritokov	6.136.223,60	0,00	4.710.610,56	3.087.159,29	0,00	3.087.159,29	1.584.192,89	0,00	1.584.192,89	4.681.351,18	4.681.351,18	76,29%	76,29%	
1	D-1 Mirna	351.892,16	0,00	106.642,91	0,00	0,00	106.642,91	0,00	0,00	0,00	106.642,91	30,31%	30,31%		
2	D-2 Konjšča	153.601,49	0,00	97.189,07	110.296,87	0,00	110.296,87	-13.107,80	0,00	-13.107,80	97.189,07	63,27%	63,27%		
3	D-3 Loški potok	250.027,48	0,00	201.370,23	87.218,38	0,00	87.218,38	114.151,85	0,00	114.151,85	201.370,23	80,54%	80,54%		
4	D-4 Mikva - (sonaravna)	96.334,38	0,00	28.917,08	28.917,08	0,00	28.917,08	0,00	0,00	28.917,08	28.917,08	30,02%	30,02%		
5	D-5 Globoški potok - (sonaravna)	105.541,28	0,00	18.249,40	18.249,40	0,00	18.249,40	0,00	0,00	18.249,40	18.249,40	17,29%	17,29%		
6	D-6 Kamnica	96.455,27	0,00	40.900,96	23.938,11	0,00	23.938,11	16.962,85	0,00	16.962,85	40.900,96	42,40%	42,40%		
7	D-7 Imoljski potok	360.255,08	0,00	278.439,13	265.733,44	0,00	265.733,44	20.705,69	0,00	20.705,69	278.439,13	78,93%	78,93%		
8	D-8 Mački potok (sonaravna)	76.965,49	0,00	167.680,68	122.037,46	0,00	122.037,46	25.543,22	0,00	25.543,22	147.680,68	191,75%	191,75%		
9	D-9 Čapovski potok	71.488,92	0,00	37.249,03	15.114,70	0,00	15.114,70	22.134,33	0,00	22.134,33	37.249,03	52,10%	52,10%		
10	D-10 Podturn	118.239,28	0,00	83.787,47	69.313,36	0,00	69.313,36	14.474,11	0,00	14.474,11	83.787,47	70,85%	70,85%		
12	L-2 Družnanski potok	1.140.447,36	0,00	1.140.447,36	938.842,53	0,00	938.842,53	352.233,94	0,00	352.233,94	1.291.076,47	113,21%	113,21%		
13	L-3 Flonanski graben	1.338.774,03	0,00	1.338.774,03	742.470,71	0,00	742.470,71	546.899,28	0,00	546.899,28	1.289.369,99	96,31%	96,31%		
14	L-4 Vranjski graben - Varianta 3	913.073,21	0,00	589.283,40	484.870,84	0,00	484.870,84	128.815,74	0,00	128.815,74	613.686,58	64,54%	64,54%		
15	L-5 Žvinski graben	86.121,42	0,00	22.769,00	22.769,00	0,00	22.769,00	41.813,42	0,00	41.813,42	43.50%	43,50%			
16	L-6 Zdenjski graben	110.991,88	0,00	40.852,78	40.852,78	0,00	40.852,78	16.965,47	0,00	16.965,47	57.818,25	52,08%	52,08%		
17	L-7 Kolarijev graben	153.338,12	0,00	52.637,48	4.262,16	0,00	4.262,16	48.575,33	0,00	48.575,33	52.637,48	34,46%	34,46%		
18	L-8 Camjski potok	199.970,53	0,00	70.891,61	0,00	0,00	0,00	84.429,84	0,00	84.429,84	84.429,84	42,22%	42,22%		
19	L-9 Blansčica	512.709,30	0,00	225.531,41	25.628,56	0,00	25.628,56	186.364,62	0,00	186.364,62	211.993,18	41,35%	41,35%		
6.2	Zavarovana brežnja Save	9.578.503,87	0,00	7.882.652,21	7.206.777,67	0,00	7.206.777,67	675.874,53	0,00	675.874,53	7.882.652,21	82,30%	82,30%		
6.3	Visokovodni nasip Sevnice - tesnilna varianta	1.666.614,56	0,00	1.496.342,20	412.043,16	0,00	412.043,16	1.084.299,04	0,00	1.084.299,04	1.496.342,20	89,78%	89,78%		
7	Vpliv na energetska omrežje in sisteme zvez	18.338,83	444.918,37	118.007,03	88.590,19	0,00	88.590,19	124.892,30	18.293,76	849.486,03	938.056,22	54.595,87	204,71%	170,77%	
7.4	Vpliv na obstojnost 20 kV omrežje	18.338,83	0,00	36.302,11	36.302,11	0,00	36.302,11	0,00	0,00	36.302,11	36.302,11	197,95%	197,95%		
7.5	Vpliv na obstojnost 20 kV omrežje	0,00	42.618,70	0,00	50.894,40	0,00	50.894,40	77.538,05	0,00	77.538,05	128.432,45	320,60%	301,37%		
7.6	Telefonska omrežje	0,00	134.613,79	192.515,40	37.695,79	0,00	37.695,79	83.569,02	0,00	83.569,02	121.264,81	143,01%	90,8%		
7.7	Kabelska televizija	0,00	10.447,97	31.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
7.8	SVTK Izbli SZ	287.687,88	0,00	287.687,88	749.415,90	0,00	749.415,90	688.358,96	0,00	688.358,96	688.358,96	239,56%	239,56%		
7.9	Javna razsvetljava	107.559,06	0,00	43.023,44	107.559,06	0,00	107.559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
8	Vpliv na komunalno infrastrukturo	1.417.291,45	659.207,03	1.417.291,45	1.417.291,45	0,00	1.417.291,45	827.914,81	571.764,87	571.764,87	1.399.679,68	107,65%	98,76%		
8.1	Vodovodni sistem	141.707,41	0,00	141.707,41	141.707,41	0,00	141.707,41	165.815,57	110.392,32	110.392,32	276.207,69	293,65%	293,65%		
8.2	Vpliv na kanalizacijsko omrežje	1.139.650,50	0,00	888.831,67	526.223,09	0,00	526.223,09	342.275,98	0,00	342.275,98	868.499,08	76,24%	76,24%		
8.3	Vpliv na plinovodno omrežje	102.939,96	0,00	254.972,70	135.876,15	0,00	135.876,15	118.096,56	0,00	118.096,56	254.972,71	247,69%	247,69%		
8.4	Uređitev pločnikov v naselju Arto	37.993,58	0,00	37.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
9	Vpliv na naravno, urbano in ruralno krajino	725.949,78	137.473,23	659.207,03	1.522.630,04	407.406,11	125.935,18	178.312,99	208.443,59	208.443,59	154.065,78	332.378,77	26,76%	21,83%	
VIRI FIN/VIRI FINANCIRANJA		37.902.996,88	2.561.404,74	4.144.567,93	44.608.966,55	37.696.837,01	1.160.734,48	25.067.575,04	6.294.110,01	3.245.621,14	11.410.930,72	5.747.689,80	36.465.505,76	84,51%	81,75%
Vodni sklad		14.087.244,52	951.986,33	1.809.418,41	16.979.623,55	12.200.970,01	147.460,25	3.873.734,61	1.152.449,47	7.099.804,15	7.316.457,28	10.972.536,76	73,59%	66,18%	
Zadolžitev		23.815.752,36	1.609.418,41	2.604.175,23	28.029.343,00	25.495.867,00	2.380.772,54	2.662.852,09	1.030.724,38	3.391.518,74	3.391.518,74	25.465.967,00	90,96%	90,96%	
od tega - od tega - UniCredit bank d.d.		2.807.011,40	453.006,39	215.012,21	3.275.030,00	3.275.030,00	453.006,39	215.012,21	3.275.030,00	0,00	2.607.011,40	2.15.012,21	100,00%	100,00%	
od tega - od tega - BISS		2.807.011,40	453.006,39	215.012,21	3.275.030,00	3.275.030,00	453.006,39	215.012,21	3.275.030,00	0,00	2.607.011,40	2.15.012,21	100,00%	100,00%	

Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Blanca s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009

PN 2009

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE BL1	Zaščita železnice	72.800	652.823	13.275	0	21.874	100.855	131.459	165.725	100.000	100.000	50.000	50.000	1.408.811
HE BL2	Rekonstrukcija cest	210.694	8.756	394.840	125.407	147.966	116.143	128.390	267.963	150.000	150.000	100.000	50.000	1.850.159
HE BL3	Energ. nasipi, tesnitve, deponije	107.665	410.630	369.168	0	182.296	168.081	65.603	0	150.000	150.000	150.000	387.746	1.453.442
HE BL4	Vodnogospodarske ureditve	654.712	605.411	460.120	852.968	503.795	122.513	46.584	40.985	70.000	250.000	400.000	400.000	4.394.835
HE BL5	Ostale ureditve	162.396	358.405	356.707	62.321	93.573	7.571	63.966	195.273	50.000	100.000	100.000	100.000	1.650.212
HE BL6	Dokumentacija, inženiring	155.814	45.470	119.427	81.060	134.295	167.746	99.103	51.194	75.000	50.000	350.000	100.000	1.429.110
	SKUPAJ:	1.364.081	2.081.494	1.713.537	1.121.756	1.083.799	682.910	535.105	721.139	445.000	650.000	1.150.000	637.746	12.186.568

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE BL1	Zaščita železnice	72.800	652.823	13.275	0	21.874	100.855	131.459	165.725	100.000	100.000	50.000	50.000	1.408.811
HE BL2	Rekonstrukcija cest	210.694	8.756	394.840	125.407	147.966	116.143	128.390	267.963	150.000	150.000	100.000	50.000	1.850.159
HE BL3	Energ. nasipi, tesnitve, deponije	107.665	410.630	369.168	0	182.296	168.081	65.603	0	150.000	150.000	150.000	387.746	1.453.442
HE BL4	Vodnogospodarske ureditve	654.712	605.411	460.120	852.968	503.795	122.513	46.584	40.985	70.000	250.000	400.000	400.000	4.394.835
HE BL5	Ostale ureditve	162.396	358.405	356.707	62.321	93.573	7.571	63.966	195.273	50.000	100.000	100.000	100.000	1.650.212
HE BL6	Dokumentacija, inženiring	155.814	45.470	119.427	81.060	134.295	167.746	99.103	51.194	75.000	50.000	350.000	100.000	1.429.110
	SKUPAJ:	1.364.081	2.081.494	1.713.537	1.121.756	1.083.799	682.910	535.105	721.139	445.000	650.000	1.150.000	637.746	12.186.568

Realizacija

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE BL1	Zaščita železnice	72.800	652.823	13.275	0	21.874	100.855	131.459	165.725	266.189	89.256	75.149	75.149	1.589.406
HE BL2	Rekonstrukcija cest	210.694	8.756	394.840	125.407	147.966	116.143	128.390	267.963	272.940	288.782	274.058	38.851	2.274.791
HE BL3	Energ. nasipi, tesnitve, deponije	107.665	410.630	369.168	0	182.296	168.081	65.603	0	21.337	147.512	147.512	10.016	1.472.291
HE BL4	Vodnogospodarske ureditve	654.712	605.411	460.120	852.968	503.795	122.513	46.584	40.985	21.625	20.497	5.141	10.016	3.344.367
HE BL5	Ostale ureditve	162.396	358.405	356.707	62.321	93.573	7.571	63.966	195.273	72.846	144.106	126.174	2.631	1.645.968
HE BL6	Dokumentacija, inženiring	155.814	45.470	119.427	81.060	134.295	167.746	99.103	51.194	65.222	67.754	69.523	27.500	1.084.108
	SKUPAJ:	1.364.081	2.081.494	1.713.537	1.121.756	1.083.799	682.910	535.105	721.139	720.159	610.396	697.557	78.997	11.410.931

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE BL1	Zaščita železnice	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	113%
HE BL2	Rekonstrukcija cest	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	182%	193%	274%	78%	123%
HE BL3	Energ. nasipi, tesnitve, deponije	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31%	8%	1%	3%	101%
HE BL4	Vodnogospodarske ureditve	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	146%	144%	126%	3%	100%
HE BL5	Ostale ureditve	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	136%	20%	27%	76%
HE BL6	Dokumentacija, inženiring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%
	SKUPAJ:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%

Primerjava Realizacije s Planom

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE BL1	Zaščita železnice	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	113%
HE BL2	Rekonstrukcija cest	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	182%	193%	274%	78%	123%
HE BL3	Energ. nasipi, tesnitve, deponije	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31%	8%	1%	3%	101%
HE BL4	Vodnogospodarske ureditve	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	146%	144%	126%	3%	100%
HE BL5	Ostale ureditve	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	136%	20%	27%	76%
HE BL6	Dokumentacija, inženiring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%
	SKUPAJ:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE BL1	Zaščita železnice	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
HE BL2	Rekonstrukcija cest	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%
HE BL3	Energ. nasipi, tesnitve, deponije	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31%	8%	1%	3%	101%
HE BL4	Vodnogospodarske ureditve	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	146%	144%	126%	3%	100%
HE BL5	Ostale ureditve	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	136%	20%	27%	76%
HE BL6	Dokumentacija, inženiring	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%
	SKUPAJ:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	162%	94%	61%	12%	94%

2.9.2.3 Posojila s poroštvom Republike Slovenije

Dolgoročni kredit po pogodbi št. K 471/2007 najet pri UniCredit Bank d.d. v znesku 3.275.030,00 EUR

Dolgoročni kredit po pogodbi št. K 471/2007 z dne 06.04.2007 najet pri Unicredit Bank d.d. v znesku 3.275.030,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca je bil v celoti izkoriščen v letu 2008.

Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2009 znaša 3.275.030,00 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 01/2008 najet pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) v višini 22.220.937,00 EUR

Na podlagi najetega dolgoročnega kredita po pogodbi št. 01/2008 z dne 30.06.2008 pri BIIS Banka Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A (posrednik Banka Koper d.d.) v znesku 22.220.937,00 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca je bilo v letu 2009 črpanje kredita v višini 12.348.126,22 EUR.

Stanje kreditnih obveznosti na dan 31.12.2009 znaša 22.220.937,00 EUR.

Dolgoročni kredit po pogodbi št. 978761-006 najet pri SKB banki d.d. Ljubljana v višini 2.473.764,48 EUR

V skladu s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009 in Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah je bil v drugi polovici leta 2009 izveden postopek za najem dolgoročnega kredita s poroštvom Republike Slovenije za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca v letu 2009 v višini 2.473.764,48 EUR in ročnostjo 10 let z vključenim 2 letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti.

Na podlagi pridobljenega končnega soglasja Ministrstva za finance št. 4741-58/2009/8 z dne 22.12.2009 h končni različici kreditne pogodbe in soglasja nadzornega sveta j.p. INFRA d.o.o. z dne 24.12.2009 je bila dne 24.12.2009 z izbrano banko SKB banka d.d. sklenjena pogodba o dolgoročnem kreditu št. 978761-006. Kredit je bil črpan šele v letu 2010.

2.9.3 HE KRŠKO

2.9.3.1 Projektiranje

Projektiranje akumulacijskega bazena

V februarju 2008 je bila sklenjena pogodba za projektiranje akumulacijskega bazena. Projektna dokumentacija je bila dostavljena v PGD in PZI verziji. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za vodne in delno infrastrukturne ureditve, pridobljena je PZR in PZI projektna dokumentacija. Izveden je tudi razpis za »izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško«, kateri je zajemal vodne in delno državne ureditve po DLN za HE Krško. Na žalost je bil razpis prekinjen zaradi nepotrjene finančne konstrukcije izgradnje vseh ureditev po DLN za HE Krško.

Načrtovanje preostalih ureditev

V teku so bile že priprave na pričetek razpisov za projektno tehnično dokumentacijo preostalih ureditev – vodne, državne in lokalne infrastrukture, katera pa niso realizirana iz naslova nezadostnih sredstev ustanovnih vlaganj, katera so pogoj za pričetek razpisa za pridobitev izvajalca del projektno tehnične dokumentacije.

Projektiranje cestne infrastrukture :

- Projektiranje lokalne ceste Brestanica-Sotelsko-Videm je zaključeno. V sklopu projektiranja je bilo podano s strani SŽ d.o.o., kot soglasodajalca, da je potrebno rekonstruirati tudi del SVTK omrežja, katero je pogoj za pričetek del na LC Videm Sotelsko. Tudi SVTK tehnična rešitev in celotna projektna dokumentacija s soglasji je pridobljena. Pri tem je v teku še dodatna projektna dokumentacija za kanalizacijo Sotelsko. Z Občino Krško in koncesionarjem potekajo razgovori o faznosti izvedbe projekta ter obsegu financiranja posameznega investitorja v skladu s Programom za izvedbo infrastrukturnih ureditev HE Krško.
- Sklenjena je bila pogodba za izvedbo deviacije pri jezovni zgradbi HE Krško, izbrani najugodnejši ponudnik CPM pa je uveden v delo. Dela so v zaključni fazi, kjer izvajalec del zamuja z izgradnjo. V pripravi in usklajevanju so pogodbene kazni. Terminski plan izgradnje je predviden do prvega četrtertletja 2010. Obenem se je nad gradbiščno ureditvijo pojavila nevarnost plazov večjega kamnitega skalnega bloka, katerega je potrebno sanirati iz naslova VZD na gradbišču. Le to povzroča dodatna dela in dodatne zastoje v gradnji.

Sanacija gradu Thurn v Brestanici :

S strani ZVKD je bilo pridobljeno negativno mnenje za rušenje dela gradu. Izdelano je poročilo o stanju in predvidenih ukrepih spodnjega gradu v Brestanici. S strani lokalne skupnosti se še izvajajo aktivnosti, da se del gradu poruši in preostali grad ustrezno zaščiti, v sklopu katere je aktivirano sodelovanje z Občino Krško.

Obvoznica Krško :

Projektna dokumentacija za obvoznico Krško je izvedena. Na osnovi le te in pripadajočega dokumenta protokola je bil dne 18.02.2009 podpisan sporazum. Izgradnja s strani javnega podjetja INFRA še ni pričeta, kljub že evidentirani zamudi del. Razlog za to so nepotrjena investicijska sredstva.

Ureditve na Penk-u :

V sklopu načrtovanja akumulacijskega bazena se je pokazala možnost izvedbe izboljšav hidravličnih karakteristik ter pocenitve del z masami, katere se nahajajo na območju Penk-a. V ta namen ter skladno z možnimi odstopanji od DLN ureditev se načrtuje odkup parcel na območju Penk velikosti 2,7 ha ter izvedba zmanjšanja konkavnosti na desnem bregu Save, kot tudi pridobitev vodo netopnih kamnin na sami lokaciji ureditev. Ureditve bo za podobno investicijsko vrednost pridalo dodatne ureditve ter dodatne pozitivne učinke pri izgradnji. V ta namen je

pridobljena dodatna IDZ ter smo v fazi dogovorov o naročilu preostale projektne tehnične dokumentacije.

Ureditve na SŽ :

V sklopu načrtovanja ureditev, katere so tehnično povezane z obstoječo traso SŽ proge se izvajajo aktivnosti za pripravo soinvesticije INFRA in SŽ. Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo je namero o soinvesticiji že potrdilo. Pri tem bo izvajalec del izbran za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško, del izgradnje pa bo prevzela tudi direkcija. Sporazum za izgradnjo nekaterih ureditev na železniški infrastrukturi je v pripravi.

2.9.3.2 Arheološke raziskave na vplivnem območju HE Krško

Preliminarna arheološka izkopavanja so zaključena na desnem bregu. Ugotovljena so arheološka nahajališča, ki bodo predmet nadaljnjih raziskav. Arheološka dela so zaključena v večji meri tudi na levem bregu, za zaključevanje del pa je potrebno izvesti še manjše aktivnosti na »Penk-u«. Za dokončanje del nismo prejeli zadostnih sredstev, zato so dela zaustavljena do nadaljnjega.

2.9.3.3 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala 1.834.804,48 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009 98% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Vodnega sklada plačano 1.945.792,21 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2009.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2009 3.748.916,93 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško 12,88 % angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2009 pa je znašala 3.318.971,95 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško
- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2009 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško
- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009

Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2009

(v EUR z DDV)

POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE		DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
		Opis	Opis						
HE KRŠKO					2.815.661,21	2.385.716,23	429.944,62	2.244.856,90	140.859,33
Holding Slovenske železnice d.o.o.	Naroč. 50/07		Ustanovna vlaganja	19.3.2007	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	Pogodba		Izdelava projektne naloge zaščite železniške proge v okviru izgradnje HE Krško	2.7.2007	32.792,98	32.792,98	0,00	32.792,98	0,00
Geodetski biro Iztok Slatinšek s.p.	13-2024-00		Izvajanje arheoloških sondajnih raziskav na uredivnem območju HE Krško	17.8.2007	17.088,00	17.088,00	0,00	17.088,00	0,00
Projekt d.d. Nova Gorica	IX-ZJN/07		Ureditve podatkov za nastavitve prostorskega GIS za področje bazena HE Krško	15.10.2007	67.557,60	67.557,60	0,00	67.557,60	0,00
Rafael d.o.o.	naroč. 168/07		Izdelava PZI rekonstrukcije lokalne ceste Videm-Sotelsko-Brestanica	14.12.2007	2.295,06	2.295,06	0,00	2.295,06	0,00
IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o.	XXXIII/07		Čiščenje kamnitih mostov na uredivnem območju HE Krško	15.1.2008	45.130,80	45.130,80	0,00	45.130,80	0,00
IBE d.d.	XV-ZJN/07 + Aneks 1,2		Izdelava projektne dokumentacije PGD IN PZI rekonstrukcije ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško	7.3.2008	1.109.461,61	921.483,43	187.978,18	913.354,36	8.129,07
HSE Invest in Vodnogospodarski biro	XV-ZJN/07 + Aneks 1		Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 1	7.3.2008	411.559,72	321.864,73	89.694,99	266.204,04	55.660,69
Inženiring za vode d.o.o.	XV-ZJN/07 + Aneks 1,2		Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za ak.bazen HE Krško-sklop 2 in sklop 3	7.3.2008	453.312,00	339.621,85	113.690,15	304.578,01	35.043,84
Slovenske železnice d.o.o.	10/2008 + Aneks št.1		Izvajanje svetovalno-konzultantskih storitev pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture	8.5.2008	30.067,20	30.067,20	0,00	30.067,20	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	Pogodba		Predhodna arheološka izkopavanja na uredivnem območju He Krško	23.6.2008	427.464,82	422.804,51	4.660,31	422.804,51	0,00
Tempus Babnik d.o.o.	naroč. 36/2008		Izdelava investicijskega programa za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško	20.5.2008	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
Zavod za varstvo kulturne dediščine SI	naroč. 149/2007		Dokumentiranje objektov tehniške dediščine na uredivnem območju HE Krško	30.6.2008	694,20	694,20	0,00	694,20	0,00
DDC d.o.o.	naroč. 44/2008		Izdelava revizije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste G14 Brestanica-Krško	15.7.2008	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.	naroč. 51/08		Izdelava idejne zasnove-Poplavna zaščita Občine Krško	3.6.2008	10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
Elektronik Krajnc d.o.o.	naroč. 105/07		Izdelava strukturnega menija za spodnji grad Brestanica	17.9.2008	3.500,40	3.500,40	0,00	3.500,40	0,00
Amk d.o.o.	Pog. 24/08		Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Krško	17.10.2008	41.025,44	41.025,08	0,00	41.025,08	0,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	naroč. 126/08		Izvedba monitoringa na področju cestnega omrežja za HE Krško	18.12.2008	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
ACER d.o.o.	naroč. 21/2009		Izdelava vizualizacije ureditve na ob. Spodnjega gradu v Brestanici	2.3.2009	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Savaprojekt d.d.	1/09 + Aneks 1		Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo Sotelsko- dodatni obseg	9.3.2009	26.280,00	15.750,00	10.530,00	15.750,00	0,00
HSE Invest d.o.o.	33/08 + Aneks 1		Opravljanje gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo odseka ceste G1-5/0361 Brestanica - Krško	11.3.2009	8.235,84	7.671,85	563,99	7.671,85	0,00
RS-MOP	35105-22/2009		Up.taksa za izdajo grad.dovolj. za ak.bazen HE Krško	17.3.2009	2.795,85	2.795,85	0,00	2.795,85	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	9/2009		Izvajanje svetovanja pri projektiranju ureditve zaščite železniške infrastrukture na ob. ak. B. HE Krško	7.5.2009	40.089,60	20.044,80	20.044,80	6.681,60	13.363,20
Savaprojekt d.d.	naroč. 136/08		Sodelovanje v sestavi recenzijske komisije za pregled projektne dokumentacije za izvajanje ureditve	31.3.2009	970,16	970,16	0,00	970,16	0,00
Tempus Babnik d.o.o.	naroč. 37/2009		Usklajevanje predračunskih vrednosti inf. Ured. za HE Krško	26.5.2009	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
Slovenske železnice d.o.o.	naroč. 26/09		Revizija izvedenega načrta za prestatitev in zaščito SVTK kablov na ob. ak.b. HE Krško	29.6.2009	5.779,20	5.779,20	0,00	5.779,20	0,00
Prometni inštitut Ljubljana	Pog. z dne 13.08.09		Izdelava ekspertne ocene stanja železniške proge št. 10 Ljubljana - Dobova na ob. ak.b. HE Krško	13.8.2009	12.630,00	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.	Pog. 3/2009 + Aneks 1		Izvedba kontrolnih preiskav pri rekonstrukciji odseka ceste G1-5/0361 Brestanica-Krško, odsek c	28.8.2009	9.357,60	6.575,40	2.782,20	0,00	6.575,40
Tempus Babnik d.o.o.	naroč. 22/2009		Dopolnitev in dokončanje IP za projekt izgradnje infrastrukture v okviru gradnje HE Krško	7.5.2009	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
ZAG Ljubljana	naroč. 29/2009		Izvedba meritev z vertikalnim inklinometrom na območju akumulacijskega bazena HE Krško	20.10.2009	996,00	996,00	0,00	0,00	996,00
AAAS d.o.o.	naroč. 74/2009		Recenzija PZI za akumulacijski bazen HE Krško	28.12.2009	8.461,13	8.461,13	0,00	0,00	8.461,13
POSTAVKE / IZVAJALCI	ŠT. POGODBE / NAROČILA	PREDMET POGODBE		DATUM	POGODBENA VREDNOST	REALIZACIJA	NEREALIZACIJA	PLAČANO	NEPLAČANO
HE KRŠKO			Opis		933.255,72	933.255,72	0,00	799.833,10	133.422,62
CPM d.d.	24-ZJN/08		Faza izvedbe	20.1.2009	933.255,72	933.255,72	0,00	799.833,10	133.422,62
SKUPAJ POGODBE			Rekonstrukcija ceste G1-5/0361 Brestanica- Krško, odsek od km 1,600 do km 1,960		3.748.916,93	3.318.971,95	429.944,62	3.044.690,00	274.281,95

Priloga 2: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV

Tabela 1: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih

v EUR z DDV

HE KRŠKO	Leto 2007		Leto 2008		Leto 2009		SKUPAJ	
	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano	Realizacija	Plačano
Z DDV	23.919,06	21.624,00	1.460.248,41	1.077.273,79	1.834.804,48	1.945.792,21	3.318.971,95	3.044.690,00
Skupaj z DDV	23.919,06	21.624,00	1.460.248,41	1.077.273,79	1.834.804,48	1.945.792,21	3.318.971,95	3.044.690,00

Tabela 2 : Pregled virov financiranja za HE Krško po letih

v EUR z DDV

Viri financiranja	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009	SKUPAJ
Vodni sklad 2007 (70.000,00 EUR)	21.624,00	48.376,00	0,00	70.000,00
Vodni sklad 2008 (200.000,00 EUR)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Vodni sklad 2008 (1.274.690,00 EUR)	0,00	828.897,79	445.792,21	1.274.690,00
Vodni sklad 2009 (1.025.310,00 EUR)	0,00	0,00	1.025.310,00	1.025.310,00
Vodni sklad 2009 (474.690,00 EUR)	0,00	0,00	474.690,00	474.690,00
SKUPAJ	21.624,00	1.077.273,79	1.945.792,21	3.044.690,00

Priloga 4 : Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško s PN j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009

PN 2009

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE KR1	Ustanovna vlaganja	104.761	16.588	130.300	33.732	232.716	167.149	25.795	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	940.280
HE KR2	Vplivi na železnico													0
HE KR3	Energetski nasipi													0
HE KR4	Vodne ureditve													0
HE KR5	Cestno omrežje	0	40.849	134.931	202.969	160.994	138.418	121.671	133.423					933.256
HE KR6	Komunalna infrastruktura			0	0	0	0	0						0
	SKUPAJ:	104.761	57.437	265.231	236.701	393.710	305.567	147.466	228.944	33.429	33.429	33.429	33.429	1.873.535

Šifrant-postavke iz PN 2009	VIRI FINANCIRANJA	cene v EUR vključno z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1	Vodni sklad	104.761	57.437	265.231	236.701	393.710	305.567	147.466	228.944	33.429	33.429	33.429	33.429	1.873.535
	SKUPAJ:	104.761	57.437	265.231	236.701	393.710	305.567	147.466	228.944	33.429	33.429	33.429	33.429	1.873.535

Realizacija

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE KR1	Ustanovna vlaganja	104.761	16.588	130.300	33.732	232.716	167.149	25.795	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	901.549
HE KR2	Vplivi na železnico													0
HE KR3	Energetski nasipi													0
HE KR4	Vodne ureditve													0
HE KR5	Cestno omrežje	0	40.849	134.931	202.969	160.994	138.418	121.671	133.423	0				933.256
HE KR6	Komunalna infrastruktura			0	0	0	0	0						0
	SKUPAJ:	104.761	57.437	265.231	236.701	393.710	305.567	147.466	228.944	8.671	49.283	21.503	15.529	1.834.805

Šifrant-postavke iz PN 2009	VIRI FINANCIRANJA	cene v EUR vključno z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1	Vodni sklad	104.761	57.437	265.231	236.701	393.710	305.567	147.466	228.944	8.671	49.283	21.503	15.529	1.834.805
	SKUPAJ:	104.761	57.437	265.231	236.701	393.710	305.567	147.466	228.944	8.671	49.283	21.503	15.529	1.834.805

Primerjava Realizacije s Planom

Šifrant-postavke iz PN 2009	OPIS UREDITVE	cene v EUR vključno z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
HE KR1	Ustanovna vlaganja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	147%	64%	46%	96%
HE KR2	Vplivi na železnico													0%
HE KR3	Energetski nasipi													0%
HE KR4	Vodne ureditve													0%
HE KR5	Cestno omrežje		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
HE KR6	Komunalna infrastruktura													0%
	SKUPAJ:	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	26%	147%	64%	46%	98%

Šifrant-postavke iz PN 2009	VIRI FINANCIRANJA	cene v EUR vključno z DDV												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	SKUPAJ
1	Vodni sklad	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	26%	147%	64%	46%	98%
	SKUPAJ:	100%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	26%	147%	64%	46%	98%

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI

V obdobju letu 2009 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2009 nismo izvajali tržnih dejavnosti.

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

V sklopu izvajanja vzdrževalnih del, smo v letu 2009 poglobitne naloge opravljali na akumulacijskem bazenu HE Boštanj, na akumulacijskem bazenu HE Blanca pa smo s preходом na poskusno obratovanje prešli v fazo, ko se bodo pričela izvajati tudi vzdrževalna dela.

2.11.1 HE BOŠTANJ

V sklopu vzdrževalnih del je bilo izvedeno :

- ter košnja trave,
- denivelacija akumulacijskega bazena HE Boštanj, ugotovljeno je bilo stanje železniških propustov ter izvedeno čiščenje le teh,
- pregled prodnih zadrževalnikov in čiščenje le teh
- izvedeni in urejeni so dostopi med Dvorcem in naseljem Šmarčna
- izveden je monitoring v celotnem letu 2009, skladno s določili ZGO za potrebe poskusnega obratovanja,

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture je v letu 2009 znašala 112.818 EUR brez DDV

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2009

Vzdrževanje vodne infrastrukture za leto 2009												
PN 2009	LETO 2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
OPIS UREDITVE												
Šifrant-postavke iz PN 2009												
VZD-HEBO-1												
1x letno čiščenje zadrževalnikov naplavin (5140 m3 materiala)												
VZD-HEBO-2			0									50.000
Popravilo struge												
VZD-HEBO-3					9.950		9.950					25.000
Košnja trave, čiščenje grmovja....												
VZD-HEBO-4	8.954			22.154								19.900
Zavarovanje objektov vodne infrastrukture												
VZD-HEBO-5					0							0
Ureditiv vzdrževalno kolesarske poti med Šmarčno in Kompoljem												
VZD-HEBO-6		2.243										2.243
Projekiranje brežin z namenom plovnosti												
VZD-HEBO-7		540	16.145	237	293	366	9.449	613	2.000	613	3.815	613
Ostala manjša nepredvidena vzdrževalna dela:												
Skupaj:	8.954	2.783	16.145	22.391	293	10.306	9.449	10.563	2.000	613	3.815	162.924
cene v EUR vključno z DDV												
VIRI FINANCIRANJA												
I.	8.954	2.783	16.145	22.391	293	10.306	9.449	10.563	2.000	613	3.815	162.924
SKUPAJ:	8.954	2.783	16.145	22.391	293	10.306	9.449	10.563	2.000	613	3.815	162.924
Realizacija												
LETO 2009												
I.												
II.												
III.												
IV.												
V.												
VI.												
VII.												
VIII.												
IX.												
X.												
XI.												
XII.												
SKUPAJ:												
OPIS UREDITVE												
Šifrant-postavke iz PN 2009												
VZD-HEBO-1												
1x letno čiščenje zadrževalnikov naplavin (5140 m3 materiala)												
VZD-HEBO-2			0									34.990
Popravilo struge												
VZD-HEBO-3					9.950		9.950					19.900
Košnja trave, čiščenje grmovja....												
VZD-HEBO-4	8.954			16.025								24.978
Zavarovanje objektov vodne infrastrukture												
VZD-HEBO-5					0							0
Ureditiv vzdrževalno kolesarske poti med Šmarčno in Kompoljem												
VZD-HEBO-6		2.243										2.243
Projekiranje brežin z namenom plovnosti												
VZD-HEBO-7		540	16.145	237	293	366	9.449	613	482	551	476	1.565
Ostala manjša nepredvidena vzdrževalna dela:												
Skupaj:	8.954	2.783	16.145	16.262	293	10.306	9.449	10.563	482	551	476	36.556
cene v EUR vključno z DDV												
VIRI FINANCIRANJA												
I.	8.664	2.243	16.145	16.262	293	10.306	9.449	10.563	482	551	476	36.556
SKUPAJ:	8.664	2.243	16.145	16.262	293	10.306	9.449	10.563	482	551	476	36.556
LETO 2009												
I.												
II.												
III.												
IV.												
V.												
VI.												
VII.												
VIII.												
IX.												
X.												
XI.												
XII.												
SKUPAJ:												
OPIS UREDITVE												
Šifrant-postavke iz PN 2009												
VZD-HEBO-1												
1x letno čiščenje zadrževalnikov naplavin (5140 m3 materiala)												
VZD-HEBO-2			0									0
Popravilo struge												
VZD-HEBO-3					100%		100%					100%
Košnja trave, čiščenje grmovja....												
VZD-HEBO-4	100%			72%								80%
Zavarovanje objektov vodne infrastrukture												
VZD-HEBO-5					0%							0%
Ureditiv vzdrževalno kolesarske poti med Šmarčno in Kompoljem												
VZD-HEBO-6		100%			100%	100%	100%	100%	24%	90%	12%	255%
Projekiranje brežin z namenom plovnosti												
VZD-HEBO-7		100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%	24%	90%	12%	255%
Ostala manjša nepredvidena vzdrževalna dela:												
Skupaj:	100%	100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%	24%	90%	12%	48%
cene v EUR vključno z DDV												
VIRI FINANCIRANJA												
I.												
II.												
III.												
IV.												
V.												
VI.												
VII.												
VIII.												
IX.												
X.												
XI.												
XII.												
SKUPAJ:	100%	100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%	24%	90%	12%	48%
SKUPAJ:	100%	100%	100%	73%	100%	100%	100%	100%	24%	90%	12%	48%

2.11.2 HE BLANCA

S pričetkom poskusnega obratovanja v decembru 2009 je potrebno pričeti tudi z vzdrževalnimi deli na akumulacijskem bazenu HE Blanca. V letu 2009 nismo izvedli aktivnosti vzdrževanja.

2.12 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE

Infra d.o.o. izvaja aktivnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukturnih objektov v sklopu izgradnje Spodnjėsavske verige hidroelektrarn. Z izgradnjo pa je povezan tudi vpliv na naravo. Največji vpliv je pri izgradnji akumulacijskega jezera. Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izdelujejo projekti presoje vplivov na okolje in drugi okoljevarstveni dokumenti, ki jih dosledno izvajamo.

2.13 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Razvoj podjetja dolgoročno načrtujemo v povezavi in odvisnosti poteka izvajanja projekta gradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, v katerega je javno podjetje vpeto skozi izvrševanje obveznosti, ki so podjetju naložene z vsakokratnim Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako elektrarno posebej, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

Delovanje in razvoj podjetja tako temelji v določbah koncesijske pogodbe in Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, na podlagi katere podjetje pridobiva obveznost vzdrževalnih del na področju urejanja vodne infrastrukture. Za takšno delovanje podjetja bo seveda potrebno poleg zagotavljanja finančnih sredstev, zagotoviti in usposabljeti človeške vire, ki bodo sposobni sodelovati v vseh nalogah, ki si jih podjetje postavlja za cilj in ki predstavljajo obveznosti koncudenta v projektu izgradnje verige HE na spodnji Savi.

2.14 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Pomembnejših poslovnih dogodkov po preteku poslovnega leta nismo zabeležili.

3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2009 na straneh 72 do 75 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 67 do 71 in 76 do 89 letnega poročila.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2009.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonnosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Zakoniti zastopnik:

mag. Vojko Sotošek



Sevnica, 31.05.2010

3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI

3.2.1 Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Pri tem so upoštewane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. Izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

3.2.2 Tečaj in način preračuna

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

3.2.3 Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih ter primerljivost podatkov

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 24, 25, 26 in 27, v katerem so prikazana stanja sredstev, poslovni izid in spremembe stanja denarnih sredstev za tekoče poslovno leto in predhodno leto ter gibanje kapitala.

3.2.4 Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2009 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim standardom 24.

Bilanca stanja je sestavljena s primerno previdnostjo in z upoštevanjem računovodskih predpostavk: časovno neomejenostjo delovanja, dosledno stanovitnostjo in nastankom poslovnega dogodka.

3.2.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmeteno dolgoročno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Družba ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenih sredstev, tako da jih da ocenit pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti vsakih 7 do 10 let in oslabitve evidentira praviloma takoj.

Kot nadomestljiva vrednost se šteje čista vrednost pri uporabi, ki se oceni na podlagi bodočih denarnih tokov.

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijska stopnja pa je 10 - 50%.

3.2.4.2 Opredmetena osnovna sredstva za izvedbo projektov izgradnje infrastrukture

Opredmetena osnovna sredstva za izvedbo projektov izgradnje infrastrukture se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 20% za pisarniško pohištvo, 20% za mobilne telefone, 20% za osebna avtomobila, 20% za pisarniško opremo (fotokopirni stroj, telefaks in podobno) in 50% za računalniško opremo.

3.2.4.3 Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju (projekti izgradnje infrastrukture)

Osnovna sredstva v pridobivanju se nanašajo izključno na projekte izgradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture, ki po dokončanju odplačno ali neodplačno preidejo v lastništvo države RS, lokalno skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta brez dodatnega povračila družbi. Izločena sredstva zmanjšujejo obveznosti iz naslova namensko pridobljenih sredstev s strani RS ali pa povečujejo terjatve do novega lastnika izgrajenega objekta. Vrednost prenesenih sredstev se s prenosom izravna z vrednostjo vira financiranja projekta, ki ga je družba pridobila od države ali 3 osebe in ga izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi ali s terjatvijo do novega lastnika prenesenega objekta.

3.2.4.4 Poslovne terjatve

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopравниh in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

3.2.4.5 Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.

3.2.4.6 Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

3.2.4.7 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni, in katerih velikost je zanesljivo ocenjena.

V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih

osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe in dolgoročne pasivne časovne razmejitev oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.

Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj se glede na način financiranja gospodarske javne službe urejanja voda, in sicer se sredstva za stroške dela zagotovijo na podlagi potrjenega poslovnega načrta, bo podjetje v tistem letu, ko bo nastopil takšen dogodek (upokojitev delavca oz. jubilej ob dopolnjeni delovni dobi) to upoštevalo v poslovnem načrtu in v istem letu tudi pripoznalo stroške oz. prihodke iz tega naslova. Glede na zgornja dejstva, se je poslovodstvo odločilo, da znesek obveznosti iz naslova oblikovanja rezervacij za odpravnine pri upokojitvi in jubilejnih nagrad, ni dosegel praga pomembnosti za tekoče računovodske izkaze.

3.2.4.8 Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni. Dolgoročne obveznosti se pripoznajo na osnovi prejetih denarnih sredstev od bank ali države za financiranje projektov izgradnje infrastrukture.

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v poslovnem izidu.

3.2.4.9 Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova namensko pridobljenih sredstev za izgradnjo (projekti)

Dolgoročne poslovne obveznosti vključujejo namensko pridobljena sredstva s strani proračuna RS, namenjena za izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture. Namenska sredstva so dana brez roka zapadlosti ter brez obrestno ter so iz tega razloga lahko obravnavani kot predplačilo za posamezni projekt. Izkazana namenska sredstva v okviru obveznosti do virov financiranja se izravnavajo s prenosom izgrajenih objektov v lastništvo RS, lokalne skupnosti ali na ustreznega upravljavca takega objekta.

3.2.4.10 Kratkoročne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.

3.2.4.11 Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco poroštev RS za najete kredite pri bankah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture.

3.2.5 Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 25. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in predhodno leto.

3.2.5.1 Prihodki

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba je nagrajena za izvedbo storitev s sredstvi, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja projektov izgradnje.

Po dokončanju vodenja projekta izgradnje je lastništvo izgrajenega sredstva preneseno v lastništvo države RS, lokalno skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta. Ta transakcija ne povzroči prihodkov za družbo, ampak prenos iz sredstev v pridobivanju (projekti) na terjatve iz poslovanja.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid.

3.2.5.2 Odhodki

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem obračunskem obdobju kot nastanejo.

Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid.

3.2.5.3 Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davki

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se obračunava po stopnji 21% od davčne osnove.

Davčno osnovo za leto 2009 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

Odloženi davek od dohodkov pravnih oseb se v celoti izkaže z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek od dohodkov pravnih oseb se določi z uporabo davčnih stopenj, ki so bile veljavne na dan bilance stanja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se terjatev za odloženi davek realizira ali pa se obveznost za odloženi davek poravna.

Terjatve za odloženi davek se pripoznajo do mere, do katere je verjetno, da bo na voljo prihodnji obdavčljivi dohodek, v breme katerega se lahko porabijočasne razlike.

V letu 2009 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do časnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

3.2.6 Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni dejavnosti.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 26 in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih.

Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah.

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.

Prejemki in izdatki pri naložbenju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.

3.2.7 Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen po različici I. v skladu s SRS 27 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja. Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb, ki zajema vse sestavine kapitala.

Izkaz gibanja kapitala je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto, za katero se sestavlja. Postavke kapitala se razčlenjujejo na: vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta. V izkazu gibanja kapitala so možni pojavi v okviru teh kategorij: premiki v kapital, premiki v kapitalu in premiki iz kapitala.

3.2.8 Računovodski izkazi za leto 2009

- BILANCA STANJA
- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
- IZKAZ DENARNIH TOKOV
- IZKAZ GIBANJA KAPITALA
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2009 opravljalo izključno dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda in ni opravljalo ostalih tržnih dejavnosti, prav tako pa ni imelo nobenih sredstev v upravljanju, zato tudi po SRS 35 - RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH, ne prikazuje dodatnih računovodskih izkazov in pojasnil pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter poslovnega in finančnega izida, ki so značilna za javna podjetja.

3.2.8.1 Bilanca stanja

v EUR

POSTAVKA	31.12.2009	31.12.2008
SREDSTVA	57.436.276	44.414.150
A. Dolgoročna sredstva	56.237.919	43.575.758
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	8.590	20.504
1. Dolgoročne premoženjske pravice	8.590	20.504
II. Opredmetena osnovna sredstva	56.222.236	43.229.493
3. Druge naprave in oprema	34.397	59.745
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	56.187.839	43.169.748
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	56.187.839	43.169.748
V. Dolgoročne poslovne terjatve	7.093	325.761
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	7.093	325.761
B. Kratkoročna sredstva	192.967	786.492
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	186.504	754.142
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	182.831	751.010
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.673	3.132
V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	6.463	32.350
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.005.390	51.900
IZVENBILANČNA EVIDENCA	36.704.679	25.523.938
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	57.436.276	44.414.150
A. Kapital	10.015	10.015
I. Osnovni kapital	10.015	10.015
1. Vpisani kapital	10.015	10.015
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	42.987	80.249
4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	42.987	80.249
C. Dolgoročne obveznosti	48.723.529	33.360.227
I. Dolgoročne finančne obveznosti	30.875.345	23.640.714
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	30.875.345	23.640.714
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	17.848.184	9.719.513
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	17.848.184	9.719.513
Č. Kratkoročne obveznosti	7.659.108	10.915.737
II. Kratkoročne finančne obveznosti	4.794.827	1.795.302
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.794.827	1.795.302
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.864.281	9.120.435
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.809.806	9.056.676
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	54.475	63.759
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.000.637	47.922
IZVENBILANČNA EVIDENCA	36.704.679	25.523.938

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.2 Izkaz poslovnega izida

v EUR

		POSTAVKA	leto 2009	leto 2008
1.		Čisti prihodki od prodaje	880.400	825.477
		a) na domačem trgu	880.400	825.477
4.		Poslovni prihodki	1.029.059	994.890
	+	- drugi	1.029.059	994.890
5.		Stroški blaga, materiala in storitev	307.670	318.559
	-	a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala	18.515	23.168
	-	b) stroški storitev	289.155	295.391
6.		Stroški dela	575.537	504.814
	-	a) stroški plač	435.347	353.853
	-	b) stroški socialnih zavarovanj	91.608	76.979
		- stroški pokojninskih zavarovanj	59.864	50.330
		- ostali stroški socialnih zavarovanj	31.744	26.649
	-	c) drugi stroški dela	48.582	73.982
7.		Odpisi vrednosti	40.903	38.838
	-	a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	38.537	37.963
	-	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2.366	875
8.	-	Drugi poslovni odhodki	31	4.183
11.		Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	702	1.580
13.		Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	988.157	955.551
	-	- iz posojil, prejetih od bank	988.157	955.551
14.		Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	11	0
	-	- iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	11	0
15.	+	Drugi prihodki	2.151	2
16.	-	Drugi odhodki	3	4
17.		Davek iz dobička	0	0
18.	-	Odloženi davki	0	0
19.	=	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	0	0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.3 Izkaz denarnih tokov

v EUR

Zap.št.	Postavka	Leto 2009	Leto 2008
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
I.	Prejemki pri poslovanju	1.087.444	980.855
1.	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	1.060.549	968.054
a.	<i>Domači trg</i>	1.060.549	968.054
3.	Drugi prejemki pri poslovanju	26.895	12.801
II.	Izdatki pri poslovanju	1.051.120	979.078
1.	Izdatki za nakupe materiala in storitve	335.878	353.628
2.	Izdatki za plače	576.262	501.079
3.	Izdatki iz naslova DDV	132.596	121.376
4.	Izdatki za davek od dohodka pravnih oseb	4.015	2.995
5.	Drugi izdatki pri poslovanju	2.369	-
III.	Pribitek prejemkov pri poslovanju	36.324	1.777
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
I.	Prejemki pri naložbenju	702	1.580
1.	Prejete obresti od depozitov in kreditov	702	1.580
2.	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	-	-
II.	Izdatki pri naložbenju	19.906.518	17.048.474
1.	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	3.775	19.231
2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	19.902.743	17.029.243
III.	Pribitek prejemkov pri naložbenju	-19.905.816	-17.046.894
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
I.	Prejemki pri financiranju	21.999.147	19.511.793
1.	Financiranje iz sredstev vodnega sklada	9.651.021	7.314.168
2.	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	12.348.126	12.197.625
II.	Izdatki pri financiranju	2.155.541	2.457.620
1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	360.239	662.318
2.	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	1.795.302	1.795.302
III.	Pribitek prejemkov pri financiranju	19.843.606	17.054.173
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	6.463	32.350
x)	Denarni izid v obdobju	- 25.887	9.056
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	32.350	23.294

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.4 Izkaz gibanja kapitala za leto 2009

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
		Vpoklicani kapital	Nevpoklicani kapital	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.	Začetno stanje 01.01.2009	10.015	0	0	0	10.015
B.	Premiki v kapital	0	0	0	0	0
C.	Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0
Č.	Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0
D.	Končno stanje 31.12.2009	10.015	0	0	0	10.015
	BILANČNI DOBIČEK	0	0	0	0	0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

3.2.8.5 Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2008

v EUR

POSTAVKE		Osnovni kapital		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
		Vpoklicani kapital	Nevpoklicani kapital	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.	Začetno stanje 01.01.2008	10.015	0	0	0	10.015
B.	Premiki v kapital	0	0	0	0	0
C.	Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0
Č.	Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0
D.	Končno stanje 31.12.2008	10.015	0	0	0	10.015
	BILANČNI DOBIČEK	0	0	0	0	0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček

v EUR

	POSTAVKA	Leto 2009	Leto 2008
I.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
+	preneseni čisti dobiček	0	0
-	prenesena čista izguba	0	0
+	zmanjšanje kapitalskih rezerv	0	0
+	zmanjšanje rezerv iz dobička	0	0
-	povečanje rezerv iz dobička	0	0
-	povečanje rezerv iz dobička po sklepu poslovodstva	0	0
-	povečanje rezerv iz dobička po odločitvi poslovodstva in NS	0	0
=	Bilančni dobiček / izguba	0	0

3.3 POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM**3.3.1 Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja****3.3.1.1 Dolgoročna sredstva****Neopredmetena dolgoročna sredstva**

V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 8.590 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna vrednost je v letu 2009 znaša 42.332 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa 33.742 EUR.

V letu 2009 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 266 EUR.

Javno podjetje v letu 2009 ne izkazuje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v upravljanju in nima zastavljenih neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

V letu 2009 je znašala vrednost odtujitev dolgoročnih neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 827 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo na dan sestavitve bilance stanja v višini 319 EUR.

Priloga 1 k bilanci stanja**Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev za leto 2009**

v EUR

2009	Neopredmetena dolgoročna sredstva – dolgoročne premoženjske pravice	Brezplačno pridobljene dolgoročne premoženjske pravice	Skupaj neopredmetena dolgoročna sredstva
Nabavna vrednost			
Stanje 1.1.2009	40.149	2.744	42.893
Povečanja	266	0	266
Zmanjšanja	0	827	827
Stanje 31.12.2009	40.415	1.917	42.332
Popravek vrednosti			
Stanje 1.1.2009	19.645	2.744	22.389
Amortizacija tekočega leta	12.180	0	12.180
Povečanje popravka vrednosti	0	0	558
Izločitve popravkov vrednosti	0	827	5.669
Stanje 31.12.2009	31.825	1.917	33.742
Neodpisana vrednost			
Stanje 1.1.2009	20.504	0	20.504
Stanje 31.12.2009	8.590	0	8.590

Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31.12.2009 izkazuje 34.397 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme, od tega je vrednost brezplačno pridobljene opreme v višini 845 EUR in opreme v lasti javnega podjetja v višini 33.552 EUR.

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi na dan sestavitve bilance stanja znaša 56.187.839 EUR. Od tega predstavlja vrednost izgradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj 16.400.361 EUR, vrednost infrastrukture za HE Blanca 36.468.506 EUR in za HE Krško v višini 3.318.972 EUR.

V tabeli je prikazan pregled sprememb knjigovodskih vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja zaradi pridobitev, zmanjšanj in obračuna amortizacije.

Opredmetena osnovna sredstva za izgradnjo infrastrukture HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško so se financirala iz dolgoročnih posojil najetih pri bankah ter iz Vodnega sklada, in sicer znašajo na dan 31.12.2009:

Vir financiranja	31.12.2009 (Znesek v EUR)
DOLGOROČNI KREDIT SKB	2.390.417
- zapade v letu 2009	597.604
SKUPAJ KREDIT SKB	2.988.021
DOLGOROČNI KREDIT BAWAG	5.988.487
- zapade v letu 2009	1.197.697
SKUPAJ KREDIT BAWAG	7.186.184
DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK	2.889.732
- zapade v letu 2009	385.298
SKUPAJ KREDIT UNICREDIT BANK	3.275.030
DOLGOROČNI KREDIT BISS	19.606.709
- zapade v letu 2009	2.614.228
SKUPAJ KREDIT BISS	22.220.937
VODNI SKLAD	17.848.184

V letu 2009 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstva pridobljenih s finančnim najemom.

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 se nanašajo na pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo na nakup računalniške opreme (osebni računalniki) v skupni nabavni vrednosti 1.055 EUR ter mobilitelov v skupni vrednosti 172 EUR.

Javno podjetje v letu 2009 ne izkazuje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.

Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani popisne komisije in sicer gre za odpis uničenih mobilnih aparatov in računalnika, zaradi okvar in znaša skupaj 1.544 EUR.

Poleg tega se je zmanjšala tudi vrednost sredstev v pridobivanju zaradi prenosov objektov na upravljavce v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save – točka 2.7.2 in na osnovi podpisane pogodbe z dne 12.03.2009 o brezplačnem prenosu infrastrukturnega objekta Vodovodno omrežje na Kopolju s primarnim cevovodom in priključkom na črpališče v Boštanju in spremljajočih ureditev v višini 594.961,56 EUR je javno podjetje INFRA d.o.o. preneslo objekt v last Občine Sevnica.

Javno podjetje v letu 2009 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Obveznost do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev na dan sestavitve bilance stanja znaša 1.335 EUR.

Priloga 2 k bilanci stanja**Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009**

v EUR

2009	Brezplačno pridobljena oprema	Oprema in drobní inventar	Sredstva v pridobivanju (projekti) *	Skupaj opredmetena osnovna sredstva
Nabavna vrednost				
Stanje 1.1.2009	17.309	105.495	43.169.748	43.292.552
Povečanja		1.227	13.613.054	13.614.281
Zmanjšanja	1.071	474	594.962	596.507
Stanje 31.12.2009	16.238	106.249	56.187.839	56.310.326
Popravek vrednosti				
Stanje 1.1.2009	16.219	46.841	0	63.060
Amortizacija tekočega leta	245	26.112	0	26.357
Povečanje popravka vrednosti	0	218	0	218
Izločitve popravkov vrednosti	1.071	474	0	1.545
Stanje 31.12.2009	15.393	72.697	0	88.090
Neodpisana vrednost				
Stanje 1.1.2009	1.090	58.655	43.169.748	43.229.493
Stanje 31.12.2009	845	33.552	56.187.839	56.222.236

Zgoraj prikazana sredstva v pridobivanju predstavljajo projekte izgradnje infrastrukture in se izvajajo v imenu podjetja za račun tretjih oseb. Po dokončanju projekta izgradnje se lastništvo teh sredstev prenese na državo RS, lokalno skupnost ali na ustreznega upravljavca takega objekta in jih iz tega razloga družba ne uporablja pri svojem poslovanju.

Dolgoročne poslovne terjatve

Znesek v višini 7.093 EUR predstavlja terjatve do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova tečajnih razlik od najetega kredita pri banki Bawag d.d. v višini 7.093 EUR. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjško tveganje nepomembno.

3.3.1.2 Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo.

Poslovne terjatve

v EUR

Vrste kratkoročnih terjatev	31.12.2009	31.12.2008
kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	182.831	751.010
- GJS	182.831	751.010
kratkoročne terjatve do drugih	3.673	3.132
SKUPAJ	186.504	754.142

Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2009:

v EUR

Terjatve po zapadlosti	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle do 60 dni	Zapadle nad 60 dni
Terjatve do kupcev	182.537	294	0	0
SKUPAJ	182.537	294	0	0

Ker je javno podjetje INFRA d.o.o. v letu 2009 v glavnem ustvarilo prihodke, ki se financirajo direktno iz proračunske postavke Vodni sklad, v letu 2009 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjso tveganje nepomembno.

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2009 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 6.463 EUR.

3.3.1.3 Aktivne časovne razmejitve

Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe na dan 31.12.2009 je 1.005.390 EUR.

V višini 10.882 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške za telefonsko naročnino, zavarovalne premije in naročnino za strokovno literaturo.

V višini 994.508 EUR pa predstavljajo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor za ne zaračunane prihodke iz naslova razmejenih obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo v letu 2010.

3.3.1.4 Kapital

Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:

DRUŽBENIK	Delež v %	Delež v EUR
Republika SLOVENIJA	100,00	10.015,00
SKUPAJ	100,00	10.015,00

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR in predstavlja preostanek čistega poslovnega izida obračunskega obdobja. Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

Prevrednotovalni popravek kapitala

V primeru, da bi v skladu s SRS 8.30 za izračun ohranjanja kupne moči kapitala uporabili rast cen življenjskih potrebščin (koeficient za leto 2009: 1,018) bi v izkazu poslovnega izida izkazovali negativni poslovni izid v višini 180 EUR.

3.3.1.5 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 42.987 EUR in predstavljajo rezervacije oblikovane zaradi brezplačno pridobljene opreme v višini 845 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost pridobljenih neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev, ter rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda v višini 42.142 EUR .

V letu 2009 je znašal znesek črpanja rezervacij zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 38.755 EUR. Ta znesek je bil tudi prenesen v prihodke.

V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 36.613 EUR.

V letu 2009 so krajani Dvorca, ki jih zastopa odvetniška družba Čeferin, zaradi težav, ki nastajajo zaradi vedno večjih vplivov vode zaradi zgrajenega akumulacijskega bazena HE Boštanj na njihove nepremičnine pri Okrožnem sodišču v Krškem dne 27.05.2009 vložili tožbo zoper Infro d.o.o., HSE d.o.o. in Republiko Slovenijo zaradi odstranitve škodne nevarnosti in plačila odškodnine v višini 414.000,00 EUR. Postopek še ni zaključen. Javno podjetje INFRA d.o.o. pridobiva zemljišča v imenu in za račun Republike Slovenije, zato se bodo tudi sredstva za izvedbo sanacije in plačila odškodnine v primeru, da bodo krajani Dvorca dobili tožbo zagotovila direktno iz Ministrstva za okolje in prostor. Skladno s tem javno podjetje ni oblikovalo rezervacij iz tega naslova.

3.3.1.6 Dolgoročne obveznosti**Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2009**

v EUR

Dolgoročne finančne obveznosti	Znesek v EUR	Obrestna mera	Ročnost	Zavarovanje
DOLGOROČNI KREDIT SKB	2.390.417	4,495% p.a.	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT BAWAG	5.988.487	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,215%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT UNICREDIT BANK	2.889.732	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,200%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
DOLGOROČNI KREDIT BISS	19.606.709	letna obrestna mera , ki je seštevek šestmesečnega EURIBOR-ja in obrestne marže v višini 0,370%	10 let z vključenim dve letnim odlogom na odplačilo glavnice in obresti	s poroštvom Republike Slovenije
SKUPAJ	30.875.345			

Sredstva za odplačilo glavnin in obresti se na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35000-2/2006/17 z dne 28.09.2006 zagotovijo iz prihodkov vodnega sklada iz naslova vplačanih koncesnin od hidroelektrarn z močjo do 10 MW in nad 10 MW.

Dolgoročne poslovne obveznosti

	v EUR	
Dolgoročne poslovne obveznosti	31.12.2009	31.12.2008
VODNI SKLAD	17.848.184	9.719.513
SKUPAJ	17.848.184	9.719.513

Znesek 17.848.184 EUR predstavlja obveznost do Vodnega sklada za prejeta sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško.

Javno podjetje v letu 2009 ne izkazuje med dolgoročnimi obveznostmi, obveznosti do uprave, in članov nadzornega sveta.

3.3.1.7 Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne finančne obveznosti

	v EUR	
Kratkoročne finančne obveznosti	31.12.2009	31.12.2008
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke SKB, ki zapade v plačilo v letu 2010	597.604	597.604
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke Bawag, ki zapade v plačilo v letu 2010	1.197.697	1.197.698
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke Unicredit, ki zapade v plačilo v letu 2010	385.298	0
Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti do banke BISS, ki zapade v plačilo v letu 2010	2.614.228	0
SKUPAJ	4.794.827	1.795.302

Kratkoročne poslovne obveznosti

	v EUR	
Kratkoročne poslovne obveznosti	31.12.2009	31.12.2008
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev:	2.809.806	9.056.676
- iz naslova investicij	2.747.001	9.017.226
- drugi GJS	62.805	39.450
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	54.475	63.759
SKUPAJ	2.864.281	9.120.435

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2009:

	v EUR			
Obveznosti po zapadlosti	Nezapadle	Zapadle do 30 dni	Zapadle do 60 dni	Zapadle nad 60 dni
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.550.054	259.752	0	0
SKUPAJ	2.550.054	259.752	0	0

Javno podjetje v letu 2009 izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi obveznosti do članov nadzornega sveta v višini 493 EUR.

3.3.1.8 Pasivne časovne razmejitve

V bilanci stanja izkazujemo pasivne časovne razmejitve v znesku 1.000.637 EUR in predstavljajo v višini 994.507 EUR vnaprej vračunane stroške za obresti po najetih dolgoročnih kreditnih pogodbah za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Boštanj in HE Blanca, ki zapadejo v plačilo v letu 2010 in v višini 6.130 EUR kratkoročno odložene prihodke, ki so bili zaračunani v obračunski dobi, nanašajo pa se na pokrivanje stroškov zavarovalne premije za zavarovanja gradbenih objektov v naslednjem obračunskem obdobju.

3.3.1.9 Izvenbilančna evidenca

Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 36.704.679 EUR in predstavlja dolgoročne obveznosti iz naslova danega poročstva Republike Slovenije za črpani znesek in obresti najetega kredita pri SKB banki d.d., BAWAG banki d.d., UniCredit Banki d.d. in BISS banki.

3.3.2 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu poslovnega izida**3.3.2.1 Prihodki**

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.

v EUR

PRIHODKI	Leto 2009	Leto 2008
Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu	880.400	825.477
Prihodki od porabe in odprave PČR	38.755	38.839
Drugi prihodki- razmejene obresti od kreditov	990.304	956.051
Skupaj poslovni prihodki	1.909.459	1.820.367
Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	702	1.580
Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb	702	1.580
Drugi prihodki	2.151	2
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	2.151	2
Skupaj prihodki	1.912.312	1.821.949

3.3.2.2 Odhodki

v EUR

P O S T A V K A	Leto 2009	Leto 2008
Vrednost prodanih poslovnih učinkov	921.775	865.519
Skupaj poslovni odhodki	921.775	865.519
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	2.366	875
Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	2.366	875
Odhodki iz posojil, prejetih od bank	988.157	955.551
Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0
Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	11	0
Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb	988.168	955.551
Drugi odhodki	3	4
Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki	3	4
Skupaj odhodki	1.912.312	1.821.949

Stroški materiala:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2009	Leto 2008
Stroški energije	7.525	6.454
Stroški nadomestnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	4.312	2.768
Odpis drobnega inventarja in embalaže	0	404
Stroški pisar. materiala in strokovne literature	6.600	13.269
Drugi stroški materiala	78	273
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	18.515	23.168

Stroški storitev:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2009	Leto 2008
Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – vzdrževanje vodne infrastrukture	115.632	82.651
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS	1.478	965
Najemnine	57.084	48.583
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	5.847	6.320
Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premije	10.552	7.318
od tega: - zavarovalne premije	7.214	4.817
- ostalo	3.338	2.501
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	43.393	49.092
Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.693	14.372
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	15.760	27.720
Stroški drugih storitev	36.716	58.370
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	289.155	295.391

Stroški amortizacije in prevrednotovalni poslovni odhodki:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2009	Leto 2008
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	12.180	11.385
od tega: - za brezplačno pridobljeno neopredmetena sredstva	0	848
- za neopredmetena sredstva v lasti javnega podjetja	12.180	10.537
Amortizacija opreme in nadomestnih delov	26.357	26.578
od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo	245	1.478
- za opremo v lasti javnega podjetja	26.112	25.100
SKUPAJ AMORTIZACIJA	38.537	37.963

Stroški dela:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2009	Leto 2008
Plače zaposlencev	435.347	353.853
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.336	19.014
Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki	48.582	65.320
Od tega: - regres	13.140	13.920
- jubilejne nagrade in ostale nagrade	2.502	7.556
- prevoz na delo	20.884	18.672
- prehrana delavcev	12.056	16.382
- ostalo	0	8.790
Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	70.272	57.965
Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil, itd.	0	8.662
SKUPAJ STROŠKI DELA	575.537	504.814

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2009 ne izkazuje terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, zaposlenih in članov nadzornega sveta.

Drugi poslovni odhodki:

v EUR

VRSTA STROŠKA	Leto 2009	Leto 2008
480 Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov	0	0
Ostali stroški	31	4.183
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	31	4.183

Priloga 1 k poslovnemu izidu

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetiimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 25.25 za naslednje vrste:

		v EUR
- Stroški splošnih dejavnosti - GJS	924.141	100,00%
SKUPAJ:	924.141	100,0%

Primerjava stroškov za leto 2009 z Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. :

VRSTA STROŠKA	Poslovanje GJS 2009	NAČRT 2009 GJS	Realizacija/plan 09
SKUPAJ STROŠKI	921.775	1.046.539	88,08%
402 Stroški energije	7.525	6.454	116,59%
403 Stroški nadom.delov za OS in mat.za vzdrževanje OS	4.312	2.914	147,97%
406 Stroški pisar. materiala in strokovne literature	6.600	8.516	77,50%
407 Drugi stroški materiala	78	187	41,71%
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	18.515	18.071	102,46%
410 Str.stor.pri izdelavi proizvo.in opr.storitev-vzdr.vod.inf.	115.632	162.923	70,97%
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrž.opredmetenih OS	1.478	965	153,16%
413 Najemnine	57.084	57.137	99,91%
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	5.847	5.056	115,64%
415 Str.storitev pl. prometa in bančnih storitev ter zav. premije	10.552	7.318	144,19%
od tega: - zavarovalne premije	7.214	4.817	149,76%
- ostalo	3.338	2.501	133,47%
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev	43.393	37.843	114,67%
417 Stroški sejmov reklame in reprezentance	2.693	7.049	38,20%
418 Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami	15.760	16.682	94,47%
419 Stroški drugih storitev	36.716	46.696	78,63%
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	289.155	341.669	84,63%
430 Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev	12.180	14.704	82,83%
od tega: - za brezplačno pridobljeno neopred. sr.	0	848	0,00%
- za neopredm.sr. v lasti javnega podjetja	12.180	13.856	87,90%
432 Amortizacija opreme in nadomestnih delov	26.357	29.057	90,71%
od tega: - za brezplačno pridobljeno opremo	245	559	43,83%
- za opremo v lasti javnega podjetja	26.112	28.498	91,63%
SKUPAJ AMORTIZACIJA	38.537	43.761	88,06%
470 Plače zaposlencev	435.347	476.863	91,29%
472 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	21.336	22.446	95,05%
473 Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in d	48.582	66.454	73,11%
Od tega: - regres	13.140	15.193	86,49%
- jubilejne in ostale nagrade	2.502	4.000	62,55%
- prevoz na delo	20.884	26.765	78,03%
- prehrana delavcev	12.056	20.496	58,82%
474 Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd.	70.272	76.775	91,53%
SKUPAJ STROŠKI DELA	575.537	642.538	89,57%
489 Ostali stroški	31	500	6,20%
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	31	500	6,20%

3.3.2.3 Poslovni izid

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.

V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

V letu 2009 znaša davek od dohodkov v višini 1.101 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatve do Ministrstva za okolje in prostor.

V letu 2009 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

3.3.3 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 1.087.444 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega je 1.060.549 EUR prejemkov, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev ter 26.895 EUR prejemkov iz naslova drugih prihodkov pri poslovanju.

Znesek 1.051.120 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju iz naslova nakupa materiala in storitev, izdatke za plače zaposlenecv, izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb ter druge izdatke pri poslovanju .

Prejemki pri naložbenju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 702 EUR.

Izdatki pri naložbenju v višini 19.906.518 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 3.775 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 19.902.743 EUR (od tega znašajo izdatki za infrastrukturno ureditev HE Boštanj v višini 898.966 EUR, HE Blanca v višini 17.054.448 EUR, HE Krško v višini 1.946.395 EUR in v višini 2.934 EUR izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja).

Prejemki pri financiranju v višini 21.999.147 EUR se nanašajo na prejemke od dobljenih dolgoročnih posojil v višini 12.348.126 EUR, najetih za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje HE Blanca ter prejemke financirane iz Vodnega sklada v višini 9.651.021 EUR za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev ter odplačil anuitet najetih kreditov za financiranje infrastrukture na območju izgradnje HE Boštanj, od tega znašajo sredstva za financiranje infrastrukture in odplačil anuitet najetih kreditov za HE Boštanj v višini 3.072.844 EUR, HE Blanca v višini 4.624.879 EUR in HE Krško v višini 1.945.792 EUR ter prejetih sredstev za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 7.506 EUR.

Izdatki pri financiranju v višini 2.155.541 EUR se nanašajo na izdatke za plačilo obresti v višini 360.239 EUR ter izdatke za odplačilo glavnice posojil najetih pri SKB banki d.d. in Bawag banki d.d. v višini 1.795.302 EUR za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju izgradnje infrastrukture za HE Boštanj.

Denarni izid v obračunskem obdobju znaša -25.887 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo 32.350 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 6.463 EUR.

3.3.4 Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2009 ne izkazujemo premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala.

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapitala, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

V letu 2009 znaša davek od dohodkov 1.101 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatev do Ministrstva za okolje in prostor.

3.3.5 Druga pojasnila/razkritja

3.3.5.1 Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2009 prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 232.424 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 269.089 EUR.

Postavka	Prejemki v letu 2009 v EUR
Poslovodstvo-1 oseba	60.047
Individualne pogodbe- 4 osebe	209.042
Skupaj vsi prejemki	269.089

3.3.5.2 Prejemki (nadzorni organ)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v poslovnem letu 2009, znaša 8.495 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 9.004 EUR.

V letu 2009 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako tudi ne poročstva za obveznosti teh oseb.

3.3.5.3 Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu 2009 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

3.3.5.4 Znesek porabljen za revizorja

Znesek porabljen za revidiranje letnega poročila znaša 8.700 EUR. Ostalih storitev revizorjev v letu 2009 ni bilo.

3.3.5.5 Kazalniki

Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s SRS 30.28. Pri izračunu le-teh so uporabljeni podatki iz računovodskih izkazov za leto 2009 kot razmerja med postavkami opredeljenimi po SRS 29.

Stopnja lastniškosti financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in obveznostmi do virov sredstev 57.436.276 EUR in predstavlja 0,0174% udeležbo lastniškega financiranja.

Stopnja dolgoročnosti financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 48.776.531 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 57.436.276 EUR in kaže na 84,92% udeležbo dolgoročnega vira sredstev.

Stopnja osnovnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 56.222.236 EUR in sredstvi 57.436.276 EUR in pomeni 97,89% udeležbo osnovnih sredstev v vseh sredstvih.

Stopnja dolgoročnosti investiranja je opredeljena kot razmerje med vsemi stalnimi sredstvi skupaj z dolgoročnimi poslovnimi terjatvami 56.237.919 EUR in sredstvi 57.436.276 EUR in kaže na 97,91% udeležbo dolgoročnih sredstev v sredstvih.

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 56.222.236 EUR. Vrednost kazalnika 0,0002 nam pove, da je 0,02% osnovnih sredstev financiranih z lastniškim kapitalom.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah, čeke in gotovino 6.463 EUR in kratkoročnimi obveznostmi 7.659.108 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,0008.

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 186.504 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,025.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 0,025.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je 2,072 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi prihodki 1.909.459 EUR in poslovnimi odhodki 921.775 EUR.

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.

3.3.5.6 Pregled porabe prejetih državnih podpor

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.

Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2009 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2009	79.158
Povečanje	1.494
Zmanjšanje	38.510
Končno stanje na dan 31.12.2009	42.142

Pregled gibanja rezervacij brezplačno pridobljene opreme v letu 2009 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja

POSTAVKA	ZNESEK v EUR
Začetno stanje 1.1.2009	1.091
Povečanje	0
Zmanjšanje	246
Končno stanje na dan 31.12.2009	845

3.4 REVIZORJEVO POROČILO



Poročilo neodvisnega revizorja

Druženiku javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Revidirali smo priložene računovodske izkaze javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. december 2009, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost posloводства za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.

Revizorjeva odgovornost

Naša naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. na dan 31. december 2009 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Poročilo o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah

V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1) potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Jasen Stachurski, univ. dipl. ekon.

pooblaščen revizor

partner

Ljubljana, 31. maj 2010

KPMG Slovenija, d.o.o.