



MESTNA OBČINA KRANJ

**Oddelek za razvoj in
investicije**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 49, fax. 04/ 237 31 03

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

**OBRAZLOŽITEV O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA
INVESTICIJE, KI BODO DO KONCA LETA REALIZIRANE SKLADNO Z OCENO
IN SE TRENUTNO ŠE IZVAJAJO**

40600148 Domovi KS

Preostanek sredstev bo do konca leta v celoti realiziran, vsi postopki in dela so že v teku. Dela bodo zaključena do konca meseca novembra.

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo dodeljena v drugem polletju 2009. Sredstva bodo nakazana vlagateljem po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vložiti do 30.10.2009 in na podlagi podpisanih pogodb.

40600001 Gradnja manjših parkirišč

Preostanek sredstev bo do konca leta v celoti realiziran, naročilnice so v večini že izdane, tako da dela potekajo. Dela bodo zaključena do konca meseca novembra.

40600003 Kolesarska mreža

Preostanek sredstev bo realiziran do konca leta. Trenutno poteka postopek izbire izvajalca, ki bo zaključen do sredine meseca oktobra, tako da bo izgradnja lahko končana tekom meseca novembra.

40600005

C.Drulovka-Breg

Sredstva bodo porabljena do konca leta. V prejšnjem tednu sta nadzor in izvajalec uskladila gradbeno knjigo, tako da končno situacijo pričakujemo do konca meseca septembra.

40600016

Agromehanika-Hrastje

Nakup zemljišč bo izpeljan do konca, rezervirana sredstva bodo porabljena v celoti, ker so pogodbe v večini že podpisane oz. so v fazi priprave.

40600018

Gospodsvetska ulica

Sredstva bodo porabljena do konca leta. V prejšnjem tednu sta nadzor in izvajalec uskladila gradbeno knjigo, tako da končno situacijo pričakujemo do konca meseca septembra.

40600020

C. Staneta Žagarja

V teku JN izbire projektanta.

40600033

Trenča

Večinoma so bila že odkupljena zemljišča za ureditev vodotoka Trenča. Del sredstev ostaja, ker vseh obveznosti po pogodbah za odkupe v tem letu ne bo mogoče poravnati.

40600049

Gorenjesavska cesta

Sredstva bodo porabljena do konca leta. Naročilnica za izvedbo pločnika ob obvoznici je v podpisu, izbira izvajalca za preplastitev pa je ravno tako v zaključni fazi (danes, 23.9.2009 do 12.00 je bil rok za oddajo ponudb)

40600064

Cesta Tenetiše - Trstenik

Sredstva bodo porabljena, saj je gradnja pločnika v zaključni fazi, takoj za tem pa sledi obračun. Situacijo bomo prejeli predvidoma v drugi polovici oktobra.

IDZ obnove ulic je izdelana, PZI v izdelavi (pogodba). IDZ »Vovkovega vrta« z oranžerijo je izdelan (naročilnica). PZI obnove kanalizacije in vodovoda je v izdelavi (naročilnica). Geomehansko poročilo je v izdelavi. Geodetski posnetek javnih površin je bil izdelan in plačan.

Pogodbi s projektantoma ureditve kanjona Kokre sta v kroženju (potrebne so prerazporeditve proračunskih sredstev zaradi uskladitve programske klasifikacije). Geodetski posnetek dostopa do rogov je realiziran in plačan.

IDZ objektov ob Podrtini in IDZ prizidka glasbeni šoli (bodoči mladinski hotel) sta izdelani in delno plačani. Po dogovoru ju je potrebno še uskladiti z ZVKD.

PGD in PZI z geodetskim posnetkom Kostnice na Glavnem trgu so naročeni (naročilnica).

Sredstva bodo v celoti porabljena, pogodbe in naročilnice so že podpisane, kar pomeni da se dela že izvajajo, za vsa prosta sredstva pa peljemo potrebne postopke z katerimi bomo dela tudi opravili do konca meseca novembra.

Trenutno že teče postopek za izbor projektanta, za izdelavo idejnih projektov za krožišči pri Mercatorju in v Stražišču. Projekti bodo izdelani v mesecu novembru in plačani v letošnjem letu.

Finančna sredstva bodo do konca leta realizirana v celoti. Gre za dela, ki jih izvaja koncesionar, ki izvaja gospodarsko javno službo javne razsvetljave skladno s sprejetim planom. Dela se plačujejo v mesečnih situacijah.

Sredstva na PP 231013 *CERO projekt in odlagališča* bodo do konca leta porabljena za postavitev ekoloških otokov in nadgradnjo ločenega zbiranja odpadkov. Pogodbe so v pripravi.

Okoljska dajatev pa bo prenesena v naslednje proračunsko leto.

40600030

Bitnje-Šutna-Žabnica

Smo v fazi pridobivanja služnosti za sekundarni kanal. Sredstva rezervirana za služnosti bodo letos tudi realizirana. Projekta PGD in PZI sta v fazi izvajanja in bosta letos dokončana in realizirana.

40600080

Hrastje - desni breg Save

Smo v fazi pridobivanja služnosti za sekundarni kanal. Prav tako pa je potrebno urediti tudi služnosti za primarni kanal s Savskimi elektrarnami. Ali bomo lahko pridobili služnost od Savskih elektrarn ali pa bo potreben odkup zemljišč od le teh se bo natančneje vedelo v prihodnjem mesecu. Projekti PGD in PZI, ki so v fazi izvajanja bodo v letošnjem letu realizirani in plačani.

40600082

Veliki hrib

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Ostajajo sredstva za urejanje zemljišč, ker vsa zemljišča za gradnjo še niso bila pridobljena. Prav tako še ni prišlo do obnove cest.

40600131

Golnik

Trenutno potekajo dela po pogodbi št. 35101-393/2005-22-(46/13). Izvajajo se odmere zemljišč (naročilnica-Domplan) za odkup in pripravljajo služnostne pogodbe (Ribnikar, Likozar). Sredstva bodo realizirana, razen na PP 231013-Kanalizacije in čistilne naprave-proj.dok. v višini 35.000 EUR.

40600099

Vodni viri

Preostanek sredstev bo realiziran do kanca leta. Parcelacija zemljišč, ki je predpogoj za odkup zemljišč, je izvedena (GEOBI).

40600089

Vodovod Bašelj - Kranj

Projekti PGD in PZI bodo letos dokončani, zato bodo sredstva rezervirana za omenjeno dokumentacijo tudi plačana še v letošnjem letu. S strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pričakujemo odgovor na temo ali bo potreben odkup zemljišča ali bo

potrebno pridobiti le stvarno pravico za novi vodohran Zeleni hrib. Omenjeni odgovor bi morali prijeto v prihodnjem mesecu.

40600137 ***Vodovod Krvavec***

Sredstva, ki so namenjena na zgoraj navedenem NRP so vezana na realizacijo Pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Nosilna občina omenjenega projekta je občina Cerklje. Podpis pogodbe je bil realiziran kasneje kot je bilo sprva mišljeno. Pogodbena dela po pogodbi med Občino Cerklje in projektantom so že v fazi izvajanja. Koliko sredstev namenjenih za letošnje leto bodo realizirana je težko napovedati, saj za izvajanje pogodbe skrbi že omenjena nosilna občina Cerklje.

40600092 ***Zelene površine, otroška igrišča***

Trenutne aktivnosti otroških igriščih so sledeče:

- OŠ Žabnica – v izvedbi
- Rupa - naročeno
- KS Vodovodni stolp - naročeno
- KS Mavčiče - naročeno
- Planina III – naročilo v pripravi

40600103 ***Brežine***

Geološke raziskave so že opravljene, ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije dobimo v kratkem, kar pomeni da po izdelanem projektu izpeljemo pridobitev izvajalca kateri bo brežino tudi saniral.

40600111 ***Kranjski rovi***

Naročilnica za zaščito stranskih odprtih in meritve, ter digitalni načrt rovov so že izdane, določene aktivnosti že potekajo, tako da bo večji del sredstev do konca leta realiziran.

40700030

Drugi športni objekti

Sredstva bodo v celoti porabljena, naročilnice in pogodbe so že podpisane, na podlagi katerih izvajalci izvajajo dela.

40700106

Otroška četrt

Ker gre za manjša obnovitvena dela – menjava oken in podobno in postopek za izbor izvajalca že poteka bodo sredstva realizirana do konca meseca novembra.


40700103

Vzdrževanje in obnove šol


Vzdrževanje obnove šol poteka, dela so v večjem obsegu že naročena, dokončno bodo naročena do meseca oktobra. Ker gre v tem primeru za manjša dela kjer so plačilni roki 30 dni ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana do konca meseca novembra.

mag. Marko Hočevar

Vodja oddelka za razvoj in investicije




Damijan Perne, dr.med.spec.psih.



ŽUPAN

zanj

Igor Velov, dipl.upr.org.
PODŽUPAN





MESTNA OBČINA KRANJ

**Oddelek za razvoj in
investicije**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 49, fax. 04/ 237 31 03

Datum: 22. september 2009

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V OBDOBJU JANUAR –
DECEMBER 2009 - obrazložitve za nerealizirane zneske, ki bodo višji od 50.000€****40600004*****Savska cesta*****160.000 €**

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Savski cesti na odseku od križišča z Ljubljansko cesto do tovarne Zvezda oziroma do zadrževalnega bazena s črpališčem pri brvi čez Savo vključno z rekonstrukcijo Savske ceste od križišča z Ljubljansko cesto do mostu čez reko Kokro je v izvajanju.

Vzporedno z gradnjo komunalnih naprav in rekonstrukcijo ceste se izvajajo zaščitna arheološka raziskovalna dela, ki v veliki meri, predvsem zaradi večjega obsega od predvidevanj, zadržujejo izvedbo ostalih gradbenih del.

Gradnja kanalizacije in vodovoda na levem bregu Kokre v območju bivšega Inteksa je bila zreducirana le na primarni vod, sekundarno omrežje pa bo lahko zgrajeno po definiranju zavidave in ustreznem sodelovanju lastnika(ov) zemljišč in objektov.

Zaradi spremembe načrtov, kar je posledica racionalizacije projekta oziroma nekaterih cenejših rešitev v primerjavi s projektnimi, bodo sredstva za izgradnjo kanalizacije v proračunu 2009 ostala saj se bo kanalizacija gradila le iz naslova takse.

40600006***C.Njivica-občinska meja*****418.644€**

Za potrebe nove trase ceste Njivica-občinska meja so bile že izvedene potrebne raziskave terena, v letu 2008 smo izvedli nakup zemljišč po sprejetju prostorskega akta in pridobili potrebna dovoljenja ter izvedli izbor izvajalca. Gradnjo planirati pričeti v letu 2009, zaključiti

pa v letu 2010. V teku je še pridobivanje gradbenega dovoljenja. Investicijo ni možno pričeti izvajati, ker še nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja. Za potrebe pridobitve le tega pa čakamo s strani državnih služb pridobitev soglasij, ki jih še nimamo.

40600023

Hafnerjeva pot

150.000€

Sredstva na postavki 231013 so bila porabljena za plačilo ekspertnega mnenja, ki je bilo izdelano za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo.

Predvidena je izgradnja kanalizacije in vodovoda. Za poseg smo že zagotovili nadzor in varstvo pri delu. Stroški bodo delno plačani iz proračuna 2009, delno pa iz proračuna 2010.

Trenutno poteka zaključek postopka za izbor izvajalca del tako da bo le ta pričel z deli takoj, ko bo pogodba podpisana. Kljub temu pa ocenjujemo, da vsa planirana sredstva ne bodo porabljena saj bo izstavljen le ena situacija oziroma bo plačilo v celoti zamaknjeno v prihodnje leto. Višine le te pa je odvisna od zaključka postopka.

Projekt se sestoji iz treh faz in sicer prvo fazo izvaja Gradbinec v sklopu gradenj objektov, ki jo izvajajo, drugi dve fazi pa bo izvajala MO Kranj. Prva faza se bo pričela izvajati v kratkem, druga pa nadaljevala v letu 2010.

40600122

Obnova ulic mestnega jedra - 1-faza

100.000€

Sredstva so namenjena dokončanju rekonstrukcije in arheološkim raziskavam Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do Cankarjeve ulice in Tomšičeve ulice na odseku od Gasilskega trga do Cankarjeve ulice. Operacijo sofinancira EU z nepovratnimi sredstvi v višini 85%.

Dela so v zaključni fazi. Trenutno še nameščamo podzemne kontejnerje in izvajamo asfaltiranje na delu ki sovпада z obnovo gradu Kieselstein. Zato dela še niso zaključena. Ker bodo pogodbena dela zaključena v manjšem znesku za približno 100.000€ bo ta del sredstev ostal neporabljen.

40600039

Parkirna hiša Likozarjeva ulica

133.000€

V okviru projekta se predvideva pridobitev projektne dokumentacije PGD, PZI in revizijo V letošnjem letu bodo realizirana sredstva za nakup zemljišč.

Sredstva ne bodo porabljena saj bo za izgradnjo parkirne hiše podeljena stavbna pravica, v sklopu investicije pa bo investitor pridobil in plačal tudi projektno dokumentacijo.

40600110

Prometna ureditev Slovenskega trga

260.000€

Namen operacije je celovita prenova ulic in cest v upravnem delu mestnega središča in s tem zagotovitev pogojev za ustrezno prometno ureditev območja. Cilj projekta je obnoviti prometno in okoljsko infrastrukturo tako, da bo omogočalo novo prometno ureditev na širšem območju upravnega središča mesta. Tako bo obnovljena Ljubljanska cesta od križišča s Savsko cesto do hotela Jelen, Koroška cesta od Slovenskega trga do križišča z Bleiweisovo cesto, Stritarjeva ulica, Gregorčičeva ulica od Stritarjeve do Koroške ceste, cesta Slovenski trg mimo MOK, cesta Slovenski trg med Globusom in Delavskim domom pa bo namenjena dostopu v novo parkirno hišo. Sredstva so namenjena dokončanju projektne dokumentacije in začetku gradnje.

Del sredstev pa je namenjenih tudi za dokončanje projekta za parkirno hišo Slovenski trg v višini 50.000 EUR, predvidenih za idejni načrt, bo porabljenih, poraba 250.000 EUR, namenjenih za načrte PDG, PZI in revizijo, pa ne porabljenih saj bo za izgradnjo parkirne hiše podeljena stavbna pravica, v sklopu investicije pa bo investitor pridobil in plačal tudi projektno dokumentacijo.

40600108

Deponija Tenetiše

50.000€

Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal v letu 2009 ne bodo realizirana in se prenesejo v leto 2010 ko bo predvidoma porabljena za izgradnjo sortirnice oziroma MBO.

40600109

Zbirni centri, ekološki otoki

180.000€

V proračunu planirana sredstva so planirana za izgradnjo 17 ekoloških otokov. Javno podjetje postavlja ekološke otoke v skladu pridobljenimi lokacijami in soglasji za postavitve.

Sredstva namenjena za izgradnjo ekoloških otokov bodo do konca leta realizirana. V pripravi imamo prav tako razpis za nadgradnjo ločenega zbiranja odpadkov.

Sredstva takse za obremenjevanje zraka in tal v letu 2009 ne bodo realizirana in se prenesejo v leto 2010 ko bo predvidoma porabljena za izgradnjo sortirnice oziroma MBO.

40600027

Struževo

61.000€

Gradnja kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda in ulic v Struževem je bila do konca junija 2009 zaključena; Prvotno planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti na račun nižjih stroškov pri gradnji, projektni dokumentaciji in nakupih zemljišč.

40600029

Planina JUG

557.520€

Sredstva so bila planirana za dokončanje javne infrastrukture. Ker je izgradnja le te povezana z gradnjo stanovanjskih objektov zasebnega investitorja, ki pravkar poteka, v tem trenutku nimamo zagotovil, da bodo sredstva realizirana.

40600082

Veliki hrib

70.000€

Za namen vloge Gorki moramo pridobiti ustrezne služnosti ter projektno dokumentacijo. Ta je bila že pridobljena in bo v letošnjem letu tudi plačana. Do izvedbe pa v letu 20120 še ne bo prišlo saj je pred tem potrebno urediti služnostne pogodbe. Ocenjujemo, da bodo v sklopu investicije v letošnjem letu ostalo neporabljenih 70.000 €.

40600132

K.Skalca,Ul.T.Odrove,C.1.maja

206.000€

Investicija, za katero je bila oddaja del izvedena sočasno s Savsko cesto je v zastoju zaradi pritožbe stanovalcev tega območja na izdano gradbeno dovoljenje. Po podatkih stanja upravnega postopka kaže, da v letošnjem letu ne bo mogoče pričeti z gradnjo.

40600089

Vodovod Bašelj - Kranj

35.000€

Eden glavnih vodnih virov za napajanje Mestne občine Kranj je zajetje skupaj s črpališči nad naseljem Bašelj v Občini Preddvor. V idejni zasnovi smo obdelali nov primarni, medobčinski vodovod na odseku od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v mestni občini Kranj. Traso novega vodovoda smo po večini umestili v javne površine (ceste, poti) in se s tem izognili težavam ob vzdrževanjih v prihodnosti. Edino preko območja Brda smo traso predvideli vzporedno z obstoječim vodovodom.

Plačana je bila izdelava geodetskega elaborata za pripravo projektne dokumentacije za vodovod Bašelj- Kranj. Realizirano je bilo plačilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekt- Vodovod Bašelj. V pripravi je tako PGD kot tudi PZI. Ocenjujemo, da bodo ostala nerealizirana sredstva v višini 35.000€, to je del sredstev namenjenih za plačilo projektne dokumentacije.

40700019

Layerjeva hiša

400.000€

Cilj operacije je obnova 524 m² danes praznega in neizkoriščenega kulturnega spomenika – Layerjeve hiše v starem Kranju in pridobitev novih površin javne kulturne infrastrukture namenjene muzejski, galerijski in spremljajočim umetniškim dejavnostim. Prav tako je cilj

operacije, da bo objekt Layerjeve hiše dostopen za ogled in bodo omogočeni pogoji za postavitve stalne razstave. Konec maja 2009 sta bili sklenjeni pogodbi z izvajalcem za GOI in konzervatorsko restavratorska dela.

V prvi polovici leta 2009 je bilo realiziranih 54.840 EUR sredstev. Gradbena, obrtniška, instalacijska, restavratorska in konzervatorska dela bodo zaključena do konca meseca septembra.

Na podlagi podpisanih pogodb z izvajalcem ocenjujemo, da bodo sredstva v ocenjeni višini 400.000 € ostala neporabljena bo pa na drugi strani tudi manjši prihodek, ki je bil planiran po pogodbi s pristojnim ministrstvom.

40700025

Grad Kieselstein - kompleks

600.000€


Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantičnimi grajskimi delavnicami, grajsko dvorišče in vrt, mestno obzidje, Knedlov vrt in komunikacijsko povezavo proti jugu skozi grajsko obzidje in proti preostalemu mestnemu jedru na sever ob obzidju.

V II. fazo izvajanja obnove kompleksa gradu, ki je tudi predmet projekta s katerim je Mestna občina Kranj pridobila dobrih 2,8 mio EUR sredstev sofinanciranja s strani ESRR, sodijo obnova grajskega objekta in njegova maksimalna prostorska izkoriščenost, obnova Lovskega dvorca in vzpostavitev večnamenskega kulturno-prireditvenega prostora na grajskem dvorišču, ter obnova brežine in obzidja vključno s Knedljevimi vrtovi.


Sredstva predvidena v veljavnem proračunu za leto 2009 ne bodo v celoti realizirana. Največji razlog za nerealizacijo so dodatna dela, ki so nastala na urejanju brežine pod gradom. Tako bo ostalo nerealiziranih 600.000€ finančnih sredstev.

mag. Marko Hočevar

Vodja oddelka za razvoj in investicije



Damijan Perne, dr.med.spec.psih.



ŽUPAN

zanj

Igor Velov, dipl.upr.org.

PODŽUPAN

NRP	Opis	Začetek- Konec NRP	Okrvna vrednost	Sprejeti 2009	Veljavni 2009	Ocena 23.09.2009	Realizacija 2009	Prevezete obveznosti		Predobremenit ve (NAR,POG)
								4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10000001	Svetiške skupine - nakup opreme	01.05.2007- 31.12.2012	30.000	3.500	3.500	3.500	745	0	0	0
40200001	Nakup opreme - uprava	01.05.2007- 31.12.2013	600.000	80.320	105.094	105.450	52.871	6.894	19.436	19.436
40200002	E-mesto	01.05.2007- 01.05.2007-	300.000	30.000	30.000	36.000	2.400	3.600	0	0
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	31.01.2008	600.000	100.000	86.359	88.623	73.622	10.356	0	0
40200004	Nakup pohištva - uprava	01.05.2007-	200.000	40.000	46.697	46.253	46.253	0	0	0
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	01.05.2007-	320.000	77.000	83.000	77.000	55.302	0	4.000	4.000
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inves	01.05.2007-	450.000	114.800	114.800	114.800	91.680	3.015	1.800	1.800
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in in	01.05.2007-	700.000	170.000	170.000	170.000	122.165	15.826	0	0
40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI	01.01.2008- 31.12.2011	155.000	20.000	15.712	15.730	10.958	0	0	0
40300001	Sejem bil je živ-Kranjska hiša	01.06.2006- 31.12.2009	345.000	5.831	5.831	5.831	2.316	0	0	0
40300004	Državne pomoči v kmetijstvu	01.05.2007- 31.12.2013	820.460	120.000	120.000	120.000	54.820	6.254	0	0
40300005	LAS Gorenjska košarica	01.01.2009- 03.06.2015	170.000	20.000	20.000	20.000	8.172	0	0	0
40400001	Nakup opreme - OMI	01.05.2007-	130.000	29.299	30.899	30.899	5.129	0	0	0
40600001	Gradnja manjših parkirišč	01.05.2007- 31.12.2013		475.000	454.752	471.252	164.050	199	139.844	139.844
40600003	Kolesarska mreža	01.01.2005- 31.12.2012	613.420	86.937	86.937	86.937	0	0	6.737	6.737
40600004	Savska cesta	01.01.2006- 31.12.2011	2.694.509	956.250	1.192.052	1.032.052	539.641	89.428	536.047	536.047
40600005	C. Drulovka-Breg	01.01.2007- 31.12.2009	2.448.000	540.291	540.291	540.291	444.300	8.160	38.164	38.164
40600006	C. Njivica-občinska meja	01.01.2001- 31.12.2010	867.985	426.084	426.084	7.440	7.440	0	0	0
40600009	Bleiweisova c.	01.01.2005- 31.12.2011	2.061.008	79.700	79.700	49.560	4.080	0	45.480	45.480
40600012	Sanacija posledic poplav-mostovi ceste	30.04.2009- 31.12.2013		78.000	78.000	78.000	1.200	11.208	41.455	41.455
40600014	Kokrica - Mlaka/Grič	01.01.2005- 31.12.2010	2.851.357	10.000	10.000	10.000	7.176	0	0	0
40600016	Agromehanika-Hrasnje	01.01.2006- 31.12.2010	1.128.617	87.816	87.816	87.816	26.136	0	13.400	13.400

NRP	Opis	Začetek- Konec NRP	Okrvina vrednost	Sprejeti 2009	Veljavni 2009	Ocena 23.09.2009	Realizacija 2009	Prevezete obveznosti		Predobremenit ve (NAR,POG)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40600018	Gospodstvska ulica	01.06.2007- 31.12.2010	1.531.265	627.792	627.792	627.792	477.810	45.186	58.986	
40600020	C. Staneta Žagarja	01.05.2007- 31.12.2011	966.111	48.000	48.000	48.000	0	0	0	
40600022	Kidričeva cesta	01.01.2006- 31.12.2012	1.846.537	100.000	92.900	29.999	20.639	0	0	
40600023	Hafnerjeva pot	01.01.2005- 31.12.2011	1.827.914	300.000	160.000	10.000	4.373	0	14.000	
40600024	Primskovo - sever	01.01.2006- 31.12.2009	1.237.180	4.000	4.000	4.000	0	391	0	
40600027	Struževo	01.05.2007- 31.12.2011	1.693.791	663.341	718.341	657.341	596.307	0	58.059	
40600028	Rekonstrukcija čistilne naprave	01.01.2006- 31.12.2013	34.330.281	294.800	294.800	294.800	256.413	725	12.832	
40600029	LN Planina-jug	01.01.2006- 31.12.2012	6.646.854	557.520	557.520	0	0	0	0	
40600030	Bitnje-Šutna-Žabnica	01.01.2005- 31.12.2013	9.900.173	132.845	132.845	163.245	16.735	0	74.483	
40600031	LN Britof-Voge	01.01.2005- 31.12.2013	2.702.387	80.000	80.000	75.000	7.822	1.999	0	
40600033	Trenča	01.01.2006- 31.12.2013	2.510.531	60.000	60.000	60.000	0	0	0	
40600034	Ureditev c. Polica-Exoterm	01.01.2005- 31.12.2009	420.681	15.581	15.581	0	0	0	0	
40600039	Parkirna hiša Likozarjeva ulica	01.05.2007- 31.12.2013	1.074.000	150.000	150.748	17.748	17.748	0	0	
40600041	Vzhodna vpadnica	01.01.2006- 31.12.2013	859.623	0	162.000	162.000	162.000	0	0	
40600049	Gorenjesavska cesta	01.05.2007- 31.12.2008	62.600	150.000	120.000	120.000	0	0	0	
40600050	Poslovni prostori	01.05.2007- 31.12.2009	208.646	0	70.000	70.000	70.000	0	0	
40600051	Staro mestno jedro	01.05.2007- 31.12.2009	202.412	150.000	150.000	154.292	20.106	16.634	6.883	
40600060	R1/210 Jezersko - Škofja Loka	01.01.2009- 31.12.2011	874.600	20.000	20.000	20.000	906	0	0	
40600063	Kokrški log	01.01.2006- 31.12.2009	286.396	43.300	43.300	43.300	1.458	0	6.442	
40600064	Cesta Tenetiše - Trstenik	01.01.2006- 31.12.2009	200.000	101.000	101.000	99.000	0	0	2.887	
40600068	Investicijako vzdrževanje cest - nujni poseg		1.141.871	225.232	225.232	186.032	163.691	90	272	
40600073	Povezava šenčurski GZ - Sava	01.05.2007- 31.12.2011	1.141.871	111.280	111.280	84.500	58.313	0	9.580	

NRP	Opis	Začetek- Konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti 2009	Veljavni 2009	Ocena 23.09.2009	Realizacija 2009	Prevzete obveznosti		Predobremenit ve (NAR,POG)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40600079	Čirče	01.05.2007- 31.12.2013	3.483.506	50.000	30.000	30.000	7.086	0	0	370
40600080	Hrastje - desni breg Save	01.01.2008- 31.12.2013	14.365.852	178.000	187.356	187.356	2.761	58.437	49.231	
40600081	Zlato polje - sever	01.01.2008- 31.12.2011	467.272	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
40600082	Veliki hrib	01.01.2008- 31.12.2012	1.079.707	123.000	123.000	53.000	644	0	0	360
40600083	Stražišče	01.01.2008- 31.12.2015	4.881.260	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
40600084	Drulovka - Zarica	01.01.2008- 31.12.2010	385.761	285.100	235.100	235.100	1.008	494	215.175	
40600089	Vodovod Bašej - Kranj	01.01.2008- 31.12.2012	3.537.000	202.000	214.600	179.600	50.595	126	75.382	
40600090	Nakup obstoječih cest		1.200.000	210.000	210.000	210.000	42.739	13.575	113.450	
40600091	Javna razsvetljava			290.000	280.000	290.000	108.854	44.495	0	
40600092	Zelene površine, otroška igrišča			160.000	145.000	174.000	78.533	11.659	0	
40600093	Energetska zasnova Kranja	01.05.2007- 01.01.2006- 31.12.2009	83.459	70.000	77.100	77.100	28.301	0	0	0
40600094	Pokopališče Tenetiše		302.504	205.000	248.262	0	151.512	0	0	0
40600096	Avtobusna postajališča		50.000	10.000	21.600	10.312	312	0	0	0
40600099	Vodni viri		377.870	162.000	132.699	69.699	14.215	1.221	0	0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006- 31.12.2013		117.000	117.000	117.000	6.144	49.509	38.352	
40600103	Brežine	30.04.2009- 30.10.2013		60.000	110.000	115.000	32.543	0	0	0
40600106	Cestne brežine			10.000	10.000	16.000	0	0	0	0
40600108	Deponija Tenetiše			100.000	100.000	50.000	49.590	0	0	0
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki			280.000	280.000	100.000	0	0	0	0
40600110	Prometna ureditev Slovenskega trga	07.03.2008- 31.12.2011	5.312.313	1.649.217	1.499.017	1.239.017	65.834	3.960	1.018.739	
40600111	Kranjski rovi	01.05.2007- 31.12.2010	230.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
40600114	Cesta R2/410 Golnik Kranj	01.05.2007- 31.12.2010	197.631	150.000	150.000	0	0	0	0	0
40600118	Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem	27.06.2007- 31.12.2009	386.541	386.541	382.541	351.888	159.128	0	192.760	
40600119	Zbirni kataster GJI Gorenjske - 1. faza	27.09.2007- 31.12.2009	193.796	66.071	66.071	66.071	66.071	0	0	0

NRP	Opis	Začetek- Konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti 2009	Veljavni 2009	Ocena 23.09.2009	Realizacija 2009	Prevzete obveznosti	Predobremenit ve (NAR,POG)
1	2								
40600122	Obnova ulic mestnega jedra - 1- faza	01.01.2007- 31.12.2009	1.593.284	1.172.055	1.172.055	1.072.055	583.732	17.798	4.282
40600124	C. Kranj-Rupa-AC nadvoz	01.01.2008- 31.12.2011	2.453.760	25.910	25.910	19.910	19.908	0	0
40600125	C. Hotemaže-Britof	01.01.2009- 31.12.2010	343.849	20.000	20.000	0	0	0	0
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	01.01.2008- 31.12.2012	3.827.680	305.000	305.000	308.000	24.476	0	140.400
40600128	Kokrica	01.01.2008- 31.12.2014	1.835.140	3.000	3.000	3.000	0	0	0
40600129	Mlaka	01.01.2008- 31.12.2014	1.994.424	4.000	4.000	4.000	0	0	0
40600131	Golnik	01.01.2008- 31.12.2014	4.107.950	345.000	381.801	380.551	52.475	18.722	213.600
40600132	K. Skalica, U.I. T. Odrove, C. 1. maja	01.01.2008- 31.12.2011	506.570	424.000	205.718	0	0	0	0
40600133	K. Kokrški breg, Huje	01.01.2009- 31.12.2011	932.755	25.000	13.300	13.300	6.999	0	2.945
40600135	ČČN Smladnik	01.01.2008- 31.12.2012	3.014.156	90.000	80.224	43.824	2.400	13.691	15.446
40600136	Vod. Naklo-ind. cona Polica	01.01.2008- 31.12.2009	123.760	123.760	123.760	123.760	105.679	0	18.081
40600137	Vodovod Kravec	01.01.2008- 31.12.2014	3.216.760	50.000	48.452	37.200	5.174	0	0
40600138	LN Pševo - zunanji del	01.01.2008- 31.12.2009	792.300	32.200	32.200	0	0	0	32.198
40600147	Mestna hiša	01.01.2008- 31.12.2010	500.000	35.000	52.000	52.000	450	4.689	29.640
40600148	DOMOVI KS	31.12.2013		600.000	622.000	150.000	249.521	23.887	114
40600149	Obnove cest KS			438.000	387.400	388.600	78.968	37.491	66.892
40600151	Regijski center za ravnanje z odpadki			85.942	85.942	85.942	70.939	3.953	7.905
40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokri	01.01.2004- 31.12.2010	2.973.595	31.460	31.460	36.294	10.059	0	20.966
40600153	Križišča in Krožišča			19.080	84.080	84.080	8.020	0	0
40600154	Partizanska cesta			30.000	27.000	27.000	0	0	0
40700001	Investicijski transferi šolam	01.01.2007- 01.01.2008	1.500.000	208.925	208.925	208.925	106.393	3.711	98.821
40700003	Obnova OŠ Strazišče - Žabnica s telovadnji	30.06.2009	1.354.602	1.531.619	1.525.323	1.402.704	692.760	11.734	656.132

NRP	Opis	Začetek- Konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti 2009	Veljavni 2009	Ocena 23.09.2009	Realizacija 2009	Prevzete obveznosti		Predobremeni ve (NAR,POG)
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40700015	Vrtec Čira Čara	01.01.2007- 30.09.2010	4.734.514	48.000	48.000	48.000	0	40.800	0	0
40700018	Investicijski transferi - kultura	01.01.2007-	900.000	18.916	18.917	18.917	18.916	0	0	0
40700019	Lajerjeva hiša, hiša umetnikov	01.10.2008- 31.10.2012	1.226.545	1.226.545	1.226.545	826.545	262.849	107.716	279.041	
40700021	Nakup knjižnice	26.09.2006- 28.02.2009	7.236.204	100.000	97.496	93.176	37.830	0	15.419	
40700024	Spominska obeležja			10.000	10.000	10.000	6.022	0	0	0
40700025	Grad Kieselstein - kompleks	01.01.2008- 31.12.2010	6.561.903	3.320.000	3.338.324	2.738.324	1.046.146	399.009	1.857.499	
40700030	Drugi športni objekti			185.000	185.000	185.000	44.554	1.830	0	
40700031	Športni center Kranj		1.400.000	1.370.000	1.396.018	1.396.018	1.347.072	3.639	0	
40700032	ŠC Kranj - redno invest. vzdrževanje			100.000	100.000	100.000	18.328	0	81.672	
40700034	Pokriti olimpijski bazen			60.569	34.551	34.551	0	0	0	
40700050	Varna hiša			3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	
40700055	Škribovc			2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	
40700056	Domačija Pr Primožk	01.05.2007- 31.12.2007	74.600	60.000	60.000	60.000	0	32.149	27.851	
40700099	Investicijski transferi vrtcem	01.01.2007-	1.800.000	230.000	287.810	287.810	64.381	49.786	173.643	
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	01.01.2008- 31.12.2011	800.000	500.000	462.000	462.000	139.885	165.013	1.890	
40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	01.01.2008- 31.12.2011	1.400.000	25.000	31.296	25.000	21.756	0	0	
40700105	Skakalnica			35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	
40700106	Otroška četrt	01.02.2009- 31.12.2011	310.000	220.000	220.000	220.000	180.000	0	0	
40900001	Avto lestev			242.824	242.824	242.824	242.824	0	0	
50000001	Investicije KS			308.920	291.761	0	37.551	0	0	