



12

ŽUPAN

Številka: 353-11/2004
Datum: 01.03.2010

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ**

ZADEVA: POROČILO O IZVEDENIH DELIH NA PROJEKTU »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ« V LETU 2009

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, uradno prečiščeno besedilo, ZLS – UPB1 in št. 21/06) ter 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/2001 in 79/2001) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

POROČILO O IZVEDENIH DELIH NA PROJEKTU »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ« V LETU 2009

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bosta kot poročevalki na seji Sveta in delovnih teles sodelovali:

- Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad., vodja Urada za urejanje prostora
- mag. Vera Djurić Drozdek, višja svetovalka II., Urad za urejanje prostora

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Tržič sprejme poročilo o izvedenih delih na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« do konca leta 2009.


mag. Borut Sajovic
ŽUPAN





OBČINSKA UPRAVA

OBRAZLOŽITEV:

V decembru 2005 je bila izdana odločba Evropske komisije, št. 2005 SI C PE 002, o odobritvi pomoči Kohezijskega sklada za skupino projektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo v občini Tržič v RS s sklopu krovnega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda. Projekt obsega naslednje podprojekte:

1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda – 1. faza,
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda – 2. faza,
3. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda – izgradnja čistilne naprave - (CČN Tržič),
4. Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« (nadzor),
5. Izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič« (obveščanje javnosti).

V letu 2009 so bile izvedene naslednje aktivnosti in opravljena pogodbeno dela na posameznih podprojekti:

- pogodbeni izvajalec del SCT d.d. Ljubljana je zgradil 9.826 m kanalizacije od skupno 12,4 km kanalizacije in obnovil 14.799 m primarnega vodovoda od skupno 34.000 m načrtovane obnove vodovoda;
- ostala gradbena in tehnološka dela pri projektu kanalizacija:
 1. na zadrževalnih bazenih je izvedeno 39,71 % pogodbenih del,
 2. mehansko čiščenje v sklopu centralne čistilne naprave v obsegu 80,25 % pogodbenih del,
 3. biološko čiščenje v sklopu centralne čistilne naprave v obsegu 60,42 % pogodbenih del,
 4. tehnološki objekt v sklopu centralne čistilne naprave v obsegu 70,27 % pogodbenih del,
 5. ureditev zunanosti v sklopu centralne čistilne naprave v obsegu 57,76 % pogodbenih del;
- ostala gradbena in tehnološka dela pri projektu vodovod: na zadrževalnih bazenih je izvedeno 64 % pogodbenih del;
- za izvedbo gradbenih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju je bila izdelana ustrezna projektna dokumentacija,
- Kanalizacija se je gradila na naslednjih trasah oz. lokacijah: Bistrica B-10 (fekalni kanal), Zvirče (fekalni in meteorni kanal), Sebenje – Žiganja vas – Retnje – Breg (tlačni vod Žiganja vas, tlačni vod CČN, fekalni kanal Breg, fekalni kanal črpališče Retnje – Breg, fekalni kanal Retnje – Breg, fekalni kanal Žiganja vas – Sebenje, fekalni kanal v Žiganji vasi), mešani kanal Tržič – mesto (Balos), obnova ZBDV Kovor, Križe, S kanal, v gradnji ZBDV Bistrica – dela na navedenih trasah oz. lokacijah še niso v celoti zaključena,
- Vodovod se je obnavljal na naslednjih trasah oz. lokacijah: Črni gozd – VH Ibelc, mesto – Sv. Jožef, VH Hofnarca – Križe, VH Ibelc – mesto, VH Ibelc – VH Hofnarca, odseki v Križah, Križe – Žiganja vas, Žiganja vas – Brezovo, ICL – Loka do CČN, mestni vodovod, Žegnani studenec: Kovor – Zvirče,
- V gradnji so vodohrani: VH Pilarna, VH Ibelc, VH Križe, VH Podljubelj, VH Žegnani studenec 1, VH Žegnani studenec 2 in črpališče Črni gozd.



OBČINSKA UPRAVA

- 08.01.2009 je Občina Tržič podpisala izvajalsko pogodbo z najugodnejšim izbranim ponudnikom, podjetjem Primorje d.d. za gradnjo centralne čistilne naprave v višini 4.066.128,26 EUR.
- 10.07.2009 je bilo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje za gradnjo centralne čistilne naprave;
- skladno s strategijo komuniciranja z javnostjo je bila o projektu izdana 1 zloženka, ki je bila razposlana na vsa gospodinjstva v občini Tržič. Zloženka je bila izdana za namen pričetka gradnje centralne čistilne naprave (avgust 2009). Poleg zloženke je bilo izdelano podporno informativno gradivo (obvestilo za javnost, razlagalno gradivo za novinarje, vabilo, članek za medije). Izvedena pa je bila tudi novinarska konferenca. V občinskem glasilu Tržičan je bilo objavljenih več člankov, ki kontinuirano obveščajo občane o poteku projekta. Vsa gradiva pa so dostopna tudi na spletnem portalu Občine Tržič www.trzic.si. Informiranje in obveščanje javnosti je v skladu s strategijo komuniciranja izvedeni v obsegu 59,93 % pogodbenih del.
- skladno z izvajalsko pogodbo za izvedbo nadzora je pogodbeni inženir (podjetje Projekt d.d. Nova Gorica) izvajal nadzor nad izvedbo gradbenih del v skladu s terminskim in finančnim planom projekta. Inženirski nadzor je skladno z napredovanjem izvajalskih del izveden v obsegu 54,57 % pogodbenih del.

Kumulativni prikaz vseh opravljenih izvajalskih del za leti 2008 – 2009

	Enota	Količina	Skupaj fizična izvedba vseh zahtevkov za plačilo**	Stopnja fizične izvedbe v %
KANALIZACIJA				
Skupna dolžina kanalizacije	km	12,4	10,363	83,57
Zadrževalni bazen	enota	7	2,78	39,71
črpališče	enota	2	0	0
Mehansko čiščenje	enota	1	0,8025	80,25
Biološko čiščenje	enota	1	0,6042	60,42
Tehnološki objekt	enota	1	0,7027	70,27
Ureditev zunanosti	enota	1	0,5776	57,76
Tehnična pomoč	%	100	54,57	54,57
Obveščanje javnosti	%	100	59,93	59,93
VODOVOD				
Skupna dolžina cevovoda	km	34	28,063	82,54
Zadrževalni bazen	enota	6	3,84	64,00
črpališče	enota	1	0	0
Čistilne naprave za pitno vodo	enota	3	0	0
Tehnična pomoč	%	100	54,57	54,57
Obveščanje javnosti	%	100	59,93	59,93



OBČINSKA UPRAVA

Občina Tržič je v letu 2009 prejela naslednje situacije (račune) pogodbenih izvajalcev za izvedena gradbena dela in opravljene storitve v višini:

projekt	vsi prejeti računi	plačani računi	prejeti računi v 2009, zapadlost v 2010
1. faza	4.308.801,93	3.375.926,95	932.874,98
2. faza	4982.334,10	3.660834,05	1.321.500,05
nadzor	134.268,42	134.268,42	/
obveščanje javnosti	10.044,36	10.044,36	/
CCN Tržič	1.615.805,61	868.558,05	747.247,56
SKUPAJ	11.051.254,42	8.049.631,83	3.001.622,59

Viri financiranja prejetih in plačanih računov v letu 2009:

viri financiranja	vrednost (EUR)
Proračun Republike Slovenije	1.474.548,37
Kohezijski sklad	4.434.018,13
Proračun Občine Tržič *	867.219,37
Okoljska dajatev	1.273.845,96
SKUPAJ	8.049.631,83

Pripravljalci:
Jasna Kavčič, univ.dipl.inž.grad.
Vodja Urada za urejanje prostora

mag. Vera Djurić Drozdek
Višja svetovalka II.

V. D. Kavčič

Drago Zadnikar
Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

