


MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 75, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 410-0139/2007-42-(45/01)

Datum: 22.07.2009

SVET MESTNE OBČINE KRANJ
E.) Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar-junij 2009

01	MESTNI SVET
-----------	--------------------

01019001	Dejavnost občinskega sveta
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme
101301	SVETNIŠKE SKUPINE

Nabavljen je bil tiskalnik in dva mobilna telefonska aparata.

04	OBČINSKA UPRAVA
-----------	------------------------

0401 Kabinet župana

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
	potrebnim za delovanje občinske uprave
40200001	Nakup opreme - uprava
100701	SVET ZA PREVENTIVO

V marcu 2009 je bil izveden nakup preventivne radarske table Viasis mini – EPH, s katero se prispeva k večji varnosti v cestnem prometu v naseljih. S tem je bil realiziran tudi cilj, da se vsako leto izvede nakup ene table, ki se namešča na lokacije, kjer so potrebna opozorila zaradi previsokih hitrosti voznikov.

0402 Oddelek za tehnične zadeve

06039001	Administracija občinske uprave
40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI
101001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

Obnova apartmaja v Barbarigi je bila že izvedena, plačilo bo realizirano v drugi polovici leta, ograjo v Novalji pa bodo postavili v drugi polovici leta.

Za 4.270 EUR manj sredstev bo porabljenih za nakup opreme za ogrevanje in hlajenje, zato predvidevamo sredstva prerazporediti na tekoče vzdrževanje in nakup drobnega orodja.

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
	potrebnim za delovanje občinske uprave
40200001	Nakup opreme - uprava
101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

Finančna sredstva za nakup stojne računalniške opreme, strežnika in licenčne programske opreme bodo porabljena v drugi polovici leta. Nabavljena je bila druga oprema (kosilnica, dihalni aparat in regali za arhiv). Za nakup kosilnice so bili iz proračunske rezervacije prerazporejena sredstva v višini 530 EUR. Odločili smo se, da bodo okolico stavbe Mestne občine Kranj kosili vzdrževalci zaposleni na Mestni občini Kranj in s tem prihranili izdatke za plačilo košnje trave zunanjemu izvajalcu storitve. V Oddelku za finance se je pokvaril fotokopirni stroj za katerega glede na velike stroške vzdrževanja v zadnjem obdobju (preko 2.000 EUR) ni ekonomsko upravičeno naročiti obsežnega popravila.

Sredstva v višini 7.300 EUR smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije, plačilo pa bo realizirano v drugi polovici leta.

Prav tako smo iz splošne proračunske rezervacije prerazporedili neplanirani strošek za polaganje optičnega kabla, ki je nastal zaradi selitve nadzornega centra za spremljanje vstopov in izstopov v oz. iz mestnega jedra. Plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bomo za posodobitev kontrole pristopa, ki je povezan z montažo dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat porabili za 6.000 EUR sredstev, ki jih bomo predvidoma prerazporedili s projektne dokumentacije.

40200002 E-mesto
101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

V okviru projekta E – mesto se bo predvidoma v drugi polovici leta vzpostavil brezžični internet, ki bo obsegal staro mestno jedro in segal predvidoma do avtobusne postaje.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj
101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

Del planiranih sredstev je bil porabljen oz. bo v drugi polovici leta za projektno dokumentacijo za prenovo dela občinske stavbe, ki je bil zgrajen po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja. Ocenjujemo, da bo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih, zato jih predvidevamo 6.000 EUR prerazporediti za nakup opreme za kontrolo pristopa, 5.000 EUR za nakup pohištva, 18.000 EUR pa za investicijsko vzdrževanje (prenova avle glavnega vhoda, ter hodnikov in pisarn stavbe Mestne občine Kranj). Planirana sredstva bomo predvidoma v drugi polovici leta porabili tudi za zamenjavo dotrajanih radiatorjev v stavbi Mestne občine Kranj.

40200004 Nakup pohištva - uprava
101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

Pisarniško pohištvo je bilo dobavljeno, plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta.

0403 Oddelek za splošne zadeve

04039003 Razpolaganje in upravljanj
e z občinskim premoženjem
40600050 Poslovni prostori
211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE

Sredstva bodo uporabljena za namen uveljavljanja predkupne pravice za nakup poslovnega prostora v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Glavni trg 17 v Kranju. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 240102, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija. Porabljena bodo v celoti v mesecu juliju 2009, in sicer v višini 70.000 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40600041 Vzhodna vpadnica
101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Sredstva so bila namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami v zvezi s pridobitvijo zemljišča, potrebnega za izgradnjo bodoče vzhodne vpadnice v mesto Kranj. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 240102, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija. Porabljena so bila v celoti, in sicer v višini 12.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč
40600090 Nakup obstoječih cest
101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

Sredstva so namenjena odkupu obstoječih cest. Sredstev na podprogramu je bilo 144.500 EUR. Porabljenih je bilo 29.611 EUR oziroma 20,5 % proračunskih sredstev. Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta. V postopku je več odkupov, zato je že narejena preobremenitev v višini 108.680 EUR, tako da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...

Sredstva so namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev ter za plačilo odvetnikov, sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih odkupov že obstoječih cest. Porabljenih je bilo 7.499 EUR oziroma 11,4 % proračunskih sredstev. V postopku je več naročenih odmer obstoječih cest, zato ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

0406 Oddelek za razvoj in investicije

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

40600148 Domovi KS

101003 DOMOVI KS

Na postavki so planirana sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za obnove domov krajevnih skupnosti in sredstva za investicijska vlaganja v domove krajevnih skupnosti. Posamezni projekti so v sledečih fazah:

KS	Stanje investicije
Čirče	postopek investicije v pripravi
Struževo	postopek investicije v pripravi
Podblica	postopek investicije v pripravi
Predoslje	postopek investicije v pripravi
Kokrica	postopek investicije v pripravi
Britof	Investicija je zaključena
Mavčiče	postopek investicije v pripravi
Golnik	postopek investicije v pripravi
Trstenik	postopek investicije v pripravi
Goriče	Investicija je zaključena

Investicije so v teku, v različnih fazah izvajanja in bodo dokončane v letu 2009, tako da bodo planirana sredstva v celoti realizirana.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu

170203 KMETIJSTVO

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu bodo na podlagi javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2009 (Uradni list RS, št. 28/2009) dodeljena v drugem polletju 2009. Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je občinska uprava 10.6.2009 izdala 89 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 72 sklepov v skupni višini 108.711 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 2 sklepa v skupni višini 3.413 EUR in za nove investicije za delo v gozdu 15 sklepov v skupni višini 6.865 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko dodeljenih 76,4 % možnih zneskov pomoči. Proračunska sredstva bodo nakazana vlagateljem po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev in na podlagi podpisanih pogodb. Preostala sredstva bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 16.9.2009.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40300005 LAS Gorenjska košarica

170506 LAS Gorenjska košarica

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 20.000 EUR na kontih 4020, 4022 in 4208 so namenjena za financiranje projektov investicijskega značaja, in sicer: Mreže podeželskih tržnic (Predoslje), Mreže podeželskih informativno turističnih točk (Predoslje), projektne dokumentacije za naravoslovno učno pot Besnica (slap Šum – Rovnik) in pešpot Trstenik – Sv. Lovrenc.

Finančna sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

40600093 Trajnostna energija

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

V letošnjem letu smo v prvi polovici leta izdelali enega od energetskih pregledov. To je v skladu z akcijskim načrtom, ki je bil sprejet v sklopu sprejetega lokalnega energetskega koncepta. V okviru letnega načrta smo v prvi polovici že pričeli z aktivnostmi za izbor izvajalcev za izvedbo:

- energetskega knjigovodstva v večjih javnih objektih v lasti MO Kranj,
- nakup opreme za izvedbo termografskih pregledov objektov,
- novelacija LEK-a.

V skladu z določili ZJN-2 je bil s postopkom zbiranje ponudb brez predhodne objave izbran izvajalec za svetovanja pri energetsko varčnejši rabi toplotne energije iz distribucijskih omrežij na področju Mestne občine Kranj. S svetovanjem bo Mestna občina dosegla bolj varčno rabo energije v Kranju. V prvi polovici leta 2009 iz tega naslova (konto 4020) sredstva še niso bila realizirana, bodo pa v celoti (13.995 EUR) realizirana do konca leta.

Finančna realizacija sredstev bo v drugi polovici leta.

Pričeli smo prav tako s pripravo kriterijev za pričetek izvajanja subvencioniranja zamenjave salonitnih kritin (2009/2010).

13 PROMET, PROMETNA INF. IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
40600001 Gradnja manjših parkirišč

220201 MATERIALNI STROŠKI
 220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

Sredstva so namenjena stroškom gradnje manjših parkirišč in gradbenem nadzoru ter naročilu projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš in manjših parkirišč.

Del sredstev je porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo parkirnih hiš na Planini, v Šorlijevem naselju in na Zlatem polju. Ocenjujemo, da bodo potrebna dodatna sredstva v višini 14.000 EUR za plačilo računa za izdelavo DIIP-a za predvidene garaže in pripravo strokovnega gradiva.

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v letu 2009 izvedena izgradnja sledečih parkirišč:

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Jošt	Asfaltiranje parkirišč za pohodnike	
Huje	Izgradnja parkirišč Tončka Dežmana 6-10	
Planina	Parkirišča Gubčeva-Vrečkova	53.987
Zlato Polje	Parkirišča Zl. Polje 3a	5.193
Zlato polje	Gradbinčeva jama 6 PM	6.983
Planina	Planina 25, 26, 13, 28	17.636
Vodov. Stolp	pri Ljudski univerzi	5.672
Huje	Zemljišče Likozarjeva	
	NERAZPOREJENO	
Huje	Parkirišče pri trgovski šoli	67.990
	Projekti, popisi	4.500

40600119

Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza

220208 ZBIRNI KATASTERGJI GORENJSKE-1.FAZA

Projekt »Zbirni kataster GJI Gorenjske – 1. faza« se bo sofinanciral s sredstvi regionalnih spodbud. V lanskem letu je bila podpisana medobčinska pogodba, ki jo je podpisalo devet gorenjskih občin. Nosilec projekta je MO Kranj. Cilj projekta je izdelava katastra vodovoda (zajeti manjkajoči del podatkov omrežja komunalne infrastrukture, vodovodov na standardizirani obliki ter jih shraniti v enotno podatkovno strukturo).

V letu 2008 je bila izvedena prva ključna aktivnost operacije, in sicer popis GJI. Izdelan je bil elaborat in izmerjeni so bili elementi gospodarske javne infrastrukture (GJI - vodovod) za področje občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka. Dolžina vodovodnega omrežja, za katerega bo vzpostavljen zbirni kataster, je 198 km. Do konca julija 2009 bo zaključena druga ključna aktivnost, to je vnos zbranih in obdelanih podatkov v bazo naročnika. Operacija, ki je sofinancirana s strani EU, bo v celoti zaključena v letu 2009.

13029002**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

40600003

Kolesarska mreža

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MAT. STROŠKI
 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
 221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

V naslednjih letih bomo uredili kolesarske poti od Kranja do cerkve na Rupi po obstoječi poljski poti, v Čirčah ter v Hrastju.

V pripravi je razpisna dokumentacija za izgradnjo kolesarske poti, ki bo končana v zadnji četrtini leta.

40600004

Savska cesta

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
 221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
 230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO
 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
 231012 OBNOVE CEST
 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Savski cesti na odseku od križišča z Ljubljansko cesto do tovarne Zvezda oziroma do zadrževalnega bazena s črpališčem pri brvi čez Savo vključno z rekonstrukcijo Savske ceste od križišča z Ljubljansko cesto do mostu čez reko Kokro je v izvajanju. Izvedba je nujna zaradi pravočasne realizacije Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za obdobje od 2007 do 2017 in zaradi priključitve stanovanjskih objektov Sotočja na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Objekti in naprave, ki obsegajo 2217 m kanala za odvod komunalnih odpadnih voda s črpališčem, 664 m kanala za odvod padavinskih voda z zadrževalnim bazenom, lovilcem olj

in iztokom v vodotok in 1973 m vodovoda s hidrantno mrežo so zgrajeni približno 80%, do konca junija pa je bila finančna realizacija le 5,4%. Vzporedno z gradnjo komunalnih naprav in rekonstrukcijo ceste se izvajajo zaščitna arheološka raziskovalna dela, ki v veliki meri, predvsem zaradi večjega obsega od predvidevanj, zadržujejo izvedbo ostalih gradbenih del.

Gradnja kanalizacije in vodovoda na levem bregu Kokre v območju bivšega Inteksa je bila zreducirana le na primarni vod, sekundarno omrežje pa bo lahko zgrajeno po definiranju zazidave in ustreznem sodelovanju lastnika(ov) zemljišč in objektov.

Sredstva proračuna za letošnje leto ne pokrivajo celotne investicije tako, da je poleg zadržkov zaradi arheoloških del in preverjanja možnosti izvedbe obojestranskega pločnika in spremembe nivelete ceste na zahteve enega od občanov, lahko razlog, da dela v letošnjem letu ne bodo dokončana.

40600005 *C.Drulovka-Breg*

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221004	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Dela so končana, trenutno je v pripravi končni obračun. Kot kaže sedaj, končni znesek ne bo bistveno odstopal od predvidenih sredstev.

40600006 *C.Njivica-občinska meja*

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221004	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Za potrebe nove trase ceste Njivica-občinska meja so bile že izvedene potrebne raziskave terena, v letu 2008 smo izvedli nakup zemljišč po sprejetju prostorskega akta in pridobili potrebna dovoljenja ter izvedli izbor izvajalca. Gradnjo bomo pričeli v letu 2009, zaključili pa v letu 2010. Investicija zajema traso izven dvorišča kmetije Pogačnik do vrha brežine pred osrednjim delom vasi v dolžini 781 m. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Takoj, ko bomo gradbeno dovoljenje pridobil, bomo pričeli z deli. Predvidoma bo to v mesecu septembru.

40600009 *Koroška-Bleiweisova c.*

221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V teku je javno naročilo izbire projektanta za izdelavo PZI krožnega križišča Bleiweisove ceste, Ceste Staneta Žagarja in Stošičeve ulice.

40600012 *Sanacija posledic poplav-mostovi ceste*

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ – CESTNA DEJAVNOST
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Proračunska sredstva bodo v celoti porabljena za sanaciji sledečih mostov:

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Goriče-Letenice	Most-sanacija	19.755
Bitnje	Most Žepek	

40600014**Kokrica - Mlaka/Grič**

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST

Kokrica ima delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Na delu, kjer je zgrajena kanalizacija je v pretežni meri tudi obnovljeno vodovodno omrežje. Glavni napajalni vod je iz smeri Brda, pod potokom Kokrica do gostilne Lakner. Na križišču Lakner se vodovod razdeli na smer proti Mlaki in Naklem, drugi krak pa proti Kranju. Pri križišču s cesto na Rupo se vodovod ponovno razdeli. Tako poteka en krak preko AC Naklo – Kranj – Ljubljana mimo Velikega hriba, drugi pa po cesti na Rupo do nove industrijske cone Kokrica. Enako velja za naselje Mlaka. Ob obnovi regionalne ceste skozi Mlako je bil na vsej dolžini obnovljen tudi vodovod. Posamezne ulice pa so še potrebne ureditve. Novi vodovodi se bodo gradili sočasno z obnovo kanalov in obnovo cest.

V letošnjem letu imamo planirana sredstva za notarske in odne stroške. Glede na kompleksnost nakupov predvidevamo realizacijo nakupov v naslednjem letu, investicija sama pa se bo po trenutnih planih izvedla v obdobju po 2010. Istočasno planiramo sredstva za izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Odsek je dolg dobrih 1000 m.

V teku je pridobivanje zemljišč za širitev Mlaške ceste. Za zemljišča odseka ceste v stari Mlaki (2. faza) so večinoma lastniki že podpisali kupoprodajne pogodbe.

40600016**Agromehanika-Hrastje**

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Projekt ureditve ceste Agromehanika Hrastje poteka od leta 2006. Investicija se bo predvidoma izvedla v letu 2010 z obnovo cestišča v dolžini 935 m, kanalizacije in vodovoda ter gradnje peš in kolesarske poti ločene z zelenim pasom od vozišča. Pred Hrastjem se predvideva izgradnja hitrostne ovire.

V teku je pridobivanje in zamenjava zemljišč potrebnih za širitev ceste.

40600018**Gospodsvetska ulica**

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Obnova Gospodsvetske ulice na celotni trasi dolžine 410 m se je pričela izvajati v letu 2008 in bo zaključena v letu 2009. Obnova je bila nujna saj je bilo na območju Zlatega polja potrebno zamenjati vodovodno napeljavo, ker obstoječi preseki cevi ne zagotavljajo zadostne požarne varnosti. Istočasno bomo poleg pločnika, ustreznega prometnega režima uredili še kanalizacijo in ostalo infrastrukturo. V nadaljevanju se bo zgradila tudi povezovalna cesta

med križiščem Gosposvetske in Levstikove ulice ter križiščem Bleiweisove ceste in Nazorjeve ulice v dolžini 96 m za katero se izdelujejo načrti in pridobiva zemljišče.

Na tem območju je bilo potrebno zgraditi novo vodovodno omrežje zaradi zagotavljanja višjega tlaka v sistemu za napajanje šolskega centra Zlato polje. Vodovod se je gradil na odseku od Kidričeve ceste (križišče za šolski center) do križišča s Stošičevo ulico, v skupni dolžini 800 m. Gradnja se je pričela v letu od 2008.

Dela so v zaključni fazi, zaključek del bo v začetku avgusta. Položene so vse cevi za komunalno infrastrukturo, potrebno je položiti še fini asfalt na celotnem odseku in urediti okolico. Obračun bo narejen do konca meseca avgusta.

40600020 **C. Staneta Žagarja**

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V letu 2009 smo planirali potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Nakup potrebnih zemljišč se bo izvedel v letu 2010, obnova pa v letu 2010/2011. Na odseku od Bolteza do križišče pri Jaku bomo poleg cestne infrastrukture obnovili tudi vso komunalno infrastrukturo. Na odseku od Gregorčičeve ulice do Oldhamske ceste se bodo predvidoma v letu 2009 zamenjali dotrajani betonski robniki.

Naročilo projektne dokumentacije je v fazi priprave javnega naročila.

40600023 **Hafnerjeva pot**

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

231007 OSKRBA Z VODO

231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE –PROJ.DOK.

Sredstva na postavki 231013 so bila porabljena za plačilo ekspertnega mnenja, ki je bilo izdelano za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za meteorno kanalizacijo.

Predvidena je izgradnja kanalizacije in vodovoda. Gradnja se bo vršila v dveh fazah. V mesecu avgustu se bo pričela 1. faza izgradnje. Dela se bodo izvajala po pogodbi o opremljanju. Za poseg smo že zagotovili nadzor in varstvo pri delu, ki bosta pokrivala tudi gradnjo 2. faze. Stroški bodo delno plačani iz proračuna 2009, delno pa iz proračuna 2010.

Zaradi fazne gradnje smo za potrebe javnega razpisa za izbiro izvajalca 2. faze pridobili ločeni popis del, predračun in projektne osnove za pripravo razpisne dokumentacije. Dela so že opravljena in bodo plačana iz proračuna 2009.

Za gradnjo 2. faze bo v mesecu juliju objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. Dela se bodo izvajala v letih 2009 in 2010. Pod pogojem uspešno izvedenega javnega razpisa bodo v letu 2009 dela opravljena v obsegu, za katerega so zagotovljena sredstva v proračunu.

40600024 **Primskovo - sever**

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST

Planirana sredstva še niso bila realizirana, ker naročene obnove meja še niso bile dokončane, zahtevek za uporabno dovoljenje pa bo pripravljen v drugi polovici leta.

40600033 **Trenča**

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Sredstva so bila planirana za nakup zemljišč za ureditev potoka Trenča, ki se funkcionalno povezuje z gradnjo kanalizacije za odvod padavinskih in zalednih voda Stražišča. Nakup zemljišč planiramo v drugi polovici leta 2009, v višini zagotovljenih sredstev.

40600034 UREDITEV C.POLICA-EXOTERM

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Obnova ceste je končana, v letih 2009 se bo plačala odmera cest in odkupila preostala zemljišča.

40600041 VZHODNA VPADNICA

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Planirana sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč.

40600049 Gorenjesavska cesta

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V letu 2009 se planira asfaltiranje problematičnega odseka na Gorenjesavski cesti, to je pod podvozom železniške proge.

Dela bodo izvedena v zadnji tretjini leta. Trenutno poteka priprava javnega razpisa.

40600060 R1/210 Jezersko - Škofja Loka

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V letošnjem letu bomo dokončali ureditev cestnega prehoda za pešce na republiški cesti v Bitnjah. Prvoten plan je bila izvedba tudi drugega prehoda, vendar se bo ta zgradil v naslednjem letu.

40600063 Kokrški log

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231011 KOMUNALNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA

V letu 2009 so planirana sredstva za nakup zemljišč in plačilo odškodnin za služnosti za gradnjo kanalizacije s črpališčem, vodovoda in ureditev ulic.

40600064 Cesta Tenetiše - Trstenik

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Za potrebe varnega dostopa pešcev do pokopališča je nujna izgradnja pločnika. V letu 2007 je bil izveden nakup zemljišč in tudi izvedba prve faze investicije. V letu 2008 je predvidena izvedba 2. faze pločnika in predhodno nakup potrebnih zemljišč. Sredstva planirana v letu 2009 so namenjena 3. fazi izgradnje in s tem zaključku investicije.

Izgradnja pločnika že poteka. Zaključek del je predviden v mesecu septembru, obračun do konca meseca septembra.

40600068 Inv. vzdrževanje cest - nujni posegi

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V proračunu so planirana sredstva za izvedbe nujnih nepredvidenih investicijskih posegov na cestah, vodovodih, kanalizaciji in ostali infrastrukturi.

V sklopu nujnih posegov bomo zgradili pločnik ob obvoznici pri Merkurjevih skladiščih. Realizacija projekta je predvidena za zadnjo tretjino leta.

40600106 *Cestne brežine*

221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST
--------	---

Planirana sredstva za ureditev cestnih brežin v Rakovici bodo porabljena v drugem polletju.

40600114 *Cesta R2/410 Golnik Kranj*

221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221004	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Za potrebe izgradnje pločnika Goriče - Golnik so namenjena sredstva za pripravo projektov in odkup zemljišč v letu 2009. Investicija bo predvidoma izvedena v letu 2010, do takrat pa bo potrebno pridobiti tudi vsa soglasja, saj gre za poseg v varovalnem pasu republiške ceste, geodetske posnetke ter opraviti geološke raziskave za pripravo geotehničnega poročila.

40600122 *Obnova ulic mestnega jedra - 1- faza*

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Sredstva v višini pogodbenih zneskov so namenjena dokončanju rekonstrukcije in arheološkim raziskavam Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do Cankarjeve ulice in Tomšičeve ulice na odseku od Gasilskega trga do Cankarjeve ulice. Operacijo sofinancira EU z nepovratnimi sredstvi v višini 85%.

Dela so v zaključni fazi. Zaključek del bo v začetku meseca avgusta. Do dokončanja del je potrebno položiti še komunalno infrastrukturo na Tomšičevi ulici na delu ob obzidju gradu ter položiti fini asfalt na celotnem odseku Tavčarjeve in Tomšičeve ulice.

40600124 *C.Kranj-Rupa-AC nadvoz*

221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
--------	--

V letu 2009 se predvideva naročilo projektne dokumentacije v letu 2010 pa pridobitev zemljišč. Izvedba razširitve ceste z obojestranskima pločnikoma in ureditvijo odvodnjavanja in JR na odseku od Kranja do AC nadvoza v dolžini 1.700 m je predvidena v letih 2010 in 2011. Projektna dokumentacija je bila izdelana, plačilo pa se bo realiziralo v drugi polovici leta.

40600125 *C.Hotemaže-Britof*

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Sredstva v letih 2009 in 2010 so predvidena za sofinanciranje državne ceste (pločniki, JR, kolesarska steza v krožnem križišču). V letošnjem letu zagotavljamo le del sredstev saj naj bi država pričela izvajati investicijo v obdobju 2009/2010.
Državni projekt je še vedno v fazi pridobivanja zemljišč, zato sredstva ne bodo realizirana.

40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

220204 UREJANJE ZEMLJIŠČ-CESTNA DEJAVNOST
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Denarna sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Glavnega trga, Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice, Poštne ulice, Vodopivčeve ulice in mostu čez Kokro. Projektno dokumentacijo bo na podlagi prvo nagrajene natečajne rešitve izdelal zmagovalec natečaja. Investicijo bo vodil zunanji sodelavec izbran po ZJN.

Sklenjena je pogodba s projektantom rekonstrukcije Glavnega trga, Trubarjevega trga, Cankarjeve ulice, Poštne ulice, Vodopivčeve ulice in mostu čez Kokro za izdelavo IDZ, ki je že izdelana, in PZI. Geodetski posnetki območja rekonstrukcije so deloma že izdelani. V pripravi je naročilo projektne dokumentacije za kanjon Kokre.

40600149 Obnove cest KS

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČ. CEST
Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 se bodo letos izvedle naslednje investicije s področja cest in pešpoti:.

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Trstenik	Odcep glavna cesta proti Verliču, Porenta	
Predoslje	Ograje po mostovih	
Tenetiše	Izgradnja pločnika ob republiški cesti	11.940
Primskovo	Sanacija mostu čez Rupenščico in ured. PM	
Bitnje	Širitev nevarnega odseka pri cerkvi Zg. Bitnje	23.490
Trstenik	Postavitev avtobusne čakalnice Pangeršica	6.990
Huje	Tlakovanje-asfaltiranje Župančičeva	
Podblica	Sanacija ceste skozi vas Podblica	22.967
Besnica	Asfaltiranje ceste pod Gozdom	
Jošt	Ceste Jošt	
Zlato polje	Pločnik in JR pri ZZVS-izgradnja	
Britof	Nasutje poljskih poti	
Bratov Smuk	Tlakovanje pešpoti	
Besnica	Ureditev poti slap Šum-pot do podnarta	
Stružev	Obnova sprehajalne poti in ograja ob reki	16.547
Bitnje	Asfaltiranje ceste 1-3 Sr. Bitnje	
Mavčiče	meteorna kanalizacija in prepl. Ceste Mavč.	
Zlato polje	Ograja šolski center Kidričeva	5.175
Goriče	popravilo ceste na mostu	1.211
	NERAZPOREJENO	
	Projekti, popisi	12.000

40600152 **Rekon.c.Dežman-Lakner in obnove c.Kokrica-Brdo-Predoslje - 2. faza**

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221004	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Sredstva so namenjena nakupu zemljišč in izgradnji pločnikov Lakner in Kokrica od mostu do Belske ceste, nakupu zemljišč kolesarske poti od Kokrice do Predoselj, dokupu zemljišč že zgrajene kolesarske poti od Predoselj do Brda.

Izvaja se odkup zemljišč, za dokup zemljišč že zgrajene kolesarske poti od Predoselj do Brda se čaka izdaja odločbe parcelacije.

40600153 **Križišča in Krožišča**

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ - CESTA DEJAVNOST
221001	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJA

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije semaforizacije križišča Ceste Jaka Platiše in Ceste Rudija Šeliga.

Projektna dokumentacija semaforizacije križišča Ceste Jaka Platiše in Ceste Rudija Šeliga je izdelana.

40600154 **Partizanska cesta**

230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ – KOMUNALNA DEJAVNOST
--------	---

Sredstva so namenjena plačilu odškodnin in sodnih stroškov za potrebe pridobitve služnostnih pogodb za gradnjo kanalizacije.

13029003 **Urejanje cestnega prometa**

40600039 **Parkirna hiša Likojarjeva ulica**

220204	UREJANJE ZEMLJIŠČ-CESTNA DEJAVNOST
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

V okviru projekta se predvideva zbiranje ponudb za izbor investitorja za gradnjo parkirne hiše. Do konca leta 2009 bi bil lahko izdelan in plačan samo PGD projekt, PZI in revizija pa ne, zato bi bila realizacija v višini 70.000 EUR, sredstva za PGD in revizijo pa bi bilo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2010. Sredstva v višini 17.000 EUR smo prerezporedili na NRP Mestna hiša za namen izdelave projekta dozidave dvigala.

40600096 **Avtobusna postajališča**

231002	AVTOBUSNA	POSTAJALIŠČA
--------	-----------	--------------

V drugem polletju se bo izvedla izgradnja avtobusnega odmikališča in postavitev nove avtobusne čakalnice na Pangršici.

40600110**Prometna ureditev Slovenskega trga**

220203	MATERIALNI STROŠKI-CESTNA DEJAVNOST
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE
221005	PARKIRNA HIŠA SLOVENSKI TRG
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Za realizacijo projekta so bila pridobljena nepovratna sredstva sklada »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Namen operacije je celovita prenova ulic in cest v upravnem delu mestnega središča in s tem zagotovitev pogojev za ustrezno prometno ureditev območja. Cilj projekta je obnoviti prometno in okoljsko infrastrukturo tako, da bo omogočalo novo prometno ureditev na širšem območju upravnega središča mesta. Tako bo obnovljena Ljubljanska cesta od križišča s Savsko cesto do hotela Jelen, Koroška cesta od Slovenskega trga do križišča z Bleiweisovo cesto, Stritarjeva ulica, Gregorčičeva ulica od Stritarjeve do Koroške ceste, cesta Slovenski trg mimo MOK, cesta Slovenski trg med Globusom in Delavskim domom pa bo namenjena dostopu v novo parkirno hišo. Sredstva so namenjena dokončanju projektne dokumentacije in začetku gradnje. Sredstva namenjena rekonstrukciji so povečana zaradi izvedbe arheoloških raziskav na Jelenovem klancu. Investicija bo dokončana v prvi polovici leta 2011. Del sredstev pa je namenjenih za dokončanje idejnega projekta za parkirno hišo Slovenski trg.

Del sredstev pa je namenjenih za dokončanje projekta za parkirno hišo Slovenski trg. 50.000 EUR, predvidenih za idejni načrt, bo porabljenih, vprašljiva pa je poraba 250.000 EUR, namenjenih za načrte PDG, PZI in revizijo, ker bo lahko OPPN za Slovenski trg sprejet šele septembra ali oktobra.

13029004**Cestna razsvetljava****40600091****Javna razsvetljava**

231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE

Trenutno stanje investicij je sledeče:

OPIS	KS	Trenutno stanje
Gradnja in obnova JR	KS Mavčiče	V izvajanju
Zamenjava prižigališč	MOK	V izvajanju
Obnova JR po posameznih odsekih	KS Goriče	V drugi polovici leta
Rekonstrukcija in adaptacija JR	KS Tenetiše	Delno že izvedeno
Vzdrževanje javne razsvetljave	KS Besnica	izvedeno
JR na Trsteniku	KS Trstenik	V drugi polovici leta, trenutno pridobivamo soglasja
Obnova javne razsvetljave	KS Čirče	Pridobivamo dokumentacijo in soglasja
JR v sklopu izgradnje kanalizacije	MOK	V toku
Mladinska ulica – 4 svetilke	KS Center	Usklajevanje s projektom obnove ulic
Obnova JR	KS Vodovodni stolp	V drugi polovici leta
Obnova JR	KS Golnik	V drugi polovici leta
Cesta talcev – 5 svetilk	KS Primskovo	izvedeno

Cicibanova ulica – 4 svetilke	KS Stražišče	V drugi polovici leta
Delno Gorenjesavska cesta (skakalnica) – 8 svetilk	KS Gorenja Sava	Pridobivanje soglasij
Kokrški log – 6 svetilk	KS Primskovo	izvedeno
Tominčeva cesta – 6 svetilk	KS Stražišče	V drugi polovici leta
Dokončanje gradnje JR - 50 svetilk	KS Britof	Ogled lokacij v toku, investicija v drugi polovici leta

14 **GOSPODARSTVO**
1403 **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**
14029002 **Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

40300001 *Sejem bil je živ – Kranjska hiša*

170302 SEJEM BIL JE ŽIV – KRANJSKA HIŠA

Projekt Sejem bil je živ je trajal od 1.11.2006 do 31.12.2008. Za Kranj je najpomembnejša pridobitev v okviru tega projekta obnova objekta in vzpostavitev Kranjske hiše. Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju partnerstva iz leta 2007 je sofinanciranje skupnih aktivnosti enakovredno razdeljeno na vse vključene občine. Občine plačujejo sofinanciranje za skupne aktivnosti po predložitvi zahtevka s strani upravljavca celotnega projekta. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2009.

40600118 *Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem*

170301 TURIZEM

Za izvedbo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem je bilo odobreno sofinanciranje na podlagi razpisa s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V projekt, katerega nosilec je Mestna občina Kranj, je vključenih vseh 18 gorenjskih občin, ki ga tudi sofinancirajo. Planirana sredstva so namenjena za projektne aktivnosti: pripravo strategije razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske, oblikovanju turističnih produktov in programov, trženjskih orodij, vključevanju javnosti ter vodenje in koordinacijo projekta. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2009.

15 **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**
1502 **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**
15029001 **Zbiranje in ravnanje z odpadki**

40600108 *Deponija Tenetiše*

231201 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

Planirana finančna sredstva so rezervirana za sanacijska dela na obstoječem odlagališču Tenetiše, to so dela za zapiranje deponijskega polja B1. Nadgradili bomo tudi odplinjanje deponije in sistem ločenega sistema zbiranja odpadkov v Cerkljah. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

40600109 *Zbirni centri, ekološki otoki*

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA
231201 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

V proračunu planirana sredstva omogočajo izgradnjo 17 ekoloških otokov. Javno podjetje postavlja ekološke otoke v skladu pridobljenimi lokacijami in soglasji za postavitve. Poleg tega planiramo v letošnjem letu finančna sredstva za postavitve 4 podzemnih ekoloških otokov v starem mestnem jedru. Postavitve treh podzemnih ekoloških otokov bo izvedena vzporedno z obnovo ulic v mestnem jedru.

40600151**Regijski center za ravnanje z odpadki**

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

Finančna sredstva takse so namenska, izvirajo iz naslova zbrane takse za obremenjevanje zraka in tal. Skladno z odločitvijo o izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki bo v proračun MO Kranj odvajala tudi taksa za obremenjevanje zraka in tal sosednjih občin. Taksa za obremenjevanje okolja se bo namenila tudi za izgradnjo medobčinskih zbirnih centrov za zmanjševanje količine odpadkov na izvoru, izgradnjo regijskega centra in ostale aktivnosti, ki so predvidene za zmanjšanje količine odpadkov odloženih na deponijo Tenetiše.

V letu 2009 je bil izbran izvajalec, ki opravlja storitve svetovanja in koordinacije aktivnosti na področju ravnanja z odpadki za MO Kranj in konzorcij CERO. Svetovanje obsega dnevno prisotnost in svetovanje pri aktivnostih na področju ravnanja z odpadki za Mestno občino Kranj in konzorcij CERO, spremljanje in analizo projektov na področju ločenega zbiranja in ravnanja z komunalnimi odpadki, spremljanje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov, spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov, spremljanje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije za objekt mehansko biološke predelave odpadkov, spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije za objekt mehansko biološke predelave odpadkov in spremljanje in koordinacija izdelave projektne in investicijske dokumentacije za zapiranje odlagališča Tenetiše. Do 30.6.2009 je bilo realiziranih 23.873 EUR. Sredstva namenjena svetovanju in koordinaciji bodo do konca leta 2009 realizirana v celoti.

15029002**Ravnanje z odpadno vodo****40600022****Kidričeva cesta**221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221004 CESTNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA

Projekt rekonstrukcije ceste Kidričeva cesta je državni projekt. Ko bo republika predvidoma v letu 2009 obnavljala cesto, za kar se izdeluje projektna dokumentacija, bo MO Kranj morala obnoviti vso komunalno infrastrukturo in urediti pločnike in javno razsvetljava.

Sredstva so namenjena prometni študiji vpliva načrtovanega novega poslovno-zdravstvenega objekta na promet Kidričeve ceste, izdelave projektne dokumentacije rekonstrukcije obstoječega podhoda ter nakupu zemljišč potrebnih za širitev ceste.

Ob obnovi Kidričeve ceste, ki ima status državne ceste po potrebno obnoviti dva krajša odseka in sicer od križišča s Koroško cesto do križišča s cesto Franca Rozmana – Staneta, ter odsek od Gosposvetske ceste do križišča za ŠC Zlato Polje.

Prometna študija je bila izdelana in je vplivala na spremembo projekta ceste katerega naročnik je država (DDC). Izdelave projektne dokumentacije rekonstrukcije obstoječega podhoda je v zaključni fazi. Bo pa sam pričetek rekonstrukcije zamaknjen v leto 2010 tako, da planirana sredstva v celoti ne bodo realizirana.

40600027**Struževo**

221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
221004	CESTNA DEJAVNOST-ZEMLJIŠČA
230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER
231012	OBNOVE CEST
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Gradnja kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda in ulic v Struževem je bila do konca junija 2009 zaključena; celotna realizacija projekta je 58%, pri čemer je gradnja skladna z veljavnim proračunom, planirana sredstva za nakup zemljišča za bodočo rekonstrukcijo ceste pa bodo s sklenitvijo pogodbe o nakupu realizirana do konca leta.

40600028 *Rekonstrukcija čistilne naprave*

231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231013	KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.

Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Kranju je predvidena v letih po 2010 in naj bi obsegala posodobitev tehnologije ter delno povečanje kapacitete. Investicija je sestavni del projekta Gorki - vloge na razpisu Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. Vloga bo oddana v letu 2009, investicija pa se v okviru dokumentacije, ki se pripravlja za vlogo, vodi pod oznako "b6 ČN Kranj, rekonstrukcija". V sklopu vloge je potrebno pripraviti razpisno dokumentacijo, urediti lastniška razmerja in izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo.

V letošnjem letu je bila plačana izvedba idejnega projekta za nadgradnjo centralne čistilne naprave Kranj. Pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije (študija izvedljivosti) in vloga za razpis za črpanje kohezijskih sredstev je v fazi podpisovanja. Vloga za kohezijska sredstva naj bi bila pripravljena v mesecu septembru leta 2009. Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 2010.

40600029 *Planina JUG*

230503	LN PLANINA JUG-ZEMLJIŠČA
--------	--------------------------

Finančne realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker parkirišča, predvidena za odkup (vključno z zemljišči) še niso dokončana. Javna parkirišča so v gradnji sočasno s stanovanjskimi objekti in njihovo zunanjo ureditvijo in njihova gradnja v delni zamudi.

40600030 *Bitnje-Šutna-Žabnica*

230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231011	KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Za realizacijo projekta gradnje fekalne kanalizacije in vodovoda z obnovo cest na območju Bitnje, Šutna in Žabnica so bile sklenjene služnostne pogodbe in plačana odškodnina za primarne vode in del pogodbenega zneska za projektno dokumentacijo, kar bo sestavni del projekta Gorki - vloge na razpisu Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. Za prijavo na razpis mora Mestna občina Kranj pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter razpolagati z zemljišči, na katerih se bo nameravana investicija izvedla.

V letošnjem letu je bila izdana naročilnica za izdelavo investicijskih programov za izvedbo primarnih vodov kanalizacije na območju Žabnica-Šutna-Bitnje in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj kot dela kohezijskega projekta- »Veliki projekt« Prav tako je bila izdana tudi naročilnica za tolmačenje skupine JASPERS za prvo srečanje. Plačan je bil račun za projektno in ostalo dokumentacijo v naseljih Žabnica, Šutna, Sp., Sr. in Zg. Bitnje 8. začasna situacija po pogodbi št. K780/04. Realizirano je bilo plačilo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo primarne kanalizacije Bitnje-Šutna-Žabnica. Vloga za kohezijska sredstva v kateri je zaveden tudi primarni kanal Žabnica-Šutna-Bitnje, naj bi bila pripravljena v mesecu septembru leta 2009. Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 2010.

40600031 *Britof - Voge*

230804 BRITOF-VOGE-ZEMLJIŠČA
230805 BRITOF-VOGE-INVESTICIJA

Za zaključeno gradnjo cestnega omrežja in komunalne opreme v območju Britof-Voge se bodo predvidena sredstva za odkupe zemljišč za ceste in komunalno opremo, ki se realizirajo sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih investitorjev stanovanjskih hiš, izplačevala v drugi polovici leta, prav tako pa tudi odškodnina za poseg na gradbeno parcelo investitorja zaradi gradnje opornega zidu.

40600073 *Povezava šenčurški GZ - Sava*

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
231013 KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

V okviru projekta gradnje kanalizacije in vodovoda od priključka glavnega kanalizacijskega zbiralnika iz Šenčurja na kanal ob vzhodni obvoznici je bila plačana gradnja vodovoda v območju Planine jug in del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca leta je potrebno skleniti še vse manjkajoče služnostne pogodbe in dokončati projektno dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

40600079 *Čirče*

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

Za gradnjo primarnega kanala in tlačnega voda kanalizacijskega omrežja Čirče, za kar bo Mestna občina Kranj kandidirala na razpisu za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada (projekt Gorki), so sklenjene služnostne pogodbe in plačane odškodnine, za preostale služnosti za sekundarno omrežje pa so v teku sklepanja pogodb, katerih plačilo odškodnin bo zapadlo v drugi polovici leta. Pričetek gradnje v letošnjem letu še ne bo mogoč.

40600080 *Hrastje - desni breg Save*

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.
231014 OSKRBA Z VODO – proj.dok.

Investicija zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije ter obnovo vodovoda v naseljih Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča. Sistem odvajanja odpadne vode se bo končal na čistilni napravi ČN Smlednik. V letu 2009 bo za izgradnjo primarnih kanalov tako odpadne vode kot tudi vodovoda oddana vloga za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada, ki jo obravnavamo pod projektom Gorki. V okviru tega projekta so primarni kraki kanalizacije vodeni pod oznakami: P 4.15 Breg ob Savi, P 4.16. Podreča – Mavčiče, P 4.18 Hrastje – Trboje, kraki primarnega vodovoda pa V 5.2 (Hrastje – Prebačevo, V 5.4 Breg – Praše, V 5.5 Praše – Mavčiče in V 5.6 Mavčiče – Podreča. Tako za potrebe vloge kot tudi celotno investicijo je potrebno pridobiti ustrezne služnosti na zemljiščih, kjer potekajo primarni in sekundarni vodi ter pripraviti spremljajočo projektno dokumentacijo, vključno z izdelavo geodetskih posnetkov za celotno območje. Izgradnja navedene komunalne infrastrukture naj bi se začela v letu 2010.

V prvi polovici letošnjega leta so bila delno realizirana finančna sredstva za plačilo projektne dokumentacije.

V letošnjem letu je bila izdana naročilnica za izdelavo investicijskih programov za izvedbo primarnih vodovodov kanalizacije na območju Hrastja in desnega brega Save (Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča) in čistilne naprave Smlednik kot dela kohezijskega projekta –»Mali projekt«. Realizirano je bilo plačilo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo primarne kanalizacije Hrastje.

40600081 *Zlato polje - sever*

231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.

Planirana sredstva, ki so namenjena plačilu sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo bodo porabljena v drugi polovici leta. Projekt bo predvidoma možno pričeti izvajati v letu 2010.

40600082 *Veliki hrib*

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

231012 OBNOVE CEST

231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.

Kanalizacijski sistem bo dograjen s primarnim kanalom po Bleiweisovi cesti v dolžini 421 m ter 696 m dolgim sekundarnim kanalom. Tudi ta investicija predstavlja za primarni kanal del vloge za črpanje kohezijskih sredstev. V sklopu dokumentacije, ki se pripravlja na razpis je investicija za primarni kanal vodena pod oznako "P 4.12.6". Za namen vloge Gorki moramo pridobiti ustrezne služnosti ter projektno dokumentacijo. Ravno tako moramo skleniti ustrezna služnostna razmerja za izgradnjo sekundarnega kanala, v letu 2009 pa pridobiti gradbeno dovoljenje za celoten poseg. Gradnja se bo izvajala v letih 2010 do 2012, v prvi polovici letošnjega leta finančna sredstva še niso bila realizirana.

40600083 *Stražišče*

231013 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.

V postopku je priprava strokovnih osnov za naročilo izdelave idejne zasnove odvajanja komunalne odpadne vode, z vzporedno obnovo vodovoda na območju Stražišča. Dokumentacija se navezuje na že izdelane idejne rešitve odvodnjavanja padavinskih in

zalednih voda Projektna dokumentacija bo v tem letu izdelana v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev.

40600084 *Drulovka - Zarica*

230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI
230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER
231012	OBNOVE CEST
231013	KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Gre za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v delu naselja Drulovka med lokalno cesto in centralno čistilno napravo.

Za celotno prispevno območje je predviden ločen sistem odvodnjavanja, pri čemer bo fekalni kanal preko obstoječega kanala 599 projektiran z direktnim iztokom na CČN Kranj. Obrobni cestni vodovod je že zgrajen, v sklopu tega je predvidena tudi preostala obnova vodovoda in dograditev še nepozidanih zemljišč.

Obnovljeno bo 127 metrov vodovoda, zgrajeno bo 438,5 metrov fekalne kanalizacije ter 224,10 metrov meteorne kanalizacije.

Trenutno poteka izbor izvajalca za gradnjo javne kanalizacije ter obnove vodovoda in vzpostavitve ceste v prvotne stanje na območju Drulovka - Zarica v Kranju. Pogodba z izbranim izvajalcem bo predvidoma sklenjena konec julija 2009, dela pa bodo zaključena do 30.09.2009.

Sredstva bodo porabljena po predvidenem planu do konca letošnjega leta.

40600128 *Kokrica*

231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.
--------	--

Izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja se bo po sprejeti strategiji iz lanskega leta pričela izvajati po letu 2010. Istočasno bomo obnovili vodovodno omrežje in uredili manjkajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2009 planiramo do konca leta izdelati osnovno projektno dokumentacijo, v naslednjem letu pa bo potrebno urediti zemljiške zadeve in pridobiti potrebna dovoljenja za gradnjo.

40600129 *Mlaka*

231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.
--------	--

Izgradnja še nezgrajenega kanalizacijskega omrežja se bo po sprejeti strategiji iz lanskega leta pričela izvajati v obdobju 2011 do 2012. Istočasno bomo obnovili vodovodno omrežje in uredili manjkajočo komunalno infrastrukturo. V letu 2010 planiramo do konca leta izdelati osnovno projektno dokumentacijo in pričeti pridobivati potrebna soglasja za gradnjo.

40600131 *Golnik*

230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
231011	KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
231013	KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE-PROJ.DOK.

Po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) mora imeti vsak sistem za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan, določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost. Sredstva bodo v tem primeru namenjena aktivnostim upravljavca na sistemu (analize vode, čiščenja zajetij, investicijska vzdrževalna dela, posnetki cevovoda, vzpostavitev merilnih mest, ...) ter izdelavni geodetske posnetka za celotno območje za kasnejše potrebe projektiranja.

V letu 2009 načrtujemo v drugi polovici leta obnovo vodovodnega omrežja saj se je izkazalo da so cevovodi v zelo slabem stanju. Sistem, katerega lastnik je še država ni bilo ustrezno vzdrževano, tudi ni bil določen upravljavec vodovoda. Zaradi inšpekcijske odločbe, ki je bila izdana lokalni skupnosti je bilo za upravljavca določeno javno podjetje, ki je pripravilo vse potrebno za pričetek obnove vodovoda v letu 2009 in zaključek v letu 2010. V prvi polovici leta smo izvedli vse potrebne postopke tako, da se bo prvi del investicije lahko izvedel v drugi polovici leta 2009.

40600132 *K.Skalca,Ul.T.Odrove,C.1.maja*

231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
231012	OBNOVE CEST
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Investicija, za katero je bila oddaja del izvedena sočasno s Savsko cesto je v zastoju zaradi pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje. Po podatkih stanja upravnega postopka kaže, da v letošnjem letu ne bo mogoče pričeti z gradnjo.

40600133 *K.Kokrški breg,Huje*

230205	UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
--------	---------------------------------------

Gre za gradnjo kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda na območju ob Kokri na mestni strani (Kokrški breg) in na Hujah, to je na območju, ki leži nižje od obstoječih kanalizacijskih zbiralnikov in bo potrebno zgraditi črpališča. V izdelavi je projektna dokumentacija, pričetek gradnje pa je predviden v letu 2010. Planirana finančna sredstva bodo do konca leta realizirana.

40600135 *CČN Smlednik*

231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
231013	KANALIZACIJE in ČISTILNE NAPRAVE-proj.dok.

Investicija je tako kot CČN Kranj del vloge za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov. V okviru vloge za razpis Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko za črpanje sredstev iz kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji se investicija vodi pod oznako b7 ČN Smlednik. Gre za investicijo, ki jo Mestna občina Kranj sofinancira z Občino Šenčur in Občino Medvode. Zajema priključitev odvajanja odpadne vode v naseljih Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča, katerih izgradnja primarnih kanalov je tudi investicija, ki naj bi bila sofinancirana iz kohezijskih sredstev. Planirana finančna sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in deloma za priprave vloge.

Prvotno planirana sredstva za pripravo vloge Gorki ne bodo realizirana v planiranem obsegu saj je naš delež le 2100 € tako, da iz tega naslova ne bo realiziranih približno 36.000€.

Realizirano je bilo plačilo izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta- Čistilna naprava Smlednik. V fazi podpisovanja je Pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije

(študija izvedljivosti) in vloge na razpis za črpanje kohezijskih sredstev-»Dograditev sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju zgornje Save- spodnja Gorenjska (Mali projekt)« Plačilo vloge je predvideno tako v proračunskem letu 2009 kot tudi v letu 2010. Delež udeležbe Mestne občine Kranj v izgradnjo čistilne naprave je 34,60%.

1504 **Upravljanje in nadzor vodnih virov**
15049001 **Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

40600099 **Vodni viri**

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
 231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
 231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode tako iz javnih kot tudi zasebnih vodovodov treba pridobiti vodno dovoljenje. Ker je Komunala Kranj izvajalka gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vod na območju večih občin, javni vodovodi pa tudi oskrbujejo več občin je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih dovoljenj ali tudi niso zemljiškoknjižno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela položaj vodenja in urejanja navedene dokumentacije. V okviru urejanja postopkov na vodnih virih pa bodo sredstva namenjena tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih hidrogeoloških raziskav. V letošnjem letu planiramo izdelavo dodatnih vrtin na območju obstoječega črpališča Gorenja Sava ter Sorškega polja. Potrebno bo pridobiti investicijsko in projektno dokumentacijo ter pridobiti dovoljenja in izvesti poskusne vrtine.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) vsak sistem za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan, določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost. V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se vodovodi, kjer upravljavec še ni določen, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno podjetje.

V letošnjem letu bomo nadaljevali z odkupi zemljišč na območju Gorenje Save, kjer se nahaja črpališč, kakor tudi na ostalih lokacijah na katerih je potrebno varovati vodne vire. Planiramo pa tudi finančna sredstva za urejanje vodnih virov.

V prvi polovici leta smo realizirali del sredstev za urejanje zemljišč, večji del sredstev namenjenih predvsem za nakupe pa bo realiziran v drugi polovici leta.

16 **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO**
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 **Komunalna dejavnost**
16039001 **Oskrba z vodo**

40600089 **Vodovod Bašelj - Kranj**

230205 UREJANJE ZEMLJIŠČ-KOMUNALNA DEJAVNOST
 231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA
 231014 OSKRBA Z VODO-PROJ.DOK.

Gradnja magistralnega vodovoda in vodohrana Brdo je del vloge v okviru projekta Gorki, vodena pod oznako V 5.1 zajetje Bašelj, vodovod Bašelj, vodohrami. V ta namen je v letu 2009 potrebno pridobiti vse potrebne služnostne pogodbe in izdelati projektno dokumentacijo za vlogo.

Eden glavnih vodnih virov za napajanje Mestne občine Kranj je zajetje skupaj s črpališči nad naseljem Bašelj v Občini Preddvor. V idejni zasnovi smo obdelali nov primarni, medobčinski vodovod na odseku od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v mestni občini Kranj. Traso novega vodovoda smo po večini umestili v javne površine (ceste, poti) in se s tem izognili težavam ob vzdrževanjih v prihodnosti. Edino preko območja Brda smo traso predvideli vzporedno z obstoječim vodovodom. Traso smo razdelili v več etap in sicer:

1. etapa Vodovodni stolp Kranj – Brdo (ta vodovod je v 100% lasti MOK),
2. etapa Območje Brda (že obnovljeno),
3. etapa Območje Brda (predvideno),
4. etapa Območje občine Preddvor (Brdo – Bela – Bašelj).

1. etapa bo v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm, 2. etapa je že zgrajena v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm. 3. etapa do vodohrana bo v ceveh iz nodularne litine DN 350 mm, ostali del 3. etape pa v ceveh iz nodularne litine DN 400 mm. 4. etapa bo na celotnem odseku v ceveh iz nodularne litine DN 350 mm.

Plačana je bila izdelava geodetskega elaborata za pripravo projektne dokumentacije za vodovod Bašelj- Kranj. Realizirano je bilo plačilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekt- Vodovod Bašelj. V pripravi je tako PGD kot tudi PZI.

40600136

Vod. Naklo-ind.cona Polica

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Planirana finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje vodovoda, ki napaja industrijsko cono Exoterm, ki se napaja preko vodovoda, ki poteka iz sosednje občine. Projekt je bil zaključen v pričetku letošnjega leta, pričel pa se je že v preteklem letu.

Vodovod je zgrajen in v uporabi. Občina Naklo še ni poslala računa, bodo pa sredstva plačana v drugi polovici leta.

40600137

Vodovod Krvavec

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

231014 OSKRBA Z VODO-PROJ.DOK.

Tudi vodovod Krvavec je medobčinski projekt, ki predstavlja pretežni del vloge iz projekta Gorki za črpanje kohezijskih sredstev. V okviru dokumentacije, kije priprava na vlogo, je investicija vodena pod oznako "V 5.9 Vodovod Krvavec". Gre za obnovo obstoječega sistema, katerega plan izgradnje je za potrebe vloge na koheziji izdelan v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Mestna občina Kranj je v projekt vključena v deležu 11,4 % na odseku od zajetja do VH Grad ter deležu 24,40% na odseku VG Adergas – VH Grad. Z potrebe prijave na razpis za kohezijskih sredstev že potekajo aktivnosti na izdelavi potrebne projektne dokumentacije. V letu 2009 je predvidena oddaja vloge na omenjeni razpis, pridobitev projektne dokumentacije ter priprave razpisne dokumentacije. Gradnja naj bi bila zaključena do leta 2013, pričetek del pa bo v prihodnjem letu.

V letošnjem letu je bila realizacija računa na podlagi pogodbe za Investicijska dela na MV-16 Poglobitev magistralnega vodovoda in vgraditev zaščitnih cevi nad zbirnim zajetjem Krvavec. V pripravi je podpis Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za PZR, PGD in PZI za povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec, katero pogodbo bosta sklenila Občina Cerklje in izvajalec. Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivost medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec je v fazi podpisovanja. Pri zgoraj omenjeni pogodbi bo prevzela nosilno vlogo Občina Cerklje, ostale občine pa ji bodo pomagale pri posredovanju informacij. S tem namenom je tudi v fazi podpisovanja

medobčinska pogodba. Mestna občina Kranj je dolžna po tej pogodbi sofinancirati v deležu 10.99%.

40600138 LN Pševo – zunanji del

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER
Sredstva ne bodo porabljena, ker bo investitor sam naročil projektno dokumentacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ
231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA

Po planu izvajanja investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 bo v letu 2009 izvedena obnova oz. ureditev sledečih pokopališč:

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Kokrica	Obnova ograje, hortikulturna ureditev, žarna polja, tlakovanje	12.036
Predoslje	Urejanje pokopališča	V teku
Trstenik	Razširitev pokopališča	V teku
Stražišče	Obnova poslovnih vežic	38.352
	NERAZPOREJENO	
	Projekti, dokumentacija, popisi	1.200

16039003 Objekti za rekreacijo

40600092 Zelene površine, otroška igrišča

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGRISČA-VZDRŽEVANJE

Trenutno stanje investicij v krajevnih skupnostih:

- Športni park KS Bitnje - realizirano
- KS Golnik – poteka postopek za izbor dobavitelja
- KS Vodovodni stolp – trenutno pripravljamo popis igral
- KS Mavčiče – trenutno pripravljamo popis igral
- KS Primskovo – Planina 3, postopek za izbor izvajalca v toku
- KS Predoslje – v drugi polovici leta.

V prvi polovici leta 2009 ni bilo realiziranih sredstev za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča. V mesecu juliju 2009 se je zaključil izbor izvajalca za nakup in montažo opreme v 3 kranjskih vrtcih. Prav tako je bil izbran izvajalec za nakup počivalnih blazin in odej. Vgradnja in montaža opreme bo potekala v juliju in avgustu 2009.

Na kontu 4202 bodo tako vsa predvidena sredstva realizirana v drugem polletju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

40600103 Brežine

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INV. TR.

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 je v letu 2009 že izvedena obnova stopnic iz Sejmišča na Pungert, nadaljevala pa se bo sanacija in delno nova izgradnja stopnišča Pot na kolodvor.

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Center	Pot na kolodvor II faza	V toku
Center	Pungert-Sejmišče stopnišče-obnova	15.264

Sredstva bodo realizirana do konca leta 2009.

40600111 *Kranjski rovi*

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST – INV. IN INV.TRANSFER

V letu 2009 se bo izvedla notranja zaščita konglomeratnih stropov, mrežna zaščita stranskih kavern, rušenje betonskih preklad in nabava dodatne opreme po navodilih Zavoda za turizem Kranj.

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**
1802 **Ohranjanje kulturne dediščine**
18029001 **Nepremična kulturna dediščina**

40600051 *Staro mestno jedro*

170301 TURIZEM

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJA

231018 Staro mestno jedro

Sredstva so namenjena za nakup in postavitev mestne parkovne opreme javnega značaja. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2009.

40600147 *Mestna hiša*

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

V letu 2009 se bo izdelala projektna dokumentacija za prenovo drugega nadstropja Mestne hiše in dozidave dvigala, za kar smo prerazporedili sredstva v višini 17.000 EUR.

40700019 *Layerjeva hiša*

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

Cilj operacije je obnova 524 m² danes praznega in neizkoriščenega kulturnega spomenika – Layerjeve hiše v starem Kranju in pridobitev novih površin javne kulturne infrastrukture namenjene muzejski, galerijski in spremljajočim umetniškimi dejavnostim. Prav tako je cilj operacije, da bo objekt Layerjeve hiše dostopen za ogled in bodo omogočeni pogoji za postavitev stalne razstave. Konec maja 2009 sta bili sklenjeni pogodbi z izvajalcem za GOI in konzervatorsko restavratorska dela.

V prvi polovici leta 2009 je bilo realiziranih 54.840 EUR sredstev.

Gradbena, obrtniška, instalacijska, restavratorska in konzervatorska dela bodo predvidoma zaključena do 30.09.2009.

Zaradi ustreznega zaključka operacije pa bo na istem NRP-ju za leto 2010 potrebno zagotoviti sredstva v višini 160.308 EUR za izvedbo aktivnosti investicijskega inženiringa, izdelave PGD in PID, pravnega svetovanja in nakupa opreme.

40700025 *Grad Kieselstein - kompleks*

131006 GRAD KIESELSTEIN-KOMPLEKS

Investicija gradu Kieselstein poteka v več fazah in obsega ureditev naslednjih sklopov: Grad Kieselstein, Lovski dvorec, grajsko pristavo s poznoantičnimi grajskimi delavnicami, grajsko dvorišče in vrt, mestno obzidje, Knedlov vrt in komunikacijsko povezavo proti jugu skozi grajsko obzidje in proti preostalemu mestnemu jedru na sever ob obzidju.

V II. fazo izvajanja obnove kompleksa gradu, ki je tudi predmet projekta s katerim je Mestna občina Kranj pridobila dobrih 2,8 mio EUR sredstev sofinanciranja s strani ESRR, sodijo obnova grajskega objekta in njegova maksimalna prostorska izkoriščenost, obnova Lovskega dvorca in vzpostavitev večnamenskega kulturno-prireditvenega prostora na grajskem dvorišču, ter obnova brežine in obzidja vključno s Knedljevim vrtom.

Trenutno potekajo naslednja dela:

- GRAD: izvajajo se gradbeno-obrtniška in instalacijska dela vključno z restavratorskimi deli in zamenjavo strehe
- LOVSKI DVOREC: Izvajajo se sanacijska dela in dodatna arheološka izkopavanja, ki so potrebna zaradi globjega izkopa za namene talnega gretja.
- PRIREDITVENI PROSTOR IN OBZIDJE: Izvaja se temeljenje amfiteatra. Poteka sidranje in sanacija obzidja, na brežini se sanirajo kaverne.
- V zaključku je tudi pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja.

Gradbeno inštalacijska dela bodo zaključena do januarja 2010, s tem se bo pričela dobava in montaža za notranjo opremo, tehnološko opremo odra in muzejsko opremo. Javna naročila za izbor najugodnejšega ponudnika so v teku. Zaključek operacije je predviden v marcu 2010.

Sredstva predvidena v veljavnem proračunu za leto 2009 bodo v celoti realizirana. Trenutna majhna realizacija je posledica zapletov z nedokončano preteklo sanacijo na objektu Lovski dvorec, ki so takrat začasno bistveno upočasnili izvedbo GOI del.

1803 **Programi v kulturi**
18039005 **Drugi programi v kulturi**

40700021 *Nakup knjižnice*

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V letu 2009 smo v skladu s pogodbenimi določili nadaljevali z dejavnostmi v zvezi z odkupom novih knjižničnih prostorov v stavbi Globusa. Dne 17.6.2009 je bil sklenjen Dodatek št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj. Sredstva v višini 36.210 EUR so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, investicijskega nadzora ter izdelavo energijske bilance in energetske izkaznice.

40700024 *Spominska obeležja*

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V prvi polovici leta 2009 ni bil obnovljeno nobeno spominsko obeležje, do konca leta pa se bosta obnovila spomenik Viktorja Kežarja ob cesti Podblica - Jamnik in izvedla se bodo nujna sanacijska dela vodnjaka Janeza Nepomuka ob glavni župnijski cerkvi sv. Kancijana in tovarišev v središču mesta Kranja.

18059001

Programi športa

40700030

Drugi športni objekti

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Po navodilih za izvajanje investicij po krajevnih skupnostih za leto 2009 z dne 8.5.2009 se bodo v letu 2009 izvedle investicije v naslednjih športnih parkih:

Krajevna skupnost	Opis investicij	Realizacija (ali v teku)
Golnik	Investicije v športnem parku-odbojgarsko igrišče	4.323
Zarica	Nadaljevanje investicije-zid in asfaltiranje poti	5.907
Hrastje	Športni objekt - rušenje in novogradnja	Priprava popisov v toku
Britof	Inv. v športnem parku – umetno nogometno igrišče	Priprava popisov v toku
Bitnje	Ureditev igrišča in dokumentacija za objekt	
Stražišče	Razsvetljava v ŠC	4.704
Tenetiše	Protipoplavni zid ob igrišču	16.000
	NERAZPOREJENO	
	Projekti, dokumentacija, popisi	3.000

40700031

Športni center Kranj

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

Na novi tribuni med glavnim in pomožnim nogometnim igriščem je gledalcem namenjenih 708 sedežev (492 sedežev bo obrnjenih na glavno igrišče in 216 sedežev na pomožno nogometno igrišče), za šolske dopoldanske aktivnosti ter za rekreacijske, nogometne in atletske dejavnosti v popoldanskem času pa v notranjosti 8 garderob, tuši in javni sanitarni prostori, soba za prvo pomoč, tu bo tudi pisarna, vsega skupaj bo na voljo nekaj več kot 600 kvadratnih metrov pokritih površin.

Število športnikov se zaradi novega objekta ne bo bistveno spremenilo, se bo pa bistveno spremenilo njihovo počutje. Nogometašev redno vadi okoli 200, 150 je atletov, do 50 ostalih rekreativcev – torej okoli 500 športnikov dnevno. Če upoštevamo še šolski šport in gledalce, potem se približamo številki 1000 obiskovalcev.

Tribuna Vzhod – prva raba obnovljivega vira energije v javnem objektu v MO Kranj – na območju MO Kranj je začelo v zadnjih petih letih obratovati vedno več stanovanjskih objektov z rabo obnovljivega vira energije kot edinega vira energije v objektu.

Zaradi napovedujočih klimatskih sprememb je bil že ratificiran tudi Kyotski protokol, ki ga bo sedaj nadomestila obveza EU, da morajo države članice povečati rabo obnovljivih virov energije za 25% in prav tako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za enak odstotek.

Navedeni razlogi so napotili tudi MOK k pripravi projekta za prvi javni objekt na svojem območju z rabo obnovljivega vira za ogrevanje. Ker se je pripravljala gradnja novega garderobnega objekta v Športnem centru Kranj, je padla odločitev, naj se na tem objektu

izvede pilotni projekt. K odločitvi je pripomoglo tudi spoznanje, da se z rabo obnovljivega vira energije zagotovijo minimalni letni obratovalni stroški za ogrevanje.

Tehnični podatki iz projekta – za potrebe zagotavljanja obnovljivega vira so bili izdelani: rudarski projekt za obe vrtine in strojni projekt za vgradnjo potopne črpalke. Strojni projekt kotlovnice je bil izdelan v okviru projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja že v letu 2008.

Gradbeno obrtniška dela – so bila zaključena konec maja 2009, uporabno dovoljenje pa je UE Kranj izdala 15. junija 2009, kar je v celoti skladno s projektnim pristopom, katerega je v celoti vodil Oddelek za razvoj in investicije.

40700034

Pokriti olimpijski bazen

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

Prenova kopalnice v Pokritem olimpijskem bazenu se je začela v skladu s postopkom oddaje javnega naročila, izvajalec gradbeno obrtniških del je izbran, investicijo pa strokovno vodi Zavod za šport Kranj.

V letošnjem letu bomo skladno s planom pridobili dokumentacijo na podlagi katere bomo pristopili k projektu REAAL – švicarski mehanizem, v sklopu katerega bomo pridobili nepovratna sredstva za energetske sanacije olimpijskega bazena. Termografski pregled bazena, ki je bil že izveden kaže na velike izgube energije zaradi slabe izolacije strehe, kar pomeni, da bo v naslednjih letih objek potreben tudi izolirati.

Planirana finančna sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

40700015

Vrtec Čira Čara

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSFER

Za vrtec na Komenskega 4 bomo v okviru načrtovanih predinvesticijskih aktivnosti ter na podlagi noveliranega DIIP izdelali projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo bivše ekonomske za potrebe trinajstih oddelkov predšolske vzgoje in upravno, strokovno, administrativno in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci – »VRTEC ČIRA ČARA«.

Izdelava dokumentacije že poteka tako da bi v pričetku leta 2010 že lahko imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje in v skladu s proračunom 2010 pričeli z obnovo objekta.

Planirana finančna sredstva bodo realizirana do konca leta 2009.

40700106

Otroška četrt

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC. TRANSFER

V skladu s predlagano strategijo se na območju Pungerta načrtujejo programi za otroško populacijo. V ta namen je bila odkupljena stavba z vrtom (Trubarjev trg 8), kjer bodo po obnovi zaživel programi za najmlajše.

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

40700003

Osnovna šola Stražišče –Žabnica s telovadnico

111001 INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE

Z rekonstrukcijo stare podružnične šole v Žabnici in izgradnjo prizidka tipske telovadnice, so se gradbeno-obrtniško-inštalacijska dela prolongirala v sredino proračunskega leta 2009.

Nujna so bila – dodatna – nepredvidena dela strojnih in elektro instalacij, dela na stavbnem pohištvu, ključavničarska dela in ostala suhomontažerska dela. Potreba po teh delih se je pokazala med izvajanjem del po osnovni gradbeni pogodbi, saj jih je bilo zaradi starosti objekta nemogoče v celoti predvideti.

Druga ključna dodatna dela so: dela na javni razsvetljavi, ureditvi prometnega režima (K1 in K2) – t.i. levega zavoja v smeri Žabnica – Škofja Loka ter zunanja ureditev šole. Ta dela niso bila vključena v osnovno gradbeno pogodbo, so pa nujna za pridobitev uporabnega dovoljenja. MOK je na podlagi zgoraj navedenega na dan 30. 06. 2009 začela postopek oddaje javnega naročila (postopek s pogajanjem brez predhodne objave), z namenom uspešno izvedenega tehničnega pregleda (le-ta je razpisan za 27. 07. 2009) ter kasnejše pridobitve uporabnega dovoljenja.

Podpis dodatka št. 1 k Gradbeni pogodbi za rekonstrukcijo osnovne šole v Žabnici ter gradnja prizidka – telovadnice – faza 1 [pogodba št. 351-121/2008-6-(46/14) z dne 28.08.2008] je nujen, pri čemer pa moramo navesti, da faza 1 vključuje samo rekonstrukcijo osnovne šole, faza 2, ki ni predmet tega postopka pa gradnjo prizidka telovadnice (le-ta pa ločeno poteka kot konkurenčni dialog, ki ga izvaja pogodbeni odvetniška pisarna).

MO Kranj bo oddala predmet javnega naročila na podlagi 2. in 3. točke 1. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008). V postopek oddaje naročila s pogajanjem smo vključili izvajalca GOI del, ki dela že izvaja, saj iz tehničnih razlogov, nepredvidena in dodatna dela lahko najbolj gospodarno, učinkovito in uspešno izpolni le izvajalec, ki izvaja dela po prvotni gradbeni pogodbi.

Plačane so bile tudi druge odškodnine, izvedena sta bila postopka JN za opremo šolskih prostorov z novo razdelilno kuhinjo, pridobljena so bila tudi finančna sredstva s strani MŠŠ kot sofinancerja.

40700103***Vzdrževanje in obnove šol***

111001 INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi izdelanega DIIP v letu 2007 (le-tega bo nujno potrebno novelirati), se sredstva namensko usmerjajo v obnovo in sanacijo šolskega prostora 9-tih OŠ v Kranju. Tekoče investicijsko vzdrževanje se izvaja v skladu z izdelani popisi del na posameznih OŠ (npr.: zamenjava azbestne salonitne kritine na OŠ Stražišče ter sanacija podov talnih oblog ter drugih nujnih vzdrževalnih del; sanacija stavbnih lupin na OŠ Predoslje, sanacija podov talnih oblog na OŠ Franceta Prešerna – podružnična šola Kokrica ter sanacija podov in odtokov kuhinje na centralni šoli; priprava projektne dokumentacije za sanacijo 10 sanitarij na OŠ Franceta Prešerna (dela so izredno zahtevna zaradi spoštovanja Zakona o avtorskih in drugih sorodnih pravic in navodil arhitekta); sanacija stavbnih lupin OŠ Matije Čopa ter izvajanje intervencijskih posegov zlasti na OŠ Orehek, kjer pa za letošnje leto ni bilo predvidenih nikakršnih vzdrževalnih del, se pa upravičeno izvajajo, saj je novogradnja šole v katastrofalnem stanju (ni pravih načrtov za izvedena gradbena dela, izvajalec je zelo slabo izvedel GOI dela, zato pri odkrivanju napak in pomanjkljivosti vsakodnevno pričakujemo samo še večje posege, da niti ne pišemo o starem prizidku šole, ki je nujno potreben temeljite obnove). Za OŠ Simona Jenka smo začeli postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za obnovo kuhinje na podružnični šoli Primskovo, medtem, ko smo na centralni šoli izvedli vsa pripravljala dela za montažo dvigala, ker se bo v šolskem letu 2009/2010 na šolo vpisal otrok, ki le-to dvigalo nuno potrebuje. Prav tako smo zagotovili potrebna sredstva za obnovo dveh oddelkov za predšolsko vzgojo otrok na OŠ Matije Čopa, na podružnični šoli v Žabnici

smo zagotovili dodatni prostor za en oddelek drugega starostnega obdobja predšolske vzgoje. Vsa načrtovana dela bodo izvedena v poletnih mesecih (julij, avgust).

40700104 **PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica**

111001 **INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE**

V prvi polovici letošnjega leta smo zagotovljena proračunska sredstva namenili za načrte in drugo projektno dokumentacijo s posebnim poudarkom na dokončanju le-te, ter izvedbe revizije projektov telovadnic PŠ Besnica in PŠ Goriče.

Revizija projektov dveh telovadnic dimenzije 18.6 x 17.6m so bile zahtevne, zaradi navezave na objekt šole, kjer je bilo potrebno izdelati za vsak objekt specifični povezovalni del, v primeru Goriče dim. cca 5x16 m, v primeru Besnice pa 5x14 m. Dodatno je bilo potrebno urediti tudi nove dostope do šolskih objektov ter prilagoditi tlorise telovadnic glede na orientacijo in lego glede na matični objekt. Revizije projektne dokumentacije obeh zahtevnih objektov so v skladu s ZGO-1B in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/2008). Ker sta obe telovadnici koncipirani kot gradnji v okviru JZP, se lahko postopki nemoteno nadaljujejo, pri čemer pa mora zasebni investitor pridobiti še projekt gradbenega dovoljenja (PGD) saj je nesmiselno, da to pridobiva MO Kranj.

0407 Oddelek za družbene zadeve

18039005 **Drugi programi v kulturi**
4070018 **Investicijski transferi – kultura**

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V prvi polovici leta smo izplačali sredstva za nakup opreme v novih garderobah v gledališču. Sredstva na tem kontu so v celoti porabljena.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE

4323 Investicijski transfer javnim zavodom

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za slikopleskarska dela v Prešernovi hiši in prenovo poda in elektroinstalacij na Savski cesti 43. Sredstva na tem kontu so v celoti porabljena.

18059001 **Programi športa**
40700032 **ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje**

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

4323 Investicijski transferi v javne zavode

V Športnem centru Kranj smo za potrebe atletike nabavili blazine za skok v višino ter opremo za fitnes v glavni tribuni. Preostala sredstva bomo realizirali v drugi polovici leta. Ob rebalansu so se sredstva na kontu zmanjšala.

40700105 **Skakalnica**

140202 SKAKALNICA K 100**4310 Investicijski transferi v neprofitnim organizacijam**

Na podlagi Pisma o nameri smo Smučarskemu klubu Triglav nakazali sredstva za dokončanje Skakalnice K100.

19029001 Vrtci
40700099 Investicijski transferi vrtcem

120301 KRANJSKI VRTCI**4323 Investicijski transferi javnim zavodom**

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izhajajo iz potreb vrtcev ter na Svetu Mestne občine Kranj sprejetega DIIPa Kranjski vrtci, saj so objekti zaradi svoje starosti neprestano potrebni adaptacij. Del sredstev se je namenil za ureditev novih oddelkov v enotah vrtca Najdihojca. Ostale adaptacije se bodo zaradi dejavnosti vrtcev izvajale v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa, zato bodo preostala sredstva porabljena v drugi polovici leta. Za potrebe ureditve prostorov vrtca v OŠ Matije Čopa ter za priključitev novega vrtca Ciciban na Likozarjevi ulici 22, Kranj, na kanalizacijsko omrežje je bila potrebna prerazporeditev sredstev. Za ureditev dveh prostorov v OŠ Matije Čopa so bila sredstva prerazporejena iz postavke 111001 Investicije in investicijski transfer – izobraževanje, NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, podkonta 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, za priključitev vrtca Ciciban na kanalizacijsko omrežje pa so bila sredstva prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**4323 Investicijski transferi javnim zavodom**

Sredstva na tem kontu so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah. Del sredstev je bilo porabljenih za preureditev kabineta, za obnovitev kuhinje ter za napeljavo vode v igralnico v vrtcu Mavčiče pri OŠ Orehek ter za nakup ležalk s prevlekami, za nakup televizorja in garderobne omare za vrtec pri OŠ Predoslje. Ostale adaptacije so bodo zaradi dejavnosti vrtcev izvajale v poletnih mesecih. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Za potrebe ureditve novega prostora za oddelek vrtca pri OŠ Orehek je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz postavke 231017 Zelene površine, otroška igrišča – vzdrževanje, NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča, podkonta 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča.

19039001 Osnovno šolstvo

Sredstva za investicijske transfere se zagotavljajo pri vsaki šoli. Njihova višina kot namembnost je od letos opredeljena tudi v pogodbi o financiranju.

Šole posredujejo specifičen zahtevek s priloženimi fotokopijami računov, ki gre v refundacijo 30. dan po prejemu. Nabave oziroma dela potekajo v skladu s pogodbo o financiranju za tekoče leto na podlagi s strani sveta šole sprejetimi prioriteta, realizacija pa za večino šol poteka med poletnimi šolskimi počitnicami. Lahko se tudi zgodi, da šole zberejo več računov in pošljejo skupni zahtevek, kakšni računi pa so zato v čakanju na šoli.

Opisana praksa se odraža tudi pri realizaciji 1-6 za leto 2009. Za vse šole, glasbeno šolo in ljudsko univerzo je bilo planirano za investicijske transfere javnim zavodom 167. 125 EUR. Realizacija 1-6 je 66.290 EUR ali 39,67%.

Pregled po šolah kaže, da do sedaj svojih zahtevkov še niso poslale OŠ Helene Puhar, OŠ Simon Jenko, OŠ Orehek, Glasbena šola in Ljudska univerza. Poleg tega v okviru investicijskih transferov MOK zagotavlja tudi sredstva za računalniško opremljanje v višini 41.800 EUR. Ta sredstva v obdobju 1-6 še niso bila črpana. Tako je vseh sredstev za investicijske transfere 208.925 EUR.

40700001 Investicijski transferi šolam

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. Za obdobje 1-6 je OŠ Predoslje posredovala zahtevek za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom v višini 4.190 EUR ali 42,54 % za nabave v skladu s planom in sicer DVD predvajalnik, barvni laserski tiskalnik, peč za glino ter za oprema za učilnico 4. razreda.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 šola še ni posredovala zahtevkov za investicijske transfere.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 je šola z zahtevkom pridobila skupaj 7.288 EUR ali 73,99% in sicer 4.392 EUR za zaščitne plošče za parket, 2.897 EUR za zamenjavo radiatorjev v učilnicah.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 je šola v več zahtevkih pridobila vsa za ta namen planirana sredstva v višini 9.850 EUR in je realizacija postavke 100%. Za toplo linijo šolske kuhinje je namenila sredstva v višini 1.439 EUR, 5.736 EUR za mizarska dela in pohištvo, panoje za Dadin likovni natečaj ter 2.675 EUR za gradbena dela popravila stopnic z dodatnimi deli pri glavnem vhodu v šolo.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 je šola z zahtevkom pridobila 22.912 EUR ali 73,96% in sicer 1.424 EUR za fotokopirni stroj, 13.371 EUR za pomivalni stroj ter 991 EUR za njegovo montažo,

8.117 EUR za dobavo, instalacijo in montažo alarmnega sistema na matični šoli, PŠ Besnica, PŠ Podblica.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 je šola z zahtevkom pridobila sredstva v višini 15.688 EUR ali 84,80% za traktor – kosilnico v višini 2.966 EUR, ognjevarno omaro 602 EUR, fotokopirni stroj 2.696 EUR, zaščito radiatorjev 4.336 EUR, opremo za kabinet športne vzgoje v višini 4.596 EUR ter manjša investicijsko vzdrževalna dela za 492 EUR.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. V obdobju 1-6 šola še ni posredovala zahtevkov za investicijske transfere.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavljala raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. Za obdobje 1-6 je šola na podlagi zahtevkov pridobila 6.362 EUR ali 52,57% in sicer 2.976 EUR za izdelavo in montažo nadstreška - strehe nad kolesarnico, 838 EUR za projektor, 1.864 EUR za hladilno omaro, 684 EUR za nabavo in montažo cevi za regulacijo temperature tople vode na zahtevo sanitarne inšpekcije.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev amortizacije se izvajajo tekoča vzdrževalna dela, obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. Za obdobje 1-6 OŠ Orehek še ni posredovala zahtevka za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega načrta. Za obdobje 1-6 šola še ni posredovala zahtevka za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom se izvajajo tekoča vzdrževalna dela in obnavlja raznovrstna šolsko oprema na podlagi pogodbe o financiranju in letnega finančnega

načrta. Za obdobje 1- 6 Ljudska univerza še ni posredovala zahtevka za refundacijo sredstev za investicijske transfere zavodom.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

4323 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za nabavo programske in strojne opreme. Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport so šole v juniju 2008 prijavile najnujnejšo potrebo po računalniški opremi. Polovico sredstev po sklepu o izboru namenjeno šoli, zagotavlja občina, polovico ministrstvo, sredstva v okviru tega razpisa pa so bila po pogodbi realizirana deloma v letu 2008 in bodo realizirana tudi v letu 2009. Šole še niso posredovale zahtevkov za leto 2009 na podlagi razpisa 2008 in pogodb z MOK. V juniju 2009 bo nov razpis, tudi v tem primeru se bo realizacija raztegnila skozi dve koledarski leti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

40700050 Varna hiša

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta Varne hiše Gorenjske. V letu 2009 bomo v 2/2 tega leta prispevali delež sredstev za vzdrževanje hiše, za obnovo balkonske ograje in izgradnjo nadstrešnice na terasi. Sredstva bodo zagotovile vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%.

40700055 Škrlovc

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

4323 Investicijski transferi v javne zavode

Objekt Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 sta med seboj povezana. Potrebno je urediti še priklop plina in napeljavo vode na Tomšičevi 34, kar bo izvedel izvajalec programa dnevnega centra za mlade in družine, to je Škrlovec, Center za socialno delo Kranj. Sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

40700056 Domačija Pr Primožk

151103 DOMAČIJA PR PRIMOŽK

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler je domačijo podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Izvajal se bo program vključevanja v socialno okolje za največ 12 posameznikov, v obdobju od 8 do 12 mesecev. Sofinancira se obnova objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike v višini 60.000 EUR. Sredstva bodo za obnovo objekta porabljena do konca leta.

0408 Oddelek za okolje in prostor

18029001 **Nepremična kulturna dediščina**
40600051 **Staro mestno jedro**
181101 **MESTNO JEDRO**

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja. Javni razpis se je zaključil, prispelo je 11 vlog za sofinanciranje obnove stavb. Strokovna komisija je prispele vloge ocenila, do sofinanciranja je upravičenih 9 prispelih vlog, dve vlogi pa ne izpolnjujeta razpisnih pogojev. Trenutno so v pripravi pogodbe o sofinanciranju, ki bodo realizirane do konca leta 2009. Ocenjemo je da bodo sredstva iz postavke realizirana 100%. Predvidena je prerazporeditev sredstev znotraj postavke ter odprtje novega konta 4313 – investicijski transferi podjetjem.

0409 Služba za zaščito in reševanje

07039001 **Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje**
ob izrednih dogodkih
40200005 **CZ - investicije, investicijski transferi**
190501 **CIVILNA ZAŠČITA**

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 Sredstva so na podlagi predloženega programa opremljanja enot pri MŠ CZ MOK namenjena nabavi ustrezne opreme za delovanje enot. Del sredstev bo v drugem polletju namenjen za nabavo šotorov in ustrezne opreme za nastanitev prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.

191001 **VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV

Sredstva bodo v drugem polletju namenjena za razsvetljavo poligona v Struževem, ki ga za svoje usposabljanje uporablja in koristi Enota vodnikov reševalnih psov, ki deluje v okviru MŠ CZ MOK. Del sredstev bo namenjen za dodelavo in predelavo poljske kuhinje.

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 Finančna sredstva bodo namenjena razširitvi in opremljenju centralnega skladišča CZ kateri se nahaja na področju vojašnice Kranj.

07039002 **Protipožarna varnost**
40200006 **Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi**
190401 **GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 Sredstva so namenjena nabavi orodnega vozila po programu opremljanja PGD v GZ MOK na podlagi sklepa posveta poveljnikov in predsednikov PGD in predsedstva. V letošnjem letu je prejemnik kombiniranega vozila PGD Bitnje. Del sredstev bo namenjenih nabavi zaščitnih oblek za PGD, servisu izolirnih dihalnih aparatov in nabavi zaščitne obutve.

190601 **POŽARNA TAKSA**
191002 **INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**
431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
 Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme PGD Breg ter ostalih PGD v MOK glede na izkazane potrebe s strani poveljstva GZ MOK.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi
190601 POŽARNA TAKSA

431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Finančna sredstva so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje nakazana Gasilski zvezi MOK.

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

Finančna sredstva so v okviru dinamike, ki jo določi Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje nakazana Javnemu zavodu GRS Kranj.

Finančna sredstva iz naslova požarne takse so strogo namenjena nabavi opreme ter orodnih vozil PGD v MOK ter opreme in vozil JZ GRS Kranj. V letošnjem letu se bo za potrebe JZ GRS Kranj v drugem polletju realizirala nabava hidravlike Weber za namen reševanja v prometnih nesrečah in nesrečah ob poružitvi objektov. Del finančnih sredstev je namenjen nadgradnji intervencijskega vozila in nabavi zaščitnih oblek.

40900001 Avto lestev
190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

V letu 2009 je bil realiziran drugi del finančnih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe med MOK – JZ GRS Kranj in podjetjem Webo Ljubljana, katerega namen je bil nabava in prevzem večnamenskega vozila – avtolestve.

05

KRAJEVNE SKUPNOSTI

50000001 Investicije KS

V načrt razvojnih programov so se s sprejetim rebalansom proračuna MO Kranj leta 2009 v enoten projekt (NRP– 50000001 Investicije KS) uvrstili vsi investicijski odhodki in investicijski transferi krajevnih skupnosti (na skupini konta 42 in 43), ki niso uvrščeni v poseben projekt. Realizacija v prvem polletju leta 2009 v nominalnem znesku znaša dobrih 34 tisoč EUR in je najvišja pri krajevni skupnosti Kokrica, Tenetiše, Čirče. Veljavni plan je v prvem polletju leta 2009 realiziran v višini 11,39 %. Najvišjo realizacijo je zaznati na naslednjih proračunskih postavkah: objekti skupne rabe v višini dobrih 21 tisoč EUR (namenjena finančna sredstva so se porabila za nakup strojne računalniške opreme, drugega pohištva, opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, audovizualne opreme, druge opreme in napeljav, drugih osnovnih sredstev, in za plačilo investicijskega vzdrževanja, izboljšav ter načrtov in druge projektne dokumentacije), športna igrišča – investicijsko vzdrževanje v višini slabih 7 tisoč EUR (nakup opreme za igralnice v vrtcih in otroška igrišča), na postavkah ceste, mostovi in kanalizacija – investicijsko vzdrževanje, javna razsvetljava - inv. vzdrževanje, spomeniki – obnove – inv. vzdrževanje pa je realizacija nižja od 5 tisoč EUR. Krajevne skupnosti bodo poskušale v čim večji meri realizirati zadane cilje v svojih planih do konca leta 2009.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40600094 Pokopališče Tenetiše

501007 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Finančna sredstva so namenjena dokončanju izgradnje mrliških vežic ter razširitve pokopališča v Tenetišah in so zagotovljena v občinskem proračunu. Realizacija v prvi polovici leta 2009 znaša dobrih 2 tisoč EUR (1,17 % plana leta 2009) in izhaja iz poplačila stroška investicijskega nadzora pri gradnji pokopališča. Realizacija iz naslova gradnje bo v okviru planiranih sredstev izvršena v drugi polovici leta 2009, ko bo investicija dejansko tudi zaključena, saj so dela v zaključni fazi.

06**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,**
potrebnim za delovanje občinske uprave

40400001**Nakup opreme - OMI****100902****OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...**

Do 30.06.2009 sta bila realizirana le 2,41% predvidenih sredstev kar pomeni 743 EUR, ki so bila večioma porabljeni za nakup strojne računalniške opreme. V realizaciji je nakup pisarniškega pohištva (predviden zaključek 31.11.2009), nakup strojne računalniške opreme (predviden zaključek 30.09.2009), nakup telekomunikacijske opreme (predviden zaključek 31.12.2009), nakup druge opreme in napeljav (predviden zaključek 31.12.2009) in nakup licenčne programske opreme (predviden zaključek 30.09.2009).

Obrazložitve so pripravili:

- UROŠ KORENČAN, vodja oddelka za družbene zadeve
- JANEZ RAKAR, glavni inšpektor
- mag. MARKO HOČEVAR, vodja oddelka za razvoj in investicije
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja oddelka za splošne zadeve
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec
- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve po pooblastilu
- SAŠO GOVEKAR, strokovni sodelavec
- KLEMEN KASTELIC, višji svetovalec
-

Aleš Sladojevič, univ.dipl.soc.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE