



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Številka: 410-0197/2007-45/01-7
Datum: 21.03.2008

SVET MESTNE OBČINE

IV.4. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za leto 2007

01 MESTNI SVET

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10000001 Svetniške skupine – nakup opreme

Svetniške skupine so v letu 2007 nabavile projektor, fotokopirni stroj, tiskalnik in tri prenosne računalnike.

0401 KABINET ŽUPANA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

40200001 Nakup opreme - uprava

Zap št.	Konto	Naziv konta	Vrsta sredstva	Štev. kos.		Cena za kos		Vrednost (EUR)	
				Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real
1.	420225	Nakup opreme za nadzor prometa	PREVENTIVNA RADARSKA TABLA	1	1	5.008	3.756	5.008	3.756
		SKUPAJ		1	1	5.008	3.756	5.008	3.756

Opravljen je bil nakup elektronskega prikazovalnika hitrosti – preventivne radarske table VIASIS MINI, ki opozarja voznike na morebitne prevelike hitrosti in s tem prispeva k večji varnosti v prometu v naseljih.

0402 ODDELEK ZA TEHNIČNE ZADEVE

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

40200001 Nakup opreme - uprava

Zap Št.	Konto	Naziv konta	Vrsta sredstva	Štev. kos.		Cena za kos		Vrednost (EUR)	
				Plan	Real	Plan	Real	Plan	Real
1.	420201	Nakup pisarniške opreme						10.432	10.117
			BARVNI FOTOKOPIRNI STROJ	1	1	10.432	9.974	10.432	9.974
			OSTALO				143		143
2.	420202	Nakup strojne računalniške opreme						24.203	32.987
			RAČUNALNIK	15	21	842	445	12.630	9.345
			TISKALNIK	14	15	349,5	279	4.893	4.185
			PRENOSNI RAČUNALNIK	4	7	1.670	1.378	6.680	9.646
			OSTALO						9.811
3.	420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav							9.355
			RADIATORJI				45		9.355
4.	420238	Nakup telekomunikacijske opreme						4.277	3.537
			MOBILNI TELEFONI IN OSTALA TELEKOMUNIKACIJSKA OPR.					4.277	3.537
5.	420299	Nakup druge opreme in napeljav						14.605	18.305
			OZVOČENJE SEJNIH DVORAN 14 IN 15					14.605	3.817
			OSTALO						14.488
6.	420703	Nakup licenčne programske opreme						38.808	22.281
			VZPOSTAVITEV INFORM. SIST. (LICENCE, E-POSL., BACKUP ENOTA...)					38.808	22.281
		SKUPAJ						92.326	96.582

Finančna sredstva so bila porabljen za nakup barvnega fotokopirnega stroja, strojne računalniške opreme, programske opreme, telekomunikacijske opreme ter druge opreme. Vrsta opreme, količine in zneski so razvidni iz zgornje preglednice. Zaradi ugodnejših cen smo kupili več računalnikov kot je bilo prvotno planirano. Neplanirani izdatek je bil nakup 45 radiatorjev, ki so zaradi dotrajanosti spustili. Strošek za ozvočenje sejnih dvoran je bil manjši od planiranega, zato smo za sejno dvorano 16 kupili projektor, klimatizirali prostor, kjer se nahaja strežnik in predstavili zapornico za stavbo Mestne občine Kranj.

40200002 E – mesto

Realizacija projekta E – mesto je bila nižja od planirane, ker ni bil vzpostavljen brezžični internet v starem mestnem jedru. Realizacija se je prenesla v leto 2008.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj

V skladu s planom smo obnovili okna in fasado trakta C stavbe MOK. Ministrstvo za javno upravo je kot sofinancer krilo 20,80% stroškov, kolikor znaša delež uporabne površine, ki jo v

stavbi Mestne občine Kranj zaseda Upravna enota Kranj. V skladu s planom smo postavili tudi regalne police z drsnimi vrati na hodniku II. nadstropja trakta A.

Sredstva za projektno dokumentacijo v letu 2007 niso porabljena, ker bo investitor izvedel nov hladilno ogrevalni sistem za stavbo MOK v letu 2008, zato je tudi del investicije za projektno dokumentacijo planiran v letošnjem letu.

40200004 Nakup pohištva - uprava

Zaradi predvidenih selitev v letu 2008 je bila realizacija nakupa pohištva nekoliko nižja od planirane.

40200008 Digitalni arhiv

V letu 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta Digitalizacija arhiva in nadgradili program elektronskega pisarniškega poslovanja.

40200005 CZ – investicije, investicijski transferi

Sredstva so bila namenjena nabavi osebne in zaščitne opreme za enote, ki delujejo pri MŠ CZ MOK na osnovi letnega programa opremljanja enot.

190601 POŽARNA TAKSA

40200006 Gasilska zveza MO Kranj

40200007 JZ GRS KRANJ

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS se razdelijo med JZ GRS Kranj in Gasilsko zvezo MOK. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup osnovnih sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Vsako leto je potrebno izdelati poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje. Sredstva se porabljajo v skladu z letnim programom opremljanja ki ga pripravita JZ GRS Kranj in GZ MOK.

0403 ODDELEK ZA GOSPODARSKE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu

Del proračunskih sredstev na postavki 170201 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo dodeljene državne pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (86.121 EUR), plačilo zavarovalnih premij (887 EUR), naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (1.133 EUR), nove investicije za delo v gozdu (9.107 EUR) ter pomoči za šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (5.600 EUR).

Tekoči transferi na kontu 4120 predstavljajo pomoči, namenjene za sofinanciranje materialnih stroškov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (6.880 EUR).

Na kontu 4133 pa so navedene državne pomoči za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (1.114 EUR), novih znanj na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (837 EUR) ter pomoči za sofinanciranje raziskovalnih nalog (1.536 EUR).

V letu 2007 so bile opravljene prerazporeditve v okviru postavke kmetijstvo oz. načrta razvojnih programov v višini 11.855 EUR zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov v zvezi z javnim razpisom na tem področju.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

40300001 Sejem bil je živ – Kranjska hiša

Velika pridobitev sodelovanja Kranja v projektu Sejem bil je živ, sofinanciranem iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, je Kranjska hiša – Središče za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov. Obnova objekta za vzpostavitev Kranjske hiše je potekala od začetka julija do sredine novembra 2007. Objekt na Glavnem trgu 2 je namenjen turistično informacijskemu centru, internetnim kotičkom in prodajalni z izdelki domače in umetnostne obrti ter drugimi kakovostnimi izdelki. V njem se odvijajo različne predstavitve, delavnice, razstave in drugi dogodki. Z objektom, ki je v lasti Mestne občine Kranj, upravlja Zavod za turizem Kranj.

Obnovljeni prostori, ki skupno obsegajo 350 m² površin, se nahajajo v pritličju in prvem nadstropju ter v kleti. Vzpostavljena Kranjska hiša z njeno vsebino predstavlja pomemben prispevek k oživljanju mestnega jedra.

0404 ODDELEK MESTNE INŠPEKCIJE

40400001 Nakup opreme - OMI

Za opravljanje svojega dela potrebujejo redarji in inšpektorji določeno tehnično opremo. Sem sodijo fotoaparati za evidentiranje prekrškov, mobilni telefonski aparati za neposredno zvezo pri delu na terenu, ročni, prenosni redarski računalniki,...

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

Do nakupa ni prišlo zaradi normalnega delovanja obstoječe opreme. Novo zaposleni redar pa opreme še ni potreboval.

420239 Nakup druge opreme in napeljav

Nabavljeni so bili trije novi fotoaparati kot zamenjava za dotrajane katerih popravilo ni bilo več smotno. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen nakupu novih ročnih, prenosnih redarskih računalnikov. Z njihovo uporabo se bo povečala učinkovitost in redarjev saj se bo skrajšal čas potreben za vnos podatkov v računalnik. Dosedaj je bil ta vnos ročen, nakup prenosnih redarskih računalnikov pa omogoča avtomatski prenos.

40400002 Nakup redarskega vozila

Za zagotavljanje redarskega nadzora izven ožjega središča Kranja in hitro intervencijsko odzivnost potrebuje redarska služba tudi svoje posebno vozilo.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...

420101 Nakup avtomobilov

Novo redarsko vozilo RANAULT KANGOO je bilo dobavljeno v mesecu avgustu 2007. Vozilo je zamenjava staremu, odsluženemu vozilu iste znamke. Nakup je bil potreben zaradi starosti starega vozila in vse pogostejših okvar.

0406 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****40600093 Energetska zasnova Kranja**

Sredstva namenjena izdelavi energetske zasnove MO Kranj, so bila realizirana v višini 43,5% . Lokalni energetski koncept je bil posredovan konec leta v obravnavo mestnemu svetu, plačilo končne situacije pa je bilo zaradi plačilnih rokov prestavljeno v leto 2008. Ocenjujemo, da bo lokalni energetski koncept na eni od naslednjih sej mestnega sveta tudi sprejet.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****40600001 Gradnja manjših parkirišč**

Zaključena je bila izgradnja parkirišč na Kidričevi cesti in na območju Stražišča. Do konca leta 2007 smo skladno s sprejetim proračunom realizirali finančni cilj na kontu novogradenj. Manj sredstev je bilo realiziranih na kontu projektne dokumentacije saj je bila ta izdelana v sklopu drugih načrtov razvojnih programov (Kidričeva cesta), določena parkirišča pa so bila izvedena tudi na podlagi ustreznih popisov del.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**40600002 LN Severna obvoznica**

Zaradi dogovora z Ministrstvom za promet je projekt postal republiški, kar pomeni da dodatnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije s strani MO Kranj ne bo. Planirana finančna sredstva so bila realizirana za plačilo dokumentacije.

40600003 Kolesarska mreža

Na področju urejanja kolesarske mreže v MO Kranj je bila sredi preteklega leta podpisana pogodba za izdelavo študije za izvedbo kolesarske mreže v MOK. Izbrani izvajalec je bila Gradbena fakulteta iz Maribora. Študija bo zaključena v pričetku leta 2008, kar pomeni da finančna sredstva za izdelavo študije realizirana v letu 2008. To pa je tudi glavni razlog, da se v preteklem letu niso izvedli odkupi zemljišč, ki bodo potrebna za izgradnjo kolesarskih poti.

40600004 Savska cesta

Projektiranje PZI za krožno križišče Ljubljanske in Savske ceste je bilo zaključeno do konca preteklega leta. Z ureditvijo prve faze Savske ceste pričakujemo, da se bo uredil promet v križišču in izboljšal dostop do Savske ceste.

Dodatno smo naročili izdelavo PZI za potrebe rekonstrukcije ceste na odseku od novega krožišča do mostu čet Kokro zaradi izgradnje kanalizacije za potrebe stanovanjske gradnje investitorja IP Sava. Pogovori že potekajo tako da bomo projekte pridobili že v letošnjem letu, smiselno pa bi bilo drugo fazo izvesti v letu 2008 saj bi gradnjo sofinanciral investitor stanovanjskih objektov.

40600005 C. Drulovka-Breg

V preteklem letu je bil predviden odkup zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo ceste (610 m), zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, pa sredstva niso bila realizirana do konca leta 2007. Zemljišča bomo pridobili v letu 2008. Cesta je v slabem stanju tako da bi morali z obnovo

pričeti čimprej. Prav tako je na omenjenem odseku potrebno zagotoviti pločnik z javno razsvetljavo in zgraditi komunalno infrastrukturo.

40600006 C. Njivica-občinska meja

Začrtani plan ni bil v celoti realiziran, ker bo potrebno pred tem sprejeti OPPN, saj nova trasa ceste (781 m) poteka po kmetijskem zemljišču. Cesto je potrebno prestaviti, ker trasa poteka preko dvorišča kmetije. Trenutno priprava na sprejetje OPPN že poteka. Dokumentacija za izgradnjo ceste je že pridobljena prav tako tudi zemljišča. Po sprejetju prostorskih aktov lahko zaprosimo za pridobitev gradbenega dovoljenja in pričnemo z deli. Ocenjujemo, da se bo gradnja pričela izvajati v letu 2008 in sicer takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

40600007 C. Babni vrt - občinska meja

Rekonstrukcija ceste je bila izvedena v letu 2006. Prav tako je bila že realizirana odmera rekonstruiranega odseka ceste. Ker odločba v letu 2006 še ni bila izdana, je bil odkup zemljišč predvidoma realiziran do konca preteklega leta. Do konca preteklega leta smo na omenjenem projektu dokončali sanacijo trajne deponije zemljine izkopane pri gradnji ceste. Sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim planom.

40600008 C.krož.Kokrica Dežman-Lakner

Kljub zelo poznemu pričetku rekonstrukcije ceste Kokrica Brdo Predoslje, ki se je lahko pričela po podpisu soinvestitorske pogodbe z Republiko Slovenijo smo projekt realizirali v večjem obsegu, kot smo prvotno načrtovali. V sklopu projekta smo izvedli odkup večine zemljišč, ki so potrebna za prestavitev ceste. Predvidena rekonstrukcija ceste je bila v večini realizirana v letu 2007. V sklopu projekta se predvideva tudi razširitev projekta s preplastitvijo ceste Kokrica-Brdo-Britof v dolžini 3.595 m. Investicija je bila izvedena zaradi ureditve dostopov do protokolarnih objektov Brdo in ureditve šolske poti z izgradnjo pločnika in kolesarske steze na obeh straneh ceste od krožišča do gostilne Lakner. V letu 2008 bomo izvedli izgradnjo še nekaterih odsekov pločnikov, kar pa trenutno pogojuje še odkup zemljišč. Za potrebe realizacije projekta smo manjkajoča sredstva zagotavljali s prerazporeditvami.

40600009 Koroška-Bleiweisova c.

Izvedba 1. faze rekonstrukcije ceste je zaključena v letu 2006. Trasa je bila dolga 200 m. Sredstva so bila realizirana za plačilo obveznosti iz leta 2006.

40600010 Tavčarjeva ul. (Poštna ul.-cerkev)

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice na odseku od Poštne do Cankarjeve ulice v dolžini 237 m je že izdelana, račun pa je bil finančno realiziran v drugi polovici leta. Investicija sodi v sklop ureditev starega mestnega jedra in dostopa do tržnice.

40600012 Sanacija posledic poplav-mostovi, ceste

Sredstva so planirana za plačilo odmer cest. Postopki odmer cest še tečejo, odločbe še niso izdane, zato do finančne realizacije še ni prišlo.

40600013 Tomšičeva in Jenkova ul.

Investicija se je v lanskem letu zaključila v drugi polovici leta. Trasa obnove Tomšičeve in Jenkove je dolga 184 oz. 55 m. Investicija sodi v obnovo starega mestnega jedra (obnova ceste, inštalacij).

40600014 Kokrica - Mlaka/Grič

Glede na odločitev KS o prečnem profilu ceste, smo v preteklem letu v drugi polovici leta naročili izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste katere dolžina bo znašala 1.372 m. Cesta je v

slabem stanju, cestni elementi pa so neustrezni. Projektna dokumentacija je bila pridobljena in tudi finančno realizirana.

40600015 Pševska cesta

Projektna dokumentacija PGD in PZI za prestavitev ceste v dolžini 420 m izven naselja je že izdelana. Ker zemljišča še niso odkupljena, bo investicijo potrebno premakniti v leto 2008. Največji razlog pri pridobivanju zemljišč je v tem ker lastniki pogojujejo odkup celotnih parcel (kmetijsko zemljišča) in ne le tistih delov ki so potrebni za izgradnjo ceste. Iz tega razloga je na projektu prišlo do nižje realizacije saj zemljišča nismo uspeli odkupiti.

40600016 Agromehanika-Hrastje

V preteklem letu so se pridobili projekti za rekonstrukcijo ceste v dolžini 935 m in izgradnjo kanalizacije ter vodovoda. Uredila se bo tudi površina za pešce in kolesarje. Finančna sredstva so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.

40600017 Pot na Jošta

Projektna dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcije ceste v dolžini 365 m je že izdelana. Trenutno nam zemljišč še ni uspelo pridobiti (odklonitev prodaje, menjava kmetijskega zemljišča za stavbno v razmerju 1:1). Rekonstrukcija ne bo realizirana v letu 2007. Cesta je v slabem stanju, cestni elementi so neustrezni. S prestavitvijo se bo cesta odmaknila od spomeniško zaščitenega Šempetrskega gradu.

40600018 Gosposvetska ulica

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Gosposvetske ceste v dolžini 416 m je že izdelana. Projekt razširjamo s povezovalno cesto Gosposvetska/Levstikova in Bleiweisova/Nazorjeva ulica. Cesta je v slabem stanju, potrebno je obnoviti vodovod zaradi izboljšanja oskrbe z vodo celotnega območja. Rekonstrukcija se bo izvajala v letu 2008. Finančna sredstva so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.

40600019 Delavska cesta

Projektna dokumentacija za montažno krožno križišče Škofjeloške in delavske ceste je izdelana, Komunala Kranj pa je izvedla investicijo v drugi polovici leta 2007. Projektna dokumentacija predvideva odkup del zemljišč zaradi ureditve izvoza na Križnarjevo pot. Montažno križišče, kot najcenejša začasna rešitev, bo povečala lažje vključevanje vozil z Delavske ceste na Škofjeloško cesto in povečala prometno varnost in umirila hitrosti.

V sklopu postavke smo načrtovali tudi idejni projekt za podaljšek Delavske ceste preko ceste Kranj-Šk. Loka in Kranj-Ljubljana do ceste Kranj-Mavčiče, ki pa bo realiziran v letu 2008.

40600020 C. Staneta Žagarja

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo cestnega odseka od Ceste Mirka Vadnova do Jezerske ceste do konca leta 2007 ni bila pridobljena. Cesta kot vzhodni dostop v Kranj je v slabem stanju, pločnik je samo na eni strani, urediti pa je potrebno tudi križišče z Ručigajevo ulico. Dokumentacija bo izdelana v prvi polovici leta 2008.

40600023 Hafnerjeva pot

Trenutno smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije. Hkrati s kanalizacijo se bo obnovila cesta uredila v dolžini 785 m. Izvedba odvodnjavanja stražiških zalednih vod je odvisna od ureditve struge potoka Trenča in ponikovalnega polja, kar pa zavisi od nakupa zemljišč. V sklopu planiranih sredstev v preteklem letu smo realizirali plačila služnostnih pogodb in stroške cenitev.

40600024 Primskovo - sever

Projekt izgradnje komunalne infrastrukture za območje Primskovo sever se je pričel izvajati v mesecu juliju preteklega leta z zamudo. Razlog za večmesečno zamudo je revizijski postopek pri oddaji javnega naročila. Iz tega razloga se bo realizacija projekta podaljšala v leto 2008. Del prostih sredstev smo zaradi težav pri zamiku investicije prerazporedili na druge investicije.

40600033 Trenča

V preteklem letu smo skladno s planom pridobili del zemljišč, ki so potrebna za ureditev potoka Trenča. V letu 2008 bomo morali pridobiti preostanek zemljišč, ki so potrebna za pričetek ureditve potoka Trenča z zaključkom v ponikalnem polju. Finančna sredstva preteklega leta so bila realizirana skladno s planom.

40600034 Cesta Polica-ind.cona Polica

Izvajalec rekonstrukcije ceste v dolžini 530 m je bil izbran v prvi polovici avgusta. Republika Slovenija je projekt izgradnje ceste sofinancirala. Investicija je bila zaključena do konca preteklega leta. Rekonstrukcija ceste je bila potrebna zaradi ureditve dostopa do komunalne cone na območju Exoterma. Projekt je bil realiziran skladno s planom.

40600049 Gorenjesavska cesta

Idejna zasnova otoka za umirjanje prometa je bila izdelna v prvi polovici preteklega leta. Z načrtovanim posegom želimo na območju Gorenjesavske ceste umiriti promet, za izvedbo pa potrebujemo pridobiti potrebna zemljišča. Zemljišče za izvedbo trenutno še ni bilo možno pridobiti (g. Porenta). Zato se je v preteklem letu izvedla namestitev zvočnih zavor.

40600061 R1/210 Kranj - Ljubljana

Izgradnja pločnika na območju podjetja Alpetour -Remont v dolžini 263 m je bila realizirana v drugi polovici preteklega leta.

40600062 Cesta Orli - Trstenik

Izvajalec za obnovo ceste Orli Trstenik je bil izbran sredi leta 2007. V sklopu investicije smo izvedli asfaltiranje ceste v skupni dolžini cca 300 m. Investicija je bila realizirana do konca leta in s tem doseženi načrtani cilji.

40600063 Kokrški log

Izvedbo asfaltiranja ceste v Kokrškem logu v dolžini cca 150 m smo zaradi zamika izgradnje komunalne infrastrukture na območju Primskovo sever zamaknili v pričetek leta 2008 saj sta investiciji povezani. V sklopu asfaltiranja tras Primskovo sever bomo uredili tudi odsek ceste v Kokrškem logu.

40600064 Cesta Tenetiše - Trstenik

Sredi preteklega leta smo izbrali izvajalca za izgradnjo pločnika v dolžini 350 m od naselja Tenetiše do dostopne ceste na pokopališče, še pred tem pa se je izvajala faza pridobivanja zemljišč, kjer smo imeli nemalo težav. Kljub temu smo v preteklem letu izvedli dela, ki obsegajo prvo fazo izgradnje pločnika, zaradi plačilnih rokov pa bodo dela plačana v letošnjem letu. Zaradi pogodbenih obveznosti, ki izvirajo iz naslova pridobivanja zemljišč se bo investicijska vrednost projekta zvišala.

40600065 Ul. Pod gozdom Besnica

Izvedba odvodnjavanja cestišča na Ul. Pod gozdom v Besnici je bila izvedena v drugi polovici leta 2007.

40600066 Cesta Zabukovje

Predvidena delna preplastitev vozišča je realizirana.

40600068 Investicijako vzdrževanje cest - nujni posegi

V sklopu postavke je bila izvedena sanacije brežine v Zabukovju in oporni zid na Javorniku, uredili pa smo tudi makadamsko cesto okoli protokolarnega objekta Brdo.

40600069 Reginčeva ulica

V sklopu postavke smo realizirali plačila za postarheološka dela, ki so bila izvedena v letu 2006.

40600086 Britof II. faza

Investicija izgradnje in obnove komunalne infrastrukture je bila zaključena v letu 2006. Planirana sredstva so bila namenjena plačilu računov, prenesenih iz leta 2006 .

40600096 Avtobusna postajališča

V drugi polovici leta smo skladno s sprejetim proračunom izvedli planirano postavitev avtobusne čakalnice na Javorniku-odcep Jošt in uredili postajališče na Golniku.

40600114 Cesta R2/410 Golnik-Kranj

Sredstva so bila planirana za pridobitev projektne dokumentacije PZI za izgradnjo pločnika. Sredstva bodo realizirana v prvi polovici leta 2008.

13029003 Urejanje cestnega prometa**40600039 Parkirna hiša Likozarjeva ulica**

V preteklih letih smo že izdelali več variant od katerih je najracionalnejša tista, ki predvideva razširitev obstoječega parkirišča v smeri proti brežini za še eno širino parkirišča. Zato je potrebno pridobiti manjkajoča zemljišča. Trenutno potekajo še razgovori z lastniki zemljišč. Projektna dokumentacija bo naročena v prvi polovici leta 2008.

40600040 Parkirna hiša Zdravstveni dom

Trenutno še potekajo pogovori z lastniki zemljišč, ki so nujni za izgradnjo objekta. Od možnosti nakupa in od sofinanciranja zasebnega sektorja je odvisna lokacija oz. velikost objekta.

40600110 Parkirna hiša Slovenski trg

Investicija ni bila realizirana zaradi priprave natečaja za ureditev širšega območja starega mestnega jedra, ki bo vključeval tudi ureditev Slovenskega trga. Načrti bodo naročeni v prvi polovici leta 2008.

13029004 Cestna razsvetljava**40600091 Javna razsvetljava**

Obnova javne razsvetljave poteka skladno s sprejetim proračunom oziroma smo zaradi izvajanja potrebnih investicijskih del dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je potekalo v skladu s sprejetim proračunom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****40600095 CERO projekt, odlagališča****40600097 Sanacija divjih odlagališč**

V drugi polovici leta bomo izvedli sanacijo divjega odlagališča Puškarna - Stražišče.

40600108 Deponija Tenetiše

Na območju deponije Tenetiše se trenutno izvajajo investicijska vzdrževalna dela, ki so potrebna za delovanje deponije. Uredila se je ograja okrog deponije in požarna pot. Trenutno pa čakamo na potrditev lokacije regijskega centra za predelavo odpadkov za Gorenjsko. Pričakujemo, da bo izbrana lokacija v Tenetišah, tako da se bodo vse aktivnosti v zvezi z regijskim centrom in odlagališčem pričele izvajati takoj ko bo to možno.

V preteklem letu smo v sklopu predvidenih finančnih sredstev realizirali plačila nekaterih investicij in nakup opreme iz leta 2006.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

Javno podjetje Komunala Kranj v skladu s sprejeto strategijo ravnanja s komunalnimi odpadki in sprejetim proračunom opremlja ekološke otoke na večih lokacijah. V letošnjem letu smo tako postavili ekološke otoke na 15 lokacijah, do konca leta 2007 pa je Komunala postavila še 20 ekoloških otokov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**40600022 Kidričeva cesta**

Investicija izgradnje komunalne infrastrukture na območju Kidričeve ceste se je zaključila jeseni preteklega leta. V sklopu investicije smo obnovili vodovod, ceste in zgradili fekalno in meteorno kanalizacijo ter ostalo manjkajočo kanalizacijo. V sklopu projekta smo pridobili tudi nekaj parkirnih mest in izboljšali prometno varnost.

40600027 Struževo

Podpis pogodbe z izvajalcem je bil v mesecu juniju 2007. Za izgradnjo komunalne infrastrukture v Struževem smo konec leta pridobili gradbeno dovoljene. Obnovile se bodo ceste, vodovod in zgradila kanalizacija ter vsa manjkajoča komunalna infrastruktura. Dela so se z zamudo zaradi težav pri izboru izvajalca pričela izvajati v preteklem letu. Projekt bo zaradi omenjenih težav zaključen v letu 2008. Zaradi zamika projekta v leto 2008 je bila ustrezno nižja tudi finančna realizacija.

40600028 Rekonstrukcija čistilne naprave

V preteklem letu je javno podjetje izvedlo sanacijo nekaterih objektov iz sklopa centralne čistilne naprave. Izvedla se je sanacija bazenov, gnilišča, usedalnika in plinohrama.

40600029 LN Planina-jug

Projekt izvedbe LN Planina jug je potekal od pričetka preteklega leta, zaključen pa je bil do konca leta 2007. V izvedbi je cestno omrežje in komunalna infrastruktura. V Skladnu z urbanistično pogodbo so komunalne naprave in cestna infrastruktura po zaključku del prenesene v last lokalne skupnosti. Takrat bodo tudi nastopile finančne posledice. Izgradnja infrastrukture je bila izvedena, pogodbene obveznosti pa so v zaključni fazi, kar pomeni, da se bo finančno projekt realiziral v pričetku letošnjega leta.

40600030 Bitnje-Žabnica

Pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja je predviden v letu 2009. Do tedaj pa je potrebno po že sklenjeni pogodbi dokončati in sprejeti občinski lokacijski načrt, skleniti potrebne služnostne pogodbe, dokončati projektno in investicijsko dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradnja bo potekala v več fazah tako, da se bodo posamezna območja, katerih komunalne odpadne vode se bodo s prečrpavanjem vodile na centralno čistilno napravo v Kranju, lahko takoj po izgradnji posamezne faze vključila v obratovanje. Vzporedno z

gradnjo kanalizacije bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje, ulice z odvodnjavanjem in javno razsvetljava. Posamezni upravljavci bodo sočasno gradili še svoje komunalne naprave.

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se določajo merila in pogoji za izgradnjo komunalne infrastrukture(fekalna in meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave), OPPN pa je že v fazi sprejema.

40600031 LN Britof-Voge

Gradnja cestnega omrežja in komunalnih naprav v naselju Britof-Voge je zaključena. V sklopu projekta bomo še nadaljevali z odkupom zemljišč, ki so bila uporabljena za gradnjo in jih odkupujemo sočasno s plačevanjem komunalnega prispevka posameznih lastnikov zemljišč oz. investitorjev.

40600032 LN Pševo

Trenutno se že pridobiva projektna dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije in vodovoda ter ostale manjkajoče komunalne infrastrukture. Realizacija trenutno še miruje zaradi odkupa obstoječih kategoriziranih cest po katerih bo predvidoma potekala trasa novega vodovoda za potrebe LN Pševo (privatna investicija). Odmera je bila izvršena, čaka se odločba. V sklopu investicije bo potrebno zgraditi vodohran, ki bo služil za potrebe vodooskrbe LN in Stražišča.

40600073 Povezava šenčurski GZ - Sava

Trenutno se že pridobiva projektna dokumentacija (PGD, PZI) za izgradnjo kanalizacije in vodovoda ter ostale manjkajoče komunalne infrastrukture. Projekt je povezan z realizacijo LN planina vzhod, ki se bo izvedel v letošnjem letu.

40600079 Čirče

Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture v Čirčah izdelujemo projektno dokumentacijo (PGD, PZI). Obnovili pa bomo ceste, vodovod in zgradili kanalizacijo ter v sodelovanju z ostalimi infrastrukturnimi podjetji tudi ostalo manjkajočo komunalno infrastrukturo. V sklopu rezerviranih finančnih sredstev smo v preteklem letu pridobivali služnosti in plačali stroške cenilcev.

40600085 GZ-3

Investicija je bila že zaključena v letu 2006. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije je bilo potrebno urediti vozišče v prvotno stanje in na zahtevo strank tudi vzpostavitev parcelnih meja ter ureditve poljske poti.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

40600098 Vodnogospodarske ureditve

Sredstva so predvidena za nujne posege v brežine vodotokov. Sredstva v letu 2007 niso bila porabljena.

40600099 Vodni viri

Nakup zemljišč na področju vodnega vira Gorenja Sava bo realiziran v letošnjem letu. Odkup je potreben zaradi zaščite vodnega vira pred onesnaževanjem. Ker do konca preteklega leta nismo uspeli pridobiti zemljišč (cena!), niso bila realizirana sredstva namenjena nakupom zemljišč. Omenjena zemljišča spadajo v zaščiteno cono, kjer bi bilo potrebno zmanjšati negativne vplive, ki bi lahko privedli do slabše kvalitete vode.

Finančna sredstva so bila rezervirana za izgradnjo vrtin na območju črpališča Gorenja Sava. Investicija se bo zaključila v letu 2008 in s tem tudi finančna realizacija projekta, ki ga izvaja javno podjetje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

40600026 Kalvarija

Investicija izgradnje in obnove komunalne infrastrukture je bila zaključena že v letu 2006. V sklopu investicije smo na območju Bičkove, Finžgarjeve, Stražiške in Kocjanove ulice zgradili kanalizacijsko omrežje, obnovili vodovodno omrežje, zgradili manjkajočo ostalo infrastrukturo in uredili vozišča. V preteklem letu smo planirali potrebna finančna sredstva za plačilo del izvedenih pred dvema leti.

40600088 Vodovod Rakovica

Investicija obnove prve faze vodovoda v Rakovici se je zaključila v drugi polovici leta. V Rakovici bo tako na javni vodovod priključenih približno 20 stanovanjskih objektov.

40600107 Vodovod Jošt

Izgradnja vodovoda na Joštu je potekala v letu 2006. Dela so bila že izvedena. Trenutno V preteklem letu smo planirana sredstva za dokončanje vodovoda namenili plačilu računov iz leta 2006.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40600094 Pokopališče Tenetiše

Pridobivanje zemljišč je bilo potrebno za širitev pokopališča in izgradnjo poslovilnega objekta. Še posebej je nujna širitev pokopališča. Dopolnitev PGD je bila izvedena v drugi polovici leta, v letu 2008 pa bomo s projektom nadaljevali in sicer se bo pričela gradnja poslovilnega objekta.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

V drugi polovici leta je bilo realizirano tlakovanje poti in ureditev žarnih polj na pokopališču Kokrica ter tlakovanje poti v Mavčičah.

16039003 Objekti za rekreacijo

40600092 Zelene površine, otroška igrišča

Sredstva zajemajo tekoče vzdrževanje zelenih površin, izgradnjo športnega igrišča Trstenik, igrišča v Mavčičah in postavitvijo otroških igral. Postavitev košev za košarko igrišče Goriče. Igrišče na Trsteniku je bilo že postavljeno prav tako je urejeno košarkarsko igrišče na Trsteniku, zaradi problematike zemljišč za postavitev igral v Mavčičah pa v tej krajevni skupnosti nismo uspeli zaključiti s projektom. V preteklem letu smo izvedli tudi postavitev nekaterih igral v vrtcih. Te aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v naslednjih letih tako da bomo igrala v kranjskih vrtcih v naslednjih letih dopolnili in prenovili v celoti.

40600102 Projekt Jezero

V drugi polovici leta je bila izvedena izgradnja sprehajalne poti v dolžini 510 m. Istočasno smo izvedli postavitev parkovne opreme in postavili opazovalnice ptic. Projekt sicer poteka že od preteklega leta, ker pa je prišlo do podpisa pogodbe za pridobitev evropskih sredstev

še le v mesecu juliju 2007, smo morali z izvedbo počakati. Investicija je bila izvedena do meseca septembra 2007.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

40600103 Brežine

V sklopu brežin smo v preteklem letu pričeli izvajati sanacijo stopnic in ograje Pot na kolodvor (nad Grosom). Zaradi zahtev sosedov se bo projekt razširil in zaradi tega zamaknil v letošnje leto. Trenutno še pridobivamo projektno dokumentacijo. Investicija bo izvedena v letošnjem letu.

40600111 Kranjski rovi

Izvedba urejanja rogov je bila v večji meri izvedena do konca preteklega leta. V sklopu rogov bo letos urejeno tlakovanje rogov, razsvetljava, dostopi. Dolžina odseka je cca. 1000 m. Trenutno dela še potekajo, nameščene pa bodo še luči in urejeni dostopi do vhodov v rove. V pričetku letošnjega leta smo uspeli pridobiti zemljišča na območju Sejmišča, ki so potrebna za ureditev enega od dostopov v rove.

40600115 LN Ekonomska šola

Investicija izgradnje komunalne infrastrukture in dostopne ceste je bila zaključena konec leta 2006.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

16069002 Nakup zemljišč

40600090 Nakup obstoječih cest

Realizirana sredstva so bila namenjena nakupu obstoječih občinskih cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

40600051 Staro mestno jedro

Projekt ureditve starega mestnega jedra še poteka zato ni bilo možno izvesti nakup opreme. Smo pa v preteklem letu v sklopu planiranih sredstev kupili novoletne paviljone.

40600112 Podrtina

Gre za projekt izgradnje nekdanjega objekta, ki je stal na vstopu v staro mestno jedro na mestu sedanjega mostu na Poštni ulici. Trenutno se išče se partner ki bo sodeloval pri realizaciji projekta (javno-zasebno partnerstvo). To pomeni, da bo MO Kranj pridobila ustrezno projektno dokumentacijo in sodelovala pri izgradnji objekta le v tistih delih, ki bodo javnega značaja (javni WC,...).

0407 ODDELEK ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE

40700071 ZD Kranj - obnova strehe

Mestna občina Kranj se je v letu 2006 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij v primarni mreži za leto 2007 in 2008, in sicer za Zdravstveni dom Kranj: nabavo klim, računalniške opreme za zdravnike, laboratorijski program, ultrazvok, reševalno vozilo in vozilo za nego ter obnovo strehe 2007- 2008; za Zobno polikliniko Kranj

pa: ureditev dvigala v letu 2007 – 2008. Sredstva v višini 60.671,70 eur so bila porabljena v skladu s pogodbo, s katero se je občina zavezala, da bo iz lastnih sredstev in iz namenskih sredstev, prejetih s strani Ministrstva za zdravje nakazala denarna sredstva za sofinanciranje zgoraj omenjene investicije. Glede na podpisano pogodbo je bila realizacija nižja od načrtovane.

40700072 ZD Kranj - preselitev iz Gosposvetske 9 na 12

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne naloge in idejnih načrtov za potrebe preselitve iz prostorov Gosposvetske 9 na Gosposvetsko 12. Ker pa usklajevanja še niso zaključena tudi ni prišlo do realizacije sredstev.

40700073 OZG – ultrazvočni aparat

Sredstva so bila s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena za namen finančne pomoči pri nakupu urgentnega ultrazvočnega aparata.

40700017 Mestno obzidje

V l. 2007 so se dela na obnovi mestnega obzidja nadaljevala. Opravljen je bil izkop temeljev, obnovili sta se velika in mala kaverna. Vsa dela opravljamo pod nadzorom arheologov. V letošnjem letu bomo z deli nadaljevali v okviru združene NRP (Kieselstein – kompleks), podpisano imamo pogodbo z Zavodom za spomeniško varstvo za raziskave in postizkopavanje.

40700018 Investicijski transferi - kultura

Prešernovo gledališče Kranj

Izplačali smo sredstva za nakup pisarniške opreme, tiskalnika in prenosnega računalnika, LCD projektorja in projekcijskega platna ter cd predvajalnika in vzpostavitev video nadzora v gledališču.

Osrednja knjižnica Kranj

Izplačali smo sredstva za nakup čitalcev črtne kode in ročnega laserskega čitalnika, za števec in sortirnik kovancev, 2 rfid knjigomata s pretvorno enoto, servisne storitve, računalniško opremo in nakup večnamenskega vozila.

Gorenjski muzej

Izplačali smo sredstva za nakup in montažo peči, sanacija sanitarij ter vertikalne in horizontalne fekalne kanalizacije.

Investicije v nepremično kulturno dediščino

Sredstva smo namenili za obnovo kapelice na Sv. Joštu.

40700020 Lovski dvorec

Pridobili smo projektno dokumentacijo PZI sanacije in ojačitve zahodnega dela lovskega dvorca – projektne biroja Zajc iz Ljubljane.

V l. 2007 je bila izdelana protipotresna betonska plošča, tako da je objekt varen pred zimo. Pri vseh posegih v temelje so bili prisotni arheologi.

Vsa dela na tem kompleksu so v l. 2008 združena v NRP Kieselstein - kompleks.

40700021 Nakup knjižnice

V zvezi z nakupov prostorov za Osrednjo knjižnico je bil podpisan dodatek k pogodbi, na osnovi katerega bo MOK zagotovila sredstva za dodatnih 396,15 m² v pritličju objekta. Zagotovitev dodatnih prostorov je potrebna zaradi novih standardov in zahtev na področju knjižničarstva. Knjižnica bo dobila samostojni vhod na vzhodnem delu objekta Globus, kar bo omogočalo večjo osvetljenost objekta, večjo funkcionalnost ob vhodu v pritličje objekta, novo

razporeditev oddelkov in večjo funkcionalnost. S tem bodo zagotovljene osnovne površine za delo knjižnice, boljši pogoji za delavce in uporabnike in večja prepoznavnost objekta kot kulturno-informacijskega centra ob vhodu v staro mestno jedro. Dinamika plačil se v letu 2007 ni spremenila glede na načrtovano.

Na osnovi Dodatka k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj so bili v drugi polovici leta izplačani 2., 3. in 4. del kupnine za nakup prostorov knjižnice.

Glede na zamik začetka obnove objekta za potrebe knjižnice v letu 2007 nismo mogli začeti postopka za nabavo notranje opreme knjižnice.

Po predložitvi projektov za obnovo prostorov Globusa za potrebe knjižnice smo dali v pregled strokovnjakom načrte in preverili, ali so načrti ustrezni glede na pogodbene obveznosti. Na podlagi pridobljenih ugotovitev smo projektantu pisno posredovali pripombe.

40700022 Obnova in rekonstrukcija Prešernovega gledališča

Obnova Prešernovega gledališča je nujna, ker ne daje več osnovnih pogojev za delo. Izredno pereča je požarna varnost, ni zagotovljenega hlajenja prostorov, odrska tehnika je zastarela.

V prvi polovici leta je bila izvedena revizija in dopolnitev projektne naloge za rekonstrukcijo Prešernovega gledališča. Na osnovi dopolnjene projektne naloge smo dali v izdelavo DIIP, ki je bil sprejet na Svetu MOK. Nadaljevanje investicije je skladno s sklepom Sveta MOK predstavljen v leto 2009.

40700023 Nakup instrumentov

Sredstva smo namenili za opravilo treh inštrumentov, nakup potrošnega materiala za inštrumente, ter nakup Bb tube in tenor pozavne.

40700024 Spominska obeležja

Planirana sredstva smo porabili za sanacijo spominskega obeležja v Rovtu in na Planici. Z 2.400 EUR smo pomagali tudi krajevni skupnosti Goriče pri postavitvi spomenika padlim v I. svet. vojni. Pri postavitvi spominskega obeležja pa smo pomagali tudi Združenju mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko.

40700025 Grad Khiselstein

Izdelan je bil DIIP za celoten kompleks tri NRPji (še Mestno obzidje in Lovski dvorec) so bili konec leta združeni v enotnega – Kieselstein – kompleks, gre za celovit projekt s katerim smo uspešno kandidirali za evropska sredstva za razvoj regij.

40700030 Drugi športni objekti

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje nogometnega igrišča v Tenetišah in v Kokrškem logu, igrišča v Struževem ter Strelskega doma Huje. Sredstva so bila porabljena še za peskanje in košenje nogometnih igrišč ter postavitve zaščitne ograje na igrišču v Tenetišah. V Športnem parku Stražišče se je večnamensko igrišče preplastilo z akrilnim premazom, uredila se je ograja in zatravila okolica. Sanirala in preplastila se je tudi asfaltna kolesarska steza.

Nadaljevali smo z legalizacijo balinišč. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za balinišče Bratov Smuk ter gradbeno dovoljenje za balinišči Planina in Čirče. Za balinišče Čirče smo sredstva namenili tudi za plačilo komunalnega prispevka ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

40700031 Športni center Kranj

Izdelana je bila projektna dokumentacija – idejna zasnova za področje Športnega centra Kranj, naročena pa je bila tudi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za manjšo tribuno s pripadajočimi servisnimi prostori.

40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje

Sredstva so bila preko Zavoda za šport namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj. Za ureditev razširjenega atletskega metališča se je izdelal oporni zid, vgradila sidrišča, izravnala in zatravila zemlja ter montirala zaščitna aluminijasta kletka za met diska in kladiva. V pokritem olimpijskem bazenu je bila narejena prevezava tlačnih vodov. Na glavnem nogometnem igrišču je bilo izvedeno žlebičkanje in verdikiranje travne ruše.

40700033 Športna dvorana Planina

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Dobavljen in montiran je bil hladilni agregat ter cevna povezava s hladilnim registrom.

40700035 Nogometno igrišče Britof

Za razvoj športa v krajevnih skupnostih smo dokupili zemljo za potrebe družabnega prostora z otroškim igriščem v Britofu.

40700036 Športni park Stražišče

Za Športni park Stražišče je bila narejena idejna zasnova, ki pa ni ponudila dovolj celostnih rešitev. Pripravo dokončnejšega in zaokroženega projekta delno onemogoča še nezaključen denacionalizacijski postopek.

40700001 investic. transf. šolam

OŠ Predoslje

Sredstva so namenili za nabavo sesalca, kosilnice, opremo kabineta, varnostne omare. Na to šolo je bilo dodatno prerezporejeno 1.206 EUR za zasteklitev jedilnice in montažo nosilcev in plošč.

OŠ Helene Puhar

Sredstva so namenili za nakup mize za namizni tenis, voziček za čistila, dobavo in montažo sekcijских dviznih vrat, demontažo, dobavo in montažo treh tri delnih oken, fotokopirni stroj.

OŠ Matije Čopa

Nabavili so parkovni traktor, računalniško opremo in bencinski prezračevalnik ter opremo za učilnico. Na to šolo je bilo dodatno prerezporejeno 5.571 EUR za sofinanciranje sanacije odvodnjavanja zunanjih površin – športnega igrišča in atletske steze ter za sanacijo nadstreška.

OŠ Jakoba Aljaža

Sredstva so namenili za zamenjavo poškodovanih stolov.

OŠ Stražišče

Nabavili so opremo za učilnice, telovadno opremo, komunikacijsko opremo in tekoča vzdrževalna in mizarska dela. Na to šolo je bilo dodatno prerezporejeno 30.691 EUR za obnovo sanitarij in menjavo oken na matični šoli.

OŠ Franceta Prešeren

Sredstva so namenili za mizarska dela - mize v kuhinji, računalniško opremo – tiskalnik in kosilnico, vzdrževalna dela na centralni kurjavi. Na to šolo je bilo dodatno prerezporejeno 7.387 EUR in sicer 5.707 za izvedbo del pri menjavi strehe na PŠ Kokrica ter 1.679 EUR za intervencijsko popravilo glavne vodovodne inštalacije.

OŠ Simon Jenko

Sredstva so namenili za opremo za več učilnic kot tudi kosovno opremo od kosilnice, vozička za orodje, vozička za smeti, računalniško opremo.

OŠ Staneta Žagarja

Sredstva so namenili za mizarska dela - ureditve zbornice, opremo računalniške učilnice, ureditev inštalacij v računalniški učilnici, računalniško opremo.

OŠ Orehek

Sredstva so namenili za pleskanje napušča telovadnice.

40700002 OŠ Stražišče

Na osnovni šoli Stražišče smo v lanskem letu sanirali paviljonski del šole. Zamenjali smo vsa okna in vrata, preuredili sanitarije in na novo montirali lijake v razredih. Na hodnikih smo obnovili garderobe in zamenjali nekaj najnujnejšega tlaka. Na vhodu v šolo smo na novo obnovili fasado, katero bomo v spomladanskem času še prepleskali.

40700003 OŠ Stražišče- Žabnica s telovadnico

Za sanacijo stare podružnične šole s prizidkom telovadnice v Žabnici smo na podlagi javnega razpisa izbrali najugodnejšega izvajalca projektne dokumentacije. Z deli bomo takoj po pridobitvi dovoljenja v letošnjem letu nadaljevali.

40700006 OŠ Simon Jenko

Na OŠ Simon Jenko smo zaključili z rekonstrukcijo in adaptacijo kuhinje. Z obnovo smo pričeli že v l. 2007, z deli pa smo zaključili v l. 2007. V kuhinji in jedilnici smo popolnoma prenovili elektro in strojno inštalacijo, na novo uredili prezračevanje, zamenjali talno in stensko keramiko. Dobavljena je tudi vsa nova oprema za kuhinjo. Vrednost celotne investicije je preko 510.000 EUR.

Poleg prenove kuhinje pa smo na šoli, zamenjali 200 m² dotrajanih estrihov in na novo položili talno oblogo. Pred glavnim vhodom po preplastili dotrajano asfaltno prevleko. Stroški investicije so presegli 25.000 EUR.

40700007 OŠ Stane Žagar

V lanskem l. 2007 zaradi pomanjkanja sredstev nismo pristopili k obnovi sanitarij in garderob na šoli Stane Žagar, pač pa smo sredstva planirali za letošnje leto.

40700008 OŠ Helene Puhar

Z prenavo strehe na OŠ Helene Puhar smo pričeli v mesecu avgustu in z deli zaključili v mesecu novembru. Obnovili smo pločevinasto kritino nad učilnicami in zamenjali kritino tudi nad upravo šole. Dela je na podlagi JN izvedlo podjetje Izolacija Kopic.

40700010 OŠ Stražišče – Besnica

Na podružnični šoli v Besnici smo prvi del prenove – prenavo sanitarij opravili v mesecu februarju, med zimskimi počitnicami. Drugi del obnove pa med letnimi počitnicami. Obnovili smo celotne sanitarije (moški, ženske) in zamenjali nekaj oken in vrat. V izdelavi pa imamo tudi potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka tipske telovadnice.

40700011 OŠ Orehek

Na Osnovni šoli Orehek je med počitnicami potekala sanacija dveh učilnic. Potrebno je bilo obnoviti strop, napeljati novo elektroinstalacijo in prestaviti predelne stene. Dela so bila v mesecu septembru v celoti zaključena.

40700012 Nujno investicijsko vzdrževanje šol

Sredstva smo koristili za nujna vzdrževalna dela na šolah. Šoli Matija Čop smo prispevali del sredstev za obnovo ograje in atletske steze, na podružnični šoli Kokrica smo prepleskali

pločevinasto kritino in leseni del ostrešja, na OŠ Stražišče smo preuredili garderobe na oš France Prešeren pa smo pristopili k obnovi fasade pri glavnem vhodu v šolo.

40700013 Nakup ESŠ

Sredstva so bila namenjena odkupu dela stavbe na Komenskega 4, v kateri je bila Ekonomska srednja šola.

40700014 OŠ Simon Jenko – PŠ Goriče

Za podružnično šolo v Goričah je izdelana dokumentacija identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V izdelavi pa je tudi dokumentacija PGD za izgradnjo prizidka tipske telovadnice na podružnični šoli.

40700101 OŠ F.Prešeren-PŠ Kokrica

Na podružnični šoli Kokrica smo zamenjali salonitno kritino, zamenjali smo vsa strešna okna in obnovili strelovod. Prepleskali smo tudi pločevinasto kritino in lesene opaže. Dela so bila opravljena med letnimi počitnicami.

40700015 Vrtec Čira Čara

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek k vrtcu Čira Čara, na mestu, kjer je bilo odstranjeno gospodarsko poslopje. Porabljena so bila za izdelavo idejne zasnove novega vrtca in pridobitev geodetskega posnetka za vrtce Čira čara S predvidenim prizidkom bodo Kranjski vrtci pridobili na prostorskih kapacitetah, istočasno pa se bo lahko zaprl vrtec Kekec, saj gre za zastarel objekt, ki v celoti ne ustreza več prostorskim normativom. Realizacije je bila nizka (9,3%), saj je izdelava nadaljnje dokumentacije pogojena s planom investicij, ki izhaja iz pridobljenih in na Svetu MOK potrjenih DIIP-ov za Kranjske vrtce in osnovne šole.

40700099 Investicijski transferi vrtcem

V okviru investicijskih transferov javnim zavodom so se sredstva porabila za nabavo ročnih baterij, prh in radiatorskih ventilov v vrtcih Mojca, Čebelica in Ostržek, za sanacijo kuhinje v vrtcu Čebelica, preureditev sanitarnih enot v vrtcih Najdihojca in Živžav, zamenjavo azbestne strešne kritine v vrtcu Mojca ter izdelavo nadstreškov in terase za oddelke I. starostnega obdobja v vrtcih Čebelica in Mojca. S prerazporeditvijo s področja zdravstva – obv. zdr. zavarovanja so bila zagotovljena tudi za adaptacijo prostorov vrtca Mavrica, ki je 1.1.2008 prešla pod okrilje Varstvo delovnega centra Kranj. Investicijska sredstva za VVE pri osnovnih šolah pa so bila porabljena za ureditev prostorov za oddelek vrtca Mavčiče, sofinanciranje nakupa igral za vrtec pri OŠ Predoslje, adaptacijo prostora v vrtcu Kokrica - OŠ Franceta Prešerna ter za nakup opreme za nov oddelek vrtca Mavčiče. Sredstva so bila porabljena 99,7%.

40700102 Vrtec Čirče

Sredstva so bila planirana za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek k vrtcu Čirče, porabljena pa so bila za pridobitev idejne zasnove.

40700050 Varna hiša

Sredstva so bila porabljena v celoti za investicijsko vzdrževanje Varne hiše Gorenjske, in sicer: izdelavo fasade z ustrezno toplotno zaščito, menjavo zunanjih okenskih polic, zamenjavo žlebov in premaz napušča. Sredstva zagotavljajo vse občine Gorenjske, delež Mestne občine Kranj bo v višini 26,78%.

40700051 Pomoč na domu

Sredstva so namenjena za službo pomoči na domu za prve tri mesece, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo za amortizacijo opreme, za računalniško opremo za negovalke. Poleg

tega so bila sredstva porabljena za nakup dveh rabljenih avtomobilov, pri tem so morali dva stara avtomobila odpisati, tako da je za službo pomoči na domu ponovno na voljo pet avtomobilov, tako kot v preteklem letu.

40700052 Dom upokojencev Kranj – polkrožni prizidek

Dom upokojencev Kranj je v letu 2006 izdelal vso potrebno projektno dokumentacijo s soglasji in v mesecu marcu 2007 pridobil gradbeno dovoljenje za polkrožni prizidek in sanacijo kuhinje. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Z investicijo se bodo izboljšali pogoji stanovalcev doma in zaposlenih, še posebej službe pomoči na domu. Pričakujemo, da se bo investicija začela izvajati še v tem letu. Investicija naj bi obsegala rekonstrukcijo kuhinje s spremljajočimi prostori, večnamenski prostor z jedilnico, prostore službe Pomoči na domu, svetovalno pisarno in kapelo, se bo zaključila jeseni 2008. Sredstva so bila vključena v proračun, ker je bilo domu v času priprave predloga izdano gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta je 1.847.355 EUR. 75% naj bi prispevalo MDDSZ, 25% MOK. S planiranimi sredstvi naj bi opravili naslednja dela: narejen projekt za opremo, javni razpis, izkop in klet. Sredstva so ostala neizkoriščena, ker se z izgradnjo ni začelo, saj država ni zagotovila sredstev za ta namen.

40700053 Ljudska kuhinja

Sredstva so bila porabljena za nakup omar, salamoreznice, mikrovalovne pečice.

40700054 Sejmišče 4

Sredstva so bila predvidena za obnovo in rekonstrukcijo projekta Sejmišča 4. Z objektom Sejmišče 4 bomo pokrili potrebe štirih programov, Centra za odvisnost, stanovanjsko skupino, zavetišče za brezdomce in ljudsko kuhinjo. V l. 2007 je bila pridobljena vsa potrebna dokumentacija (z dopolnitvijo vred) in na podlagi te izdano gradbeno dovoljenje, v l. 2008 se v prvi polovici leta predvideva realizacija projekta.

40700055 Škrlovec

Na objektu Škrlovec smo obnovili ravni del strehe, med Škrlovcem in Layerjevo hišo. Pri večjih nalivih je prihajalo do zamakanja in vlažnosti v prostorih. Izvajalec gradbenih del je odpravil tudi še nekatere napake iz postopka reklamacije.

40700056 Domačija Pr Primožk

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, ki skrbi za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Donator, g. Vincenc Draksler, je domačijo podaril Fundaciji, ki že več let vlaga v njeno obnovo. Pripravlja se program Reintegracijskega centra, ki se bo odvijal v objektu, ki ga je potrebno preurediti glede na program novega projekta, ki se bo odvijal v njem. Tako se je sofinancirala obnova objekta Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike. Sredstva so bila porabljena za obnovo spodnjega dela objekta in obnovo prvega nadstropja in so bila porabljena v celoti.

0408 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40600002 LN Severna obvoznica

Nerealizirana je naloga priprave občinskega lokacijskega načrta za severno mestno obvoznico v višini 33.383,41 EUR. Občina si že dolgo vrsto let prizadeva, da bi bila severna obvoznica

razvrščena med državne ceste, pobudo je Ministrstvo za promet sprejelo, zato bo zanjo sprejet državni lokacijski načrt.

40600006 C. Njivica-občinska meja

Za ta NRP, ki se je začel v letu 2007, je bilo porabljenih 6.888,00 EUR in sicer za pripravo osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d.

Obrazložitev so pripravili:

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve p.p.
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec
- BOŠTJAN COTIČ, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za razvoj in investicije
- UROŠ KORENČAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- SAŠO GOVEKAR, sodelavec za zaščito in reševanje IV
- ANA VIZOVIŠEK, vodja kabineta župana
- MENDI KOKOT, svetovalec
- JANEZ RAKAR, glavni inšpektor
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS
- SVETLANA DRAKSLER, analitik IV

Aleš Sladojević
DIREKTOR OBCINSKE UPRAVE