



CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., t.p.
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
tel.: 07/39 17 850, fax: 07/39 17 857
Odlagališče Leskovec: 07/39 46 740
Matična številka podjetja: 2156690
identifikacijska št. za DDV: S166262398
Transakcijski račun: SKB 03150-1000360476
UniCredit Bank 29000-0065316532

**VSEM OBČINAM DRUŽBENICAM
CEROD, d. o. o.**

Šifra: **AK - 143 /2015**

Datum: **17. 6. 2015**

ZADEVA: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA CEROD II, gradivo k 4. točki

• **Svet županov je z večino glasov sprejel sklep, da se pogodba z izvajalcem prekine**
Potrditev dokumenta o prekinitvi izvajalske pogodbe z dne 27. 09. 2013, sklenjene med MO NM in Helector S.A. ter RIKO, d. o. o. je bila na korenspondenčni seji Sveta županov dne 13. 05. 2015, in sicer je z 81,77 % vseh glasov potrjen sklep o prekinitvi pogodbe.
MO NM je zatem obvestila izvajalca ter Ministrstvo za okolje in prostor o prekinitvi pogodbe in o dokončni ustavitvi izvedbe projekta.

• **Izvajalec se je na obvestilo MO NM o prekinitvi pogodbe odzval s svojim odstopom od pogodbe in napovedjo oziroma z zahtevkom**

Izvajalec je dne 08. 06. 2015 pisno obvestil naročnika, da je naročnik s svojim ravnanjem izpolnil najmanj naslednje razloge za odstop izvajalca od pogodbe iz razlogov na strani naročnika po Splošnih pogojih pogodbe – FIDIC – rumena knjiga:

- nepredložitev dokazila o obstoju finančnih aranžmajev na zahtevo izvajalca,
- neizstavitve ustreznega potrdila o vmesnem plačilu in neplačilo zapadlih del,
- neizpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti v znatnem delu,
- podaljšana prekinitev del vpliva na vsa dela,
- neobstoj finančnih aranžmajev zaradi česar je naročnik nezmožen plačila.

Izvajalec je z navedenim dopisom sporočil naročniku, da odstopa od pogodbe in da prekinitev pogodbe prične veljati s takojšnjim učinkom, s prejemom navedenega dopisa.

Izvajalec je dne 09. 06. 2015 pisno obvestil naročnika o svojem zahtevku iz razloga ustavitve del in odstopa od pogodbe, in sicer v skupni vrednosti 4.850.293,18 EUR z navedbo možnosti, da se zahtevek lahko še dopolni. Nadzor in MO NM doslej še nista podala uradnega stališča o izvajalčevem finančnem zahtevku.

• **Dosedanji stroški na projektu in prejeti zahtevki s strani izvajalca**

1. Že zgrajena čistilna naprava (ČN)

MO NM je sofinancerju (MOP) pisno podala stališče, da je ČN samostojen projekt in funkcionalno zaključena celota: investicija je bila potrebna za obratovanje odlagališča Leskovec, sklenjena je bila ločena sofinancerska pogodba, investicija se je vodila ločeno in zanjo je pridobljeno uporabno dovoljenje. Zato se pričakuje, da ne bo potrebno vračati že pridobljenih kohezijskih sredstev (725.144,58 EUR) in sredstev proračuna RS (127.966,69 EUR).

2. Obrat MBO in ostali objekti, katerih izvedba je dokončno ustavljena

a) Izvedena dela – projektiranje in gradnja (Helector S.A. in RIKO, d. o. o.):

Izvajalec je podal po treh začasnih situacijah zahtevek za izvedena pogodbeno dela (projektiranje,....) v skupni vrednosti 2.253.357,55 EUR brez DDV. Izvajalcu so s strani nadzora in MO NM potrjena dela v skupni vrednosti 1.081.686,54 EUR brez DDV. S strani naročnika so tako zavržena dela v skupni vrednosti 1.171.671,01 EUR brez DDV, in sicer:

- po 2. začasni situaciji v višini 767.263,15 EUR - znesek izvajalec zahteva po sodni poti
- po 3. začasni situaciji v višini 404.407,86 EUR

b) Izvedena dela – nadzor (Projekt, d. d. Nova Gorica): storitve nadzora so vezane na realizacijo izvajalčevih del in sicer je v treh začasnih situacijah obračunano skupaj 23.555,89 EUR z DDV.

c) Izvedena dela – vodenje projekta (CeROD, d. o. o.): obračun storitev je vezan na realizacijo investicije in sicer znaša vrednost teh storitev 20.195,60 EUR z DDV, pri čemer so kot osnova upoštevani doslej potrjeni finančni zahtevki oz. začasne situacije izvajalcev.

REKAPITULACIJA (MBO) - s strani naročnika doslej potrjena dejansko izvedena dela:


	EUR brez DDV	EUR z DDV
a) projektiranje, gradnja	1.081.686,54	1.319.657,58
b) nadzor	19.308,11	23.555,89
c) vodenje projekta	16.514,92	20.148,20
Skupaj:	1.117.509,57	1.363.361,68
d) Stroški v času priprav na izvedbo projekta - od leta 2008 dalje (razna projektna in investicijska dokumentacija, razpisni postopki, ...)	417.363,86	501.623,34
Skupaj:	1.534.873,43	1.864.985,02

REKAPITULACIJA (MBO) – ostali zahtevki izvajalca:

a) Nepotrjen znesek po 2. in 3. začasni situaciji v skupni vrednosti	1.171.671,01	1.429.438,60
Opomba: na priznano realizacijo je vezan obračun nadzora in vodenje projekta, kar zaenkrat ni zajeto v tem prikazu		
b) Finančni zahtevek zaradi ustavitve del in odstopa od pogodbe v skupni vrednosti		4.850.293,18
Skupaj:		6.279.731,70

S spoštovanjem,

Albin Kregar, v. d. direktor





CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p.
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
tel.: 07/39 17 850, fax: 07/39 17 857
Odlagališče Leskovec: 07/39 46 740
Matična številka podjetja: 2156890
Identifikacijska št. za DDV: SI66262399
Transakcijski račun: SKB 03150-1000380475
UniCredit Bank 29000-0055316532

**VSEM OBČINAM DRUŽBENICAM
CEROD, d. o. o.**

Šifra: **AK- 142 /2015**

Datum: **17. 6. 2015**

**ZADEVA: INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH PODJETJA PRI ISKANJU REŠITEV ZA RAVNANJE Z
ODPADKI PO 01. 01. 2016 (KRATKOROČNO IN DOLGOROČNO), gradivo k 5. točki**

V podjetju aktivno iščemo rešitve za celovito in dolgoročno ravnanje z odpadki za občane iz območij občin družbenic (Dolenjska, Bela krajina, Posavje). Vizija in poslanstvo podjetja se namreč ne spremenjata – CeROD, d. o. o. ostaja tudi vnaprej regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske. Nadaljnji načrti družbe so usmerjeni v iskanje trajne, okoljsko in cenovno sprejemljive rešitve izvajanja gospodarske javne službe (obdelava, izraba in odlaganje odpadkov), ki bo podjetju omogočila čimprej celovito in samostojno ravnanje z odpadki. Le na ta način bo podjetje poslovalo uspešno in učinkovito ter bo zagotavljalo sprejemljive cene za občane. Glede na trend zniževanja količin odloženih odpadkov, odlagališče v Leskovcu v prihodnje ne bi bilo rentabilno, če se na tej lokaciji ne bi izvajalo celovito ravnanje z odpadki.

V družbi CeROD, d. o. o. poleg variante izgradnje manjšega obrata MBO proučujemo tudi ostale možne rešitve obdelave odpadkov na lokaciji odlagališča Leskovec. **Zavzemamo se za izgradnjo sodobne infrastrukture in s tem regijskega centra, v katerem se bo izvajala tudi predelava in snovna izraba odpadkov pred odlaganjem**, s čimer bomo sledili državnim in evropskim usmeritvam glede ravnanja z odpadki. Trenutno smo v fazi preverjanja in razgovorov o sodobnih načinih predelave odpadkov (snovne, energetske) - tudi s potencialnimi vlagatelji.

V zvezi z iskanjem in čimprejšnjo vzpostavitvijo najbolj optimalne rešitve ravnanja z odpadki na našem območju za naslednje 15-letno obdobje smo dne 09. 06. 2015 zaprosili MOP za pomoč in za skupno reševanje problematike.

Za čas do vzpostavitve dolgoročne rešitve za obdelavo odpadkov iščemo rešitev za ustrezno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, ki je po 01. 01. 2016 zahtevana po Uredbi o odlagališčih. Na lokaciji odlagališča v Leskovcu nimamo zagotovljene ustrezne rešitve oziroma jo ni možno zagotoviti v tako kratkem času. Najboljša rešitev bi bila, če bi zakonodajalec podaljšal obdobje veljavnosti prehodnih določil Uredbe o odlagališčih odpadkov, kar smo tudi pisno predlagali MOP. Prav tako smo dne 15. 06. 2015 pisno pozvali pristojne službe Gospodarske zbornice Slovenije, da podprejo našo pobudo pri pristojnih državnih institucijah.

Hkrati proučujemo rešitve (tehnične, ekonomske, okoljske, časovne in druge vidike) ter pripravljamo dokumentacijo za primer, če obdobje veljavnosti prehodnih določil uredbe ne bo podaljšano:

- začasno skladiščenje (baliranje) v Leskovcu – možno za obdobje enega leta,
- pred-obdelava odpadkov (izločanje uporabnih frakcij) na odlagališču v Leskovcu in končna obdelava v enem od centrov MBO v Sloveniji, odlaganje obdelanih odpadkov na odlagališču Leskovec,
- celotna obdelava odpadkov (iz območij vseh občin družbenic razen iz Občine Krško in Občine Kostanjevica ob Krki – pisno sporočeno CeROD-u kot odgovor na preverjanje količin odpadkov) v enem od centrov MBO V Sloveniji in odlaganje obdelanih odpadkov na odlagališču Leskovec.

CeROD, d. o. o. si prizadeva najti za občane najcenejšo rešitev. Dejstvo je namreč, da se bodo zaradi zakonskih zahtev v celotni Sloveniji podražile storitve ravnanja z odpadki.

O vseh nadaljnjih aktivnosti na področju iskanja kratkoročne in dolgoročne rešitve ravnanja z odpadki vas bomo tekoče obveščali. Sledimo cilju, da bomo najpozneje v oktobru letos razpolagali z ustrezno začasno rešitvijo za ravnanje z odpadki tj. za čas od 01. 01. 2016 do vzpostavitve dokončne dolgoročne rešitve. Sočasno bodo potekale aktivnosti za dolgoročno rešitev ravnanja z odpadki na našem območju.

S spoštovanjem,

Albin Kregar, v. d. direktor

