

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, ki ga zastopa minister dr. Peter Gašperšič

Občina Črnomelj, ki jo zastopa županja ga. Mojca Čemas Stjepanovič

Občina Metlika, ki jo zastopa župan g. Darko Zevnik

Mestna občina Novo mesto, ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni

Občina Semič, ki jo zastopa županja ga. Polona Kambič

sklenejo:

PROTOKOL
o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi

1. člen

Predmet protokola je reševanje celotne prometne problematike, ki je povezana z državno cestno infrastrukturo in cestno navezavo Bele krajine na daljinske cestne povezave, in sicer:

1. Izgradnja hitre ceste na odseku AC A2 (Mačkovec) – Osredek (1. in 2. etapa);
2. Izgradnja hitre ceste na odseku Osredek – Poganci – Maline (3. in 4. etapa);
3. Prostorska umestitev in nadaljnje aktivnosti na novi cestni povezavi Maline – Metlika – Črnomelj (jug);
4. Prostorska umestitev cestne povezave Črnomelj (jug) – Vinica.

Podpisniki sporazuma soglašajo, da je za operativno izvedbo aktivnosti pod točko 1 in 2 zadolžena Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, za realizacijo aktivnosti pod točko 3 in 4 pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

2. člen

Podpisniki protokola ugotavljajo, da je v okviru Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Resolucije o Nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 – ReNPRP30 (Uradni list RS, št. 75/2016) predvidena izvedba ukrepov za vzpostavitev ustrezne prometne povezave Bele krajine z omrežjem daljinskih cestnih povezav.

Nadalje podpisniki protokola ugotavljajo, da je za načrtovanje in izgradnjo hitre ceste na odseku AC A2 (Mačkovec) – Osredek – Maline sprejeta in izdelana sledeča dokumentacija:

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS št. 102/12);
- Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje tretje razvojne osi – jug (AC pri NM – Maline) po idejnem načrtu za DPN iz l. 2012 (Omega Consult, d.o.o., maj 2013);
- Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj (jug) - predlog.

Na odseku Črnomelj – Vinica je v izdelavi državni prostorski načrt za državno cesto Črnomelj (jug) – MMP Vinica, katerega sprejem je pogojen s sprejemom državnega prostorskega načrta za odsek Maline – Metlika (Črnomelj), na katerega se cesta navezuje ter določijo stične točke na meji z Republiko Hrvaško.

3. člen

Podpisniki protokola ugotavljajo, da je za nadaljnje uresničevanje reševanja celotne prometne problematike, ki je povezana s projektiranjem in izgradnjo hitre ceste na odseku AC A2 – Osredek – Poganci – Maline in potekom načrtovanja, prostorskega umeščanja in izgradnje ustrezne cestne povezave Maline – Metlika – Črnomelj (jug) in Črnomelj (jug) – Vinica potrebno nadaljevati z začetimi postopki in aktivnostmi, pri čemer si bodo vsi podpisniki protokola prizadevali te postopke in aktivnosti izpeljati v čim krajšem možnem času oziroma v skladu s časovnico, ki je določena v 5. členu tega protokola.

4. člen

Podpisniki protokola se strinjajo, da se cesta na odseku AC A2 (Mačkovec) – Osredek – Poganci – Maline na podlagi Prometne in ekonomske analize etap izgradnje tretje razvojne osi – jug, zgradi kot štiripasovna hitra cesta, skladno z idejnimi rešitvami iz sprejetega prostorskega akta.

5. člen

Podpisniki protokola ugotavljajo, da je za nadaljnje uresničevanja reševanja celotne prometne problematike navezave Bele krajine na daljinsko cestno omrežje potrebno izvesti naslednje sklope del v skladu z navedenim okvirnim terminskim planom:

1. Načrtovanje in izgradnja hitre ceste na odseku A2 (Mačkovec) – Osredek; etapa 1 in 2:

- začetek priprave projektne dokumentacije – 2017,
- izvedba arhitekturnih natečajev, parcelacija zemljišč, pridobivanje nepremičnin, pridobitev gradbenega dovoljenja – 2018,
- začetek gradbenih del – najkasneje januarja 2019,
- zaključek gradbenih del – 2022.

2. Načrtovanje in izgradnja hitre ceste na odseku Osredek – Poganci – Maline; etapa 3 in 4:

- izdelava študije možnih scenarijev izgradnje – december 2017,
- začetek priprave projektne dokumentacije – prvo četrletje 2018,
- parcelacija zemljišč in druga geodetska dela – prvo četrletje 2018,
- pridobivanje nepremičnin in pravic na njih – prvo četrletje 2018,
- pridobitev gradbenega dovoljenja – 2019,
- začetek gradnje – 2020,
- zaključek gradnje – 2024.

Aktivnosti pod točko 1 in 2 bodo podrobneje opredeljene v 6-letnem operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

3. Prostorska umestitev in nadaljnje aktivnosti na novi cestni povezavi Maline – Metlika – Črnomelj (jug):

- predviden zaključek prostorskega umeščanja in sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu – november 2017,
- izdelava študije možnih scenarijev izgradnje nove cestne povezave na koridorju južnega dela 3. razvojne osi za odseka Maline – Metlika in Maline – Črnomelj – Vinica – oktober 2018,
- pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja – junij 2019,
- začetek priprave projektne dokumentacije za prioritete odseke – marec 2020.

4. Prostorska umestitev cestne povezave Črnomelj (jug) – Vinica:

- začetek priprave državnega prostorskega načrta – 2018,
- zaključek prostorskega umeščanja – 2020.

6. člen

Ta protokol začne veljati, ko ga podpišejo predstavniki vseh podpisnikov. Izvajanje protokola se spremlja na sejah Odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi – južni del.

7. člen

Podpisniki protokola soglašajo, da je na pobudo katerekoli stranke podpisnikov protokol možno spreminjati ali dopolnjevati. Protokol se lahko spremeni ali dopolni, če s spremembami soglašajo vsi podpisniki sporazuma.

8. člen

Protokol je podpisan v desetih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po dva izvoda.

Črnomelj, 6. oktobra 2017

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Dr. Peter Gašperšič
Minister



Črnomelj, 6. oktobra 2017

OBČINA ČRNOMELJ
Mojca Čemas Stjepanovič
Županja



Črnomelj, 6. oktobra 2017

OBČINA METLIKA
Darko Zevnik
Župan



Črnomelj, 6. oktobra 2017

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
mag. Gregor Macedoni
Župan



Črnomelj, 6. oktobra 2017

OBČINA SEMIČ
Polona Kambič
Županja

